



OFICIO N° SPC/IGIRD/CPyR/064/2023
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 11 de Agosto de 2023.

Biol. Marcos Eduardo Olmos Tomasini
Director General para la Gestión de Riesgos
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

En base al proyecto "Sistema Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas", le remito informe del 16º. trimestre del 10 de mayo de 2023 al 9 de agosto de 2023 y programa de actividades plazos y costos.

Anexo:

Informe Técnico Trimestral

Informe MultiAlerta Programa de Actividades Plazos y Costos

Sin más por el momento y agradeciendo la gestión que brinde, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Jorge de Jesús Figueroa Córdova

Coordinador de Prevención y Resiliencia de la
Secretaría de Protección Civil



C.C.P. Dr. Luis Manuel García Moreno, Secretario de Protección Civil, para su conocimiento. Edificio.
C.C.P. C.P. José Fredi López Méndez, Contralor de Auditoría Pública a Fideicomisos de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública.
C.C.P. LAE Joaquín Montero Figueroa, Comisario Público Propietario en el IGIRD, para su conocimiento. Edificio
C.C.P. LAE Mtro. José Jorge Córdova Lio, Secretario Técnico del FOGIRD, para su conocimiento, Edificio
C.C.P. Archivo

SOLICITANTE			PROYECTO PREVENTIVO			MONTO TOTAL			PLAZO DE EJECUCIÓN												PERIODO TRIMESTRAL												
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL / INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS						SISTEMA DE MULTI ALERTA Y COMUNICACIÓN MASIVA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS						\$31,300,375.36						DEL 10 DE MAYO DE 2023 AL 09 DE AGOSTO DE 2023															
ACTIVIDADES						DURACIÓN		% AVANCE (RIBO)		FECHA DE INICIO		MESES (2023)																					
						MES		SEMANA				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
REPROGRAMACIÓN DE TIEMPO A 11 MESES										suministración de baterías y cables para las torres de alerta de 2024, actualización de software del tiempo de ejecución																							
REPROGRAMACIÓN DE TIEMPO A 12 MESES										COP 20170001 Suministración preventiva de baterías y cables para las torres de alerta																							
CONCERTACION CON AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES																																	
1. Gestión de recursos y logística / organización interna de A.P y proveedor/a.						3		100%		11-sep-20																							
1.2. Definición de 24 inmuebles donde se ubicarán las torres de alertamiento y acústicos.						3		100%		11-sep-20																							
1.3. Solicitud de permisos de 24 inmuebles para inicio de instalaciones.						3		100%		10-ago-21																							
1.4. Gestión de compra para 60 Sensores láser tipo acústico para Escuelas distribuidos estratégicamente en puntos remotos fuera del alcance de las torres multi-alerta.						3		100%		11-sep-20																							
2. PUERTA Y MARCHA DE LOS EQUIPOS QUE SE REQUIEREN PARA LA OPERACIÓN																																	
2.1. Instalación de 60 Sensores láser tipo acústico para Escuelas.						7		100%		22-sep-21														\$ 25,485,627.24 \$ 17,495,774.74 \$ 7,989,852.50									
2.2. Estado Cuantitativo y Cualitativo, definidos de método de socialización y materiales de apoyo.						8		10%		17-ago-20														\$ 1,247,400.00 \$ 1,247,400.00 \$									
2.3. "Socialización masiva para Ciudades y Escuelas" entrega de Material de Apoyo.						9		10%		17-ago-20														\$ 844,777.44 \$ 404,500.00 \$ 440,277.44									
2.4. Instalación de tubería y cableado para torres de alertamiento masivo.						8		100%		22-sep-21														\$ 2,159,129.64 \$ 41,160.00 \$ 2,117,969.64									
2.5. Colocación de sensores / acústicos.						8		100%		22-sep-21														\$ 1,833,726.06 \$ 1,496,481.24 \$ 337,246.76									
2.6. Instalación de torres de alertamiento masivo y voces.						8		100%		22-sep-21														\$ 6,599,969.78 \$ 5,626,642.31 \$ 883,327.45									
2.7. Pruebas de audio y puesta en marcha de torres de alertamiento masivo.						8		100%		22-sep-21														\$ 6,416,046.00 \$ 5,237,084.34 \$ 1,160,363.66									
2.8. Pruebas de comunicación y activación remota.						4		100%		22-sep-21														\$ 1,283,609.60 \$ 1,047,536.87 \$ 236,072.73									
2.9. Instalación de software y hardware en el centro de comando y monitoreo						3		100%		22-sep-21														\$ 550,118.40 \$ 448,844.37 \$ 101,174.03									
2.10. Coordinación de centro de comando a torres de alertamiento masivo.						3		100%		22-sep-21														\$ 916,864.00 \$ 748,240.62 \$ 168,623.38									
2.11. Plan de Continuidad de Operaciones y Desarrollo de Protocolo de Acción de Alertamiento.						12		0%		22-sep-21														\$ 1,466,982.40 \$ 1,197,184.89 \$ 269,797.41									
3. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS																																	
3.1. Firma de Vistos Buenos de Instalación para el Sistema de Alertamiento de Escuelas.						2		100%		22-sep-21														\$ 2,250,000.00 \$ - \$ 2,250,000.00									
3.2. Firma de Vistos Buenos de Instalación para el Sistema de Alertamiento Masivo.						8		100%		22-sep-21														\$ 716,539.96 \$ 437,896.26 \$ 278,643.70									
3.3. Confirmación y retroalimentación de socialización integral para ciudades y escuelas						7		0%		22-sep-21														\$ 138,600.00 \$ 138,600.00 \$									
3.4. Entrega final del Sistema de Alertamiento Masivo y Escuela Alerta al Estado de Chiapas.						1		59%																\$ 366,745.60 \$ 299,296.26 \$ 67,449.34									
																								\$ 211,194.36 \$ - \$ 211,194.36									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									
																								\$ - \$ - \$ -									

[illegible]

Calendario de Aportaciones											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	23.02.2017										
<div> <div>4</div> <div>2.2715.3211.03</div> </div>											

MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PROYECTO PREVENTIVO					
Actividad Modificada	Acción Modificada	Acuerdo de Autorización del Comité Técnico	Fecha de Modificación	Detalle de las Modificaciones	
	1.2	SE AGREGA EL SUBPROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE SAN JUAN Y SAN SEBASTIÁN			
	1.3	SE AGREGA EL SUBPROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE SAN JUAN Y SAN SEBASTIÁN			
	1.4	SE AGREGA EL SUBPROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE SAN JUAN Y SAN SEBASTIÁN			
TODAS LAS ACTIVIDADES SE REPROGRAMAN LAS FECHAS DE EJECUCIÓN	3.1	TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE SAN JUAN Y SAN SEBASTIÁN REVISIÓN 11 MARZO 2021 SE AGREGA EL SUBPROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE SAN JUAN Y SAN SEBASTIÁN	17 DE FEBRERO DE 2020	SE AMPLIA DE 3 MUNICIPIOS A 8 MUNICIPIOS LA INSTALACIÓN DE TORRES, CON 3 TORRES POR CADA MUNICIPIO Y SE MODIFICA LA CANTIDAD DE GENERADORES PARA ESCUELAS DE 300 A 400, TODO ESTO EN BASE A ACTUALIZACIÓN DE CONTAMINANTES Y POR LAS ZONAS DE APLICACIÓN DEL SISMO DE 2017.	
TODAS LAS ACTIVIDADES SE REPROGRAMAN LAS FECHAS DE EJECUCIÓN		TOMAR LAS ACCIONES SE REPROGRAMAN DENTRO DE LA AMPLIACIÓN DE 11 MESES LAS ACCIONES ORDENAN SUSPENDIDAS	17 DE AGOSTO DE 2020	POR LA EMERGENCIA SAMARIA, SE DETENDrán LAS ACCIONES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR LO QUE SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN A 11 MESES DESPUÉS DE TERMINAR LAS NUEVAS REGLAS DE OPERACIÓN	
TODAS LAS ACTIVIDADES SE REPROGRAMAN LAS FECHAS DE EJECUCIÓN		LAS ACCIONES SEAN SUSPENDIDAS HASTA LA RECEPCIÓN DE RECIBIDOS PARA SU REGIMENIO	29 DE NOVIEMBRE DE 2021	ABANDONO AL TRANSITO Terreno por el que se establecieron los Usos Limitados Propuestos de Organización ante Factores Naturales Perturbadores, emitido en el IDOT del 24 de noviembre de 2021, se revisan Programa de Actividades, Planes y Guías (PAGC), Ficha Técnica y Justificación Prioritizada de Acciones Preventivas, con el ánimo de su cumplimiento para la ejecución de las acciones de emergencia a través de los recursos CE2021-17-EJX126-JG-2021/17.1 autoriza la ampliación por un periodo de 12 meses.	
2.1 - 2.4 - 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.8 - 2.9 - 2.10 - 3.1 - 3.2		MONTÓ EJECUTADO	30 DE AGOSTO DE 2021	La Coordinación de Recuperación para el Desastre distribuido mediante oficio No.EPCVGRDCEMUN/1208/2021 Informa del pago del 25.54% de Coparticipación Estatal del 50%, Informe correspondiente y establecido en el contrato, con las instrucciones de pago BBST-2021 a la empresa Alter Prevención WT México, S.A. de C.V., por un monto de \$1,169,297.36 IVA incluido, y 0082-2021 a la empresa Ingeniería Geográfica, S.A. de C.V., por un monto de \$25,324.25 IVA incluido,	

Auténtico

ID: 4015 MANUEL GARCIA MORENO

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este documento corresponde al periodo que se señala, respecto de los recursos con cargo los Lineamientos Preventivos de Operación ante Fenómenos Naturales Perturbadores (Fondo Preventivo) que están en proceso de otorgamiento y respecto de los recursos con cargo al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (OPREDEN) que se otorgaron en su periodo correspondiente para la ejecución del Proyecto Preventivo y que su soporte documental está disponible para la autoridad que resulte competente para su verificación.