

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL / INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA DE MULTI ALERTA Y COMUNICACIÓN MASIVA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS

SOLICITANTE

PROYECTO PREVENTIVO

MONTO TOTAL

PLAZO DE EJECUCIÓN

\$31,300,375.36

INICIO	CIERRE
09/AGOSTO/2019	09/AGOSTO/2020
INICIO	CIERRE
09/AGOSTO/2020	09/AGOSTO/2021
INICIO	CIERRE
09/AGOSTO/2021	09/AGOSTO/2022
INICIO	CIERRE
09/AGOSTO/2022	09/AGOSTO/2023

ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO	CORTOS A EJECUTAR
REPROGRAMACIÓN DE TIEMPO A 11 MESES						
1.1 Gestión de recursos y logística (organización interna de A.P. y proveedores).	11-sep-20	11-sep-20	100%			
1.2 Verificación de 24 inmuebles donde se ubicarán las torres de alertamiento y acelerómetros.	11-sep-20	11-sep-20	100%			
1.3 Solicitudes de permisos de 24 inmuebles para inicio de instalaciones.	19-feb-21	19-feb-21	100%			
1.4 Gestión de compra para 40 Sensores (límite tipo acelerómetro para Escuelas distribuidos estratégicamente en puntos remotos fuera del alcance de las torres multi-alerta).	11-sep-20	11-sep-20	100%			
REPROGRAMACIÓN DE TIEMPO A 12 MESES						
2. PUERTA Y MARCHA DE LOS EQUIPOS QUE SE REQUIEREN PARA LA OPERACIÓN						
2.1 Instalación de 40 Sensores (límite tipo acelerómetro para Escuelas).	22-nov-21	22-nov-21	100%			
2.2 Estudio Cualitativo y Cuantitativo, definición de método de socialización y materiales de apoyo.	17-feb-20	17-feb-20	10%			
2.3 Socialización masiva para Ciudadela y Escuelas, entrega de Material de Apoyo.	22-nov-21	22-nov-21	100%			
2.4 Instalación de batería y cableado para torres de alertamiento masivo.	22-nov-21	22-nov-21	100%			
2.5 Colocación de sensores / acelerómetros.	22-nov-21	22-nov-21	100%			
2.6 Instalación de torres de alertamiento masivo y vocero.	22-nov-21	22-nov-21	100%			
2.7 Pruebas de audio y puesta en marcha de torres de alertamiento masivo.	22-nov-21	22-nov-21	100%			
2.8 Pruebas de comunicación y activación remota.	22-nov-21	22-nov-21	100%			
2.9 Instalación de software y hardware en el centro de comando y monitoreo	22-nov-21	22-nov-21	100%			
2.10 Conexión de centro de comando a torres de alertamiento masivo.	22-nov-21	22-nov-21	100%			
2.11 Plan de Continuidad de Operaciones y Desarrollo de Protocolos de Acción de Alertamiento.	22-nov-21	22-nov-21	0%			
3. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS						
3.1 Firma de Votos Buenos de Instalación para el Sistema de Alertamiento de Escuelas.	22-nov-21	22-nov-21	100%			
3.2 Firma de Votos Buenos de Instalación para el Sistema de Alertamiento Masivo.	22-nov-21	22-nov-21	100%			
3.3 Confirmación y recalificación de socialización integral para Ciudadela y Escuelas	22-nov-21	22-nov-21	0%			
3.4 Entrega formal del Sistema de Alertamiento Masivo y Escuela Alerta al Estado de Chiapas.	22-nov-21	22-nov-21	0%			
subtotal 1			59%			
GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN						
1 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina			0%			
2 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y Comunicaciones			0%			
3 281 Combustibles, lubricantes y aditivos			0%			
4 357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.			0%			
5 371 Pasajes aéreos			0%			
6 375 Viáticos en el país			0%			
subtotal 2			0%			
subtotal 1			59%			
subtotal 2			0%			
TOTAL						
COPARTICIPACIÓN						
RECURSOS FEDERALES						
IVA						
TOTAL PROYECTO PREVENTIVO						

Calendario de Aportaciones

MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PROYECTO PREVENTIVO

Actividad Modificada	Acción Modificada	Fecha de Modificación	Detalle de las Modificaciones
1.1	Verificación de 24 inmuebles donde se ubicarán las torres de alertamiento y acelerómetros.	17 DE FEBRERO DE 2020	SE AMPLIA DE 3 MUNICIPIOS A 11 MUNICIPIOS LA INSTALACIÓN DE TORRES CON 3 TORRES POR CADA MUNICIPIO Y SE MODIFICA LA CANTIDAD DE SENSORES PARA ESCUELAS DE 40 A 24 SENSORES POR ESCUELA Y LA CANTIDAD DE COTIZACIONES Y POR LAS ZONAS DE AFECTACIÓN DEL SERVIDOR DE 317.
2.1	TODAS LAS ACTIVIDADES DE REPROGRAMACIÓN DENTRO DE LA AMPLIACIÓN DE 11 MESES	17 DE AGOSTO DE 2020	SE DETIENEN LAS ACCIONES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR LO QUE SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN A 11 MESES DESPUÉS DEL TIEMPO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO
	TODAS LAS ACTIVIDADES DE REPROGRAMACIÓN LAS FECHAS DE EJECUCIÓN	15 DE ABRIL DE 2021	SE EXTINGUE EL PODERCOMIO Y SE ESPERAN LAS NUEVAS REGLAS DE OPERACIÓN

OBSERVACIONES

SE HAN PAGADO ANTERIORMENTE A LAS EMPRESAS SELECCIONADAS EN LICITACIÓN POR EL 50% Y EL 20% DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC). SE PAGA EL 23.34% CORRESPONDIENTE A LA PARTE ESTATAL DEL PAGO POR EL MONTO FEDERAL. EL CUAL QUEDÓ SOLICITADO. SE REANUDARÁN LOS PROCESOS EN CUANTO SE PRESENTEN LOS NUEVOS LINEAMIENTOS PARA PROYECTOS FOPREDEN.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este documento corresponde al periodo que se señala, respecto de los recursos con cargo al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) que se otorgaron para la ejecución del presente Proyecto Preventivo y que su soporte documental está disponible para la autoridad que resulte competente para su verificación.

Elaboró

ING. JORGE LUIS MORENO

Revisó

MTJO. JORGE CORDOVA LO

Autorizó

DR. LUIS MANUEL GARCIA MORENO