



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRID)

SUBVINCION TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DISTRIBUIDO (PESOS)	BENEFICIARIOS											
		PROG. III ANUAL	PROG. IV ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPL. DE METAS					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	INDIGENA	PERSONA							
TRANSPORTE																					
TRANSPORTE POR CARRETERA										1 223 793.10	0.00	1 223 793.10	0.00								
PROYECTOS:																					
Tipo de Aportación: Federal																					
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C BOCHIL- JIOTOLJ - LA LAGUNITA TRAMO DEL KM 01000 AL KM 14100, MUNICIPIO DE Terrazas													1 223 793.10	0.00	1 223 793.10	0.00	Bochil	La Laguna	0	0	0
Construcción de base de 20 cm de espesor	Metro Cuadrado	105.00	105.00	0.00	0.00																
Construcción de carpeta asfáltica de 7cm de espesor	Metro Cuadrado	525.00	525.00	0.00	0.00																
Riego de sello de impregnación	Metro Cuadrado	511.00	511.00	0.00	0.00																
Despunte con retroexcavadora en material tipo B, incluye: extracción de material, acarreo a 20 m y descarga en zona de acopio	Metro Cúbico	782.00	782.00	0.00	0.00																
Excavación manual en zanja, material seco tipo "I" de 0.00 A 2.00 m incluye: afino de talud, fondo con colocación de material a pie de zanja	Metro Cúbico	405.67	405.67	0.00	0.00																
Plancha de 5 cm de espesor de concreto fc=100 kg/cm2, incluye: mezcla, radado y vibrado	Metro Cuadrado	129.00	129.00	0.00	0.00																
Mamposterías de 3ra a cuarta altura, por unidad de obra terminado por piedra obtenida de bancos: con mortero de cemento	Metro Cúbico	361.00	361.00	0.00	0.00																
Acarreo camión 1er. km material producto de excavación, arena, grava y cascajo volúmen sueto zona urbana tránsito intenso, incluye: carga a	Metro Cuadrado	1 550.00	1 550.00	0.00	0.00																
Refraso de capa de cimentación con material producto de excavación, compactado con pisón de mano en capas de 20 cm, incluye: carga en	Metro Cúbico	220.00	220.00	0.00	0.00																
Drenes de 10 cm (4") de diámetro	Pieza	9.00	9.00	0.00	0.00																

SECRETARIO TÉCNICO DE FIDEICOMISO
LIC. WILMER SUTORIO LÓPEZ MOLINA

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL
DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

[Handwritten signature]

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Reconstrucción del Camino: E.C (Bochil -Jitotol) -La Lagunita; tramo del Km 0 + 000 al Km 1 + 100 Municipio de Bochil, Chlapas	Con fecha 21 de Febrero de 2019, en el seno del Comité Técnico del Fideicomiso (FOGIRD), a través de Acuerdo FOGIRD/1*.ORD.03/2019, se llevó a cabo la cancelación del proyecto. Esto, en razón del cambio de administración Federal y Estatal, y a la implementación del Programa Nacional de Reconstrucción, en la cual la Federación tiene como política pública la atención de los daños ocasionados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017, en el que se establece que el Programa será asumido como una responsabilidad del Estado e involucrará a los tres niveles de Gobierno de la mano con la sociedad, y por la cual el Estado de Chlapas, se adhiera en participación de las acciones a través del Fondo para la Gestión de Riesgos de Desastres, y considerando que las obras autorizadas no se realizaron pago, alguno de los anticipos para el inicio de los trabajos, en términos de los artículos 50 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma y 85 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chlapas, resulta oportuno que las acciones de reconstrucción que se autoricen por el Comité Técnico y se ejerzan a través del FOGIRD, se apeguen al Programa Nacional de Reconstrucción.

✓

