



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGRO)

SUSTITUCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DESEMPEÑADO (PESOS)	BENEFICIARIOS										
		PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA						
(VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD)																				
ABASTECIMIENTO DE AGUA						104 713 964.12	0.00	104 713 964.12	243 600.00											
PROYECTOS:																				
Tipo de Aportación: Federal																				
RECONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE																				
Reposición de 2 transformadores con capacidad de 115 kva	Pieza	2.00	2.00	0.00	0.00	1 954 492.43	0.00	1 954 492.43	0.00	Chiapa de Corzo	Colonia Cuñal y Julio César Ruiz Fierro	0	0	0						
Sifoneo, Emplaza y desazolve en pozo	Lote	4.00	4.00	0.00	0.00															
Reconstrucción de tanque de almacenamiento de mampostería de 205 m3	Metro Cúbico	25.00	25.00	0.00	0.00	3 530 843.10	0.00	3 530 843.10	0.00	Ostucán	Colonia Revolución y la Independencia	0	0	0						
DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE																				
Desazolve de la red de alcantarillado sanitario en la cabecera municipal del municipio de Ostucán, Chiapas	Metro Lineal	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00															
Reconstrucción de la línea de conducción del sistema de agua potable en la cabecera municipal (colonia Revolución) del municipio de Ostucán,	Metro Lineal	330.00	330.00	0.00	0.00															
Reconstrucción de la línea de conducción del sistema de agua potable en la cabecera municipal (colonia Independencia) del municipio de Ostucán, Chiapas	Metro Lineal	390.00	390.00	0.00	0.00															
Reconstrucción de la línea de conducción del sistema de agua potable en la cabecera municipal del municipio de Ostucán, Chiapas	Metro Lineal	220.00	220.00	0.00	0.00															
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULARIZACIÓN (SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA)																				
Construcción de la línea de conducción y tanque de regularización (sistema de agua potable, segunda etapa)	Pieza	1.00	1.00	0.00	0.00	2 183 227.78	0.00	2 183 227.78	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Colonia el Jobo	0	0	0						
PROYECTOS POR DESIGNAR																				
GASTOS OPERATIVOS																				
Pago de honorarios fiduciarios	Pago	12.00	12.00	12.00	100.00	97 055 600.83	0.00	97 055 600.83	0.00											
						0.00	0.00	0.00	243 600.00											

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

DR. VICENTE ANTONIO LÓPEZ MOLINA

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Reconstrucción de los Sistemas de Agua Potable.	Con fecha 21 de Febrero de 2019, en el seno del Comité Técnico del Fideicomiso (FOGIRD); a través de los Acuerdos FOGIRD/1*.ORD.05/2019; 06/2019; y 04/2019 respectivamente, se llevaron a cabo la cancelación de los proyectos. Esto, en razón del cambio de administración Federal y Estatal, y a la implementación del Programa Nacional de Reconstrucción, en la cual la Federación tiene como política pública la atención de los daños ocasionados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017, en el que se establece que el Programa será asumido como una responsabilidad del Estado e involucrará a los tres niveles de Gobierno de la mano con la sociedad, y por la cual el Estado de Chiapas, se adhiera en participación de las acciones a través del Fondo para la Gestión de Riesgos de Desastres, y considerando que las obras autorizadas no se realizaron pago alguno de los anticipos para el inicio de los trabajos, en términos de los artículos 50 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma y 85 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, resulta oportuno que las acciones de reconstrucción que se autoricen por el Comité Técnico y se ejerzan a través del FOGIRD, se apeguen al Programa Nacional de Reconstrucción.
Desazolve de la Red de Alcantarillado y Reconstrucción de las Líneas de Conducción de los Sistemas de Agua Potable.	
Construcción de la Línea de Conducción y Tanque de Regularización (Sistema de Agua Potable, Segunda Etapa).	
Gastos Operativos	El devengado corresponde a pagos de Honorarios Fiduciarios, por un importe de \$243,600.00. Cabe señalar que se obtuvieron rendimientos por la cantidad de \$3'343,433.89 generados por la Inversión del Patrimonio.



