

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FGIRD)

FUNCIÓN O SUBFUNCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				VALOR POR UNIDAD	REQUISICIONES	MONTOS POR UNIDAD	MONTOS DEVENIDOS (CARRERA)	BENEFICIARIOS						
		PROGRAMA	NÚMERO	PERCENTUAL	PERCENTUAL					MUNDIC	LOCALES	MUJER	COMBATE	RESERVA		
PROTECCIÓN AMBIENTAL																
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA						0.00	1 172 210.32	1 172 210.32	00							
PROYECTOS:																
Tipo de Aportación: Federal																
REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO DEL INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA PARA APOYO EN LA PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS SANITARIAS																
Demolición y construcción de muros, suministro y colocación de locela cerámica, impermeabilizante, pintura																
	M2	1 293.45	1 293.45	0.00	0.00	0.00	1 172 210.32	1 172 210.32	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 037 495	980 374	2 017 869		



SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. WILMER ANTONIO LÓPEZ MOLINA

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
Rehabilitación del laboratorio del instituto estatal del agua para apoyo en la prevención de contingencias sanitarias	No presenta avance, debido que la obra fue autorizada recientemente.  



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

FUNCIÓN O PROGRAMA PRESUPUESTAL	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PAGADO	VALOR CANCELADO	VALOR PAGADO	DESEMPEÑO								
											CONCRETO	LOCALIDAD	HECTÁREAS	COMUNIDADES	PERSONAS				
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO											0.00	10 442 433.55	10 442 433.55	00					

PROYECTOS:																				
Tipo de Aportación: Federal																				
REHABILITACIÓN DE VIALIDAD, DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN DEL CANAL PLUVIAL EN PASEO DE LAS ROSAS, ENTRE ROSA DEL CENTRO Y ROSA DEL SUR FRAGO, INFONAVIT ROSARIO											0.00	388 735.43	388 735.43	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Col. Infonavit Rosario	2 543	2 406	4 949	
Rehabilitación de drenaje, rehabilitación de vialidad y construcción de muro de cobertación	M3	83.74	83.74	0.00	0.00															
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN (GAVIÓN-CONCRETO) EN LA COLONIA FOVISSTE - PARAÍSO											0.00	1 557 305.44	1 557 305.44	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Col. Foviste Paraiso	796	752	1 548	
Construcción de muro de retención (gavión-concreto), demoliciones, preliminares, excavaciones, rellenos, cimentación y acarreo	M2	624.00	624.00	0.00	0.00															
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALINATAS EN LIBRAMIENTO SUR PONIENTE ESQUINA CON 2A. PONIENTE SUR, COLONIA FRANCISCO I. MADERO											0.00	748 172.75	748 172.75	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Col. Francisco I. Madero	5 870	5 553	11 423	
Construcción de muro de mampostería a base de piedra brasa, construcción de escalinatas y construcción de área de jardinería	M2	223.05	223.05	0.00	0.00															
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALZADA AL SUMIDERO ESQUINA CALLE MALPASO, COLONIA LAS CASITAS											0.00	941 574.16	941 574.16	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Col. Las Casitas	2 172	2 054	4 226	
Rehabilitación de muro de contención, que incluye excavación, cimentación, rellenos, pavimentación y jardinerías	MTS	48.00	48.00	0.00	0.00															
REHABILITACIÓN DEL INTERCEPTOR DE ALIVIO Y ALEJAMIENTO DE LA 16 ORIENTE NORTE											0.00	3 355 232.76	3 355 232.76	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Barrio Hidalgo	2 817	2 864	5 461	
Limpieza general del cauce del arrollo poc poc, construcción de bocas de tormenta y construcción de planilla del puente	MTS	103.00	103.00	0.00	0.00															
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y AMPLIACIÓN DEL CAUCE DE ARROLLO EN LA 5A. PONIENTE NORTE, BARRIO NIÑO DE ATOCHA											0.00	3 451 413.01	3 451 413.01	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Barrio Niño de Atocha	3 001	2 830	5 840	
Construcción de puente vehicular y encauzamiento del arrollo poc poc, demoliciones	M3	33.59	33.59	0.00	0.00															

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. WILMER ANTONIO LÓPEZ MOLINA

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
Rehabilitación de vialidad, drenaje y muro de contención del canal pluvial en paseo de las rosas, entre rosa del centro y rosa del sur fracc. infonavit Rosario	No presenta avance, debido que la obra fue autorizada recientemente.
Construcción de muro de retención (gavión-concreto) en la colonia fovissite – paraíso	
Construcción de muro de contención y escalinatas en libramiento sur poniente esquina con 2a. poniente sur, colonia Francisco I. Madero	
Construcción de muro de contención en calzada al sumidero esquina calle malpaso, colonia las casitas	
Rehabilitación del interceptor de alivio de alejamiento de la 16 oriente norte	
Rehabilitación de puente vehicular y ampliación del cauce de arrollo en la 5a. poniente norte, barrio niño de atocha	


 P. Carr