

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

PROYECTO	UNIDAD	PARÁMETRO	UNIDAD	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA
PROYECTO	UNIDAD	PARÁMETRO	UNIDAD	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA
<b>PROTECCION AMBIENTAL</b>																			
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA				0.00	1 172 210.32	1 172 210.32	340 289.64												

PROYECTOS:	UNIDAD	PARÁMETRO	UNIDAD	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA
<b>Tipo de Aportación: Federal</b>																			
REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO DEL INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA PARA APOYO EN LA PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS SANITARIAS																			
Demolición y construcción de muros, suministro y colocación de loceta cerámica, impermeabilizante, pintura	M2	1 293.45	1 293.45	64.65	5.00	0.00	1 172 210.32	1 172 210.32	340 289.64	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 037 495	680 374	2 017 869					

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO  
LIC. JOSÉ ORBE Córdova Lillo

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL  
DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO


JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
Rehabilitación del laboratorio del instituto estatal del agua para apoyo en la prevención de contingencias sanitarias	Presenta un avance físico del 5% y un avance financiero del 30%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra, en trabajos de demolición del piso, desmantelamiento de techumbre de lámina, desmantelamiento de falso plafón

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBSECTOR / TIPO DE PROYECTO		ESTADOS					APORTACIONES		CANTIDAD EN		DELEGACIONES			
PROYECTOS METAS (CONCRETAS)		QUINTANA ROO	YUCATAN	QUERETARO	GUERRERO	GUAYMAS	PROYECTOS	PERSONAS	HECTAREAS	NUMERO	COMUNIDAD	METROS CUADRADOS	PERSONAS	
PROTECCION AMBIENTAL														
ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO							0.00	10 442 433.55	10 442 433.55	4 483 142.73				
PROYECTOS:														
Tipo de Aportación: Federal														
REHABILITACIÓN DE VIALIDAD, DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN DEL CANAL PLUVIAL EN PASEO DE LAS ROSAS, ENTRE ROSA DEL CENTRO Y ROSA DEL SUR FRACC. INFONAVIT ROSARIO	M3	83.74	83.74	14.24	17.01	0.00	388 735.43	388 735.43	324 053.00	Tuxtla Gutiérrez	Col. Infonavit Rosario	2 543	2 408	4 049
Rehabilitación de drenaje, rehabilitación de vialidad y construcción de muro de contención														
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN (GAVIÓN-CONCRETO) EN LA COLONIA FOVISSTE - PARAÍSO	M2	624.00	624.00	149.75	24.00	0.00	1 557 305.44	1 557 305.44	1 188 175.04	Tuxtla Gutiérrez	Col. Foviste Paraíso	786	752	1 548
Construcción de muro de retención (gavión-concreto), demoliciones, preliminares, excavaciones, rellenos, cimentación y acarreos														
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALINATAS EN LIBRAMIENTO SUR PONIENTE ESQUINA CON 2A. PONIENTE SUR, COLONIA FRANCISCO I. MADERO	M2	223.05	223.05	223.05	100.00	0.00	748 172.75	748 172.75	498 513.68	Tuxtla Gutiérrez	Col. Francisco I. Madero	5 870	5 553	11 423
Construcción de muro de mampostería a base de piedra brasa, construcción de escalinatas y construcción de área de jardinería														
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALZADA AL SUMIDERO ESQUINA CALLE MALPASO, COLONIA LAS CASITAS	MTS	48.00	48.00	22.08	46.00	0.00	941 574.16	941 574.16	839 401.13	Tuxtla Gutiérrez	Col. Las Casitas	2 172	2 054	4 228
Rehabilitación de muro de contención, que incluye excavación, cimentación, rellenos, pavimentación y jardinerías														
REHABILITACIÓN DEL INTERCEPTOR DE ALIVIO Y ALEJAMIENTO DE LA 16 ORIENTE NORTE	MTS	103.00	103.00	2.00	2.00	0.00	3 355 232.78	3 355 232.78	1 845 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Barrio Hidalgo	2 817	2 884	5 481
Limpieza general del cauce del arrollo poc poc, construcción de bocas de tormenta y construcción de planilla del puente														
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y AMPLIACIÓN DEL CAUCE DE ARROLLO EN LA SA. PONIENTE NORTE, BARRIO NIÑO DE ATOCHA	M3	33.59	33.59	0.00	0.00		3 451 413.01	3 451 413.01	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Barrio Niño de Atocha	3 001	2 839	5 840
Construcción de puente vehicular y encausamiento del arrollo poc poc, demoliciones														

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LÓ

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
Rehabilitación de vialidad, drenaje y muro de contención del canal pluvial en paseo de las rosas, entre rosa del centro y rosa del sur fracc. infonavit rosario	El avance de la obra se debe a que el municipio de tuxtla Gutiérrez, solicito el diferimiento de la obra. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 1
Construcción de muro de retención (gavión-concreto) en la colonia fovisste – paraíso	El avance de la obra se debe a que el municipio de tuxtla Gutiérrez, solicito el diferimiento de la obra. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 1
Construcción de muro de contención y escalinatas en libramiento sur puente esquina con 2a. puente sur, colonia francisco i. madero	El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 1
Construcción de muro de contención en calzada al surmadero esquina calle malpaso, colonia las castas	El avance de la obra se debe a que el municipio de tuxtla Gutiérrez, solicito el diferimiento de la obra. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 1
Rehabilitación del interceptor de alivio de alejamiento de la 16 oriente norte	El avance de la obra se debe a que el municipio de tuxtla Gutiérrez, solicito el diferimiento de la obra. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra
Rehabilitación de puente vehicular y ampliación del cauce de arrollo en la 5a. puente norte, barrio niño de atochta	La obra no presenta avance en razón de que el municipio de tuxtla Gutiérrez, no ha solicitado el anticipo, por proceso de validación del expediente técnico.