

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		MUNICIPIO					ESTADO			PERIODO			
PROYECTOS INICIADOS (CONCEPTOS)		COMITÁN	CHAMULA	CHICHUPE	CHOLULA	CHUMEL	ESTADO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	PROYECTOS
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
PROYECTOS:		0.00	14 084 595.93	14 084 595.93	0 863 348.00								
Tipo de Aportación: Federal													
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDENA (RANCHO NUEVO), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE							0.00	2 823 789.33	2 823 789.33	1 280 388.88			339
Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipo eléctrico, tren de descarga	Metros	150.00	150.00	18.00	12.00								174
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE BASE AÉREA MILITAR No.6 EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE							0.00	2 328 895.64	2 328 895.64	1 141 808.51			8 280
Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipo eléctrico, tren de descarga	Metros	150.00	150.00	64.00	38.00								4 988
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE LA 71ª REGIÓN MILITAR EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE							0.00	2 328 895.64	2 328 895.64	1 333 475.94			10 900
Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipo eléctrico, tren de descarga	Metros	150.00	150.00	60.00	40.00								6 540
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE AÉREA NO.17 COPALAR, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COPALAR DEL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE							0.00	2 309 017.58	2 309 017.58	1 132 062.72			141
Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipo eléctrico, tren de descarga	Metros	150.00	150.00	105.00	70.00								72
MOVIMIENTO DE LADERA EN LA COLONIA 6 DE JUNIO, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULARIZACIÓN (SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA)							0.00	2 154 089.10	2 154 089.10	1 655 920.99			190
Línea de conducción y red de distribución	ML	307.00	307.00	307.00	100.00								84
PROYECTOS POR DESIGNAR FEDERAL							0.00	2 349 908.64	2 349 908.64	0.00			
GASTOS OPERATIVOS													
Pago de honorarios fiduciarios	Paso	12.00	12.00	6.00	50.00		0.00	0.00					313 691.84

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LLO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL
DR. LUIS MADEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
<p>Construcción de pozo profundo y equipamiento ubicado en las instalaciones de la sedera (rancho nuevo), san cristóbal de las casas, chiapas, para mitigar riesgos por estiaje</p>	<p>Presenta un avance físico del 12% y un avance financiero del 50%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra, en trabajos de perforación alcanzando la profundidad de 62m de la etapa exploratoria, debido al estrato rocoso que se encontró</p>
<p>Construcción de pozo profundo y equipamiento ubicado en las instalaciones de base aérea militar no.6 en tuxtla Gutiérrez, chiapas, para mitigar riesgos por estiaje</p>	<p>Presenta un avance físico del 36% y un avance financiero del 59%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra, en trabajos de perforación alcanzando la profundidad de 150 m de la etapa exploratoria, actualmente se tienen 25 m de profundidad correspondiente a la partida de ampliación de la perforación a 19"</p>
<p>Construcción de pozo profundo y equipamiento ubicado en las instalaciones del cuartel general de la del 7/A región militar en tuxtla Gutiérrez, chiapas, para mitigar riesgos por estiaje</p>	<p>Presenta un avance físico del 40% y un avance financiero del 58%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y al pago de la estimación 01, en trabajos de perforación alcanzando la profundidad de 4 m en la ampliación de 24" de uno de los pozos gemelos propuestos actualmente, se trabaja en la ampliación a 28" del contratadame, para posteriormente iniciar el suministro e instalación de tubería tipo canastilla</p>
<p>Construcción de pozo profundo y equipamiento ubicado en las instalaciones de la base aérea no.17 copalar, ubicado en la localidad de san antonio copalar del municipio de comitán de dominguez, chiapas, para mitigar riesgos por estiaje</p>	<p>Presenta un avance físico del 70% y un avance financiero del 69%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra. Se han concluido con los trabajos de perforación de la etapa exploratoria, actualmente se tiene instalado 150 metros de tubería de acero tipo canastilla y en proceso de realizar las pruebas de aforo.</p>
<p>Movimiento de ladera en la colonia 6 de junio, en el municipio de tuxtla Gutiérrez, chiapas. Construcción de línea de conducción y tanque de regularización (sistema de agua potable segunda etapa)</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 61.85%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y al pago de estimaciones 1,2,3 y 4, con sus respectivas retenciones a terceros. La obra se encuentra concluida físicamente</p>
<p>Gastos de operación</p>	<p>El importe devengado de \$313,691.84 corresponde al pago de los honorarios fiduciarios, comisiones cobradas por S.P.E.I. e I.V.A. de la comisión por las transferencias bancarias de las instrucciones de pago solicitadas a la fiduciaria banco azteca, S.A. IBM. Cabe señalar que se obtuvieron rendimientos por la cantidad de \$6,095,721.45 generados por la inversión del patrimonio</p>








JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
Rehabilitación de edificio de la secretaria de economía y del trabajo	No presenta avance, debido a que no solicitaron anticipo de obra, toda vez que fue autorizada recientemente
Fortalecimiento a la infraestructura física de la escuela nacional de protección civil, campus chiapas	
Rehabilitación y acondicionamiento de las antiguas instalaciones de la mosca, ubicada en el municipio de chiapa de corzo, para refugio temporal en emergencias y desastres	







GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

UNIDAD DE EJECUCIÓN	PROYECTO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	MODALIDAD	RECURSOS	ESTADO	PROYECTO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	MODALIDAD	RECURSOS	ESTADO	PROYECTO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	MODALIDAD	RECURSOS	ESTADO	
VIVIENDA										VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD									
										0.00	350 000 000.00	350 000 000.00	00						

PROYECTOS:

Tipo de Aportación: Estatal
CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE 3,160 ACCIONES DE VIVIENDA (1,510 CON CLASIFICACIÓN DE DAÑO TOTAL Y 1,650 DE DAÑO PARCIAL) AFECTADOS POR EL SISMO DE MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN 97 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Construcción daño total por vivienda
Reparación daño parcial por vivienda

							0.00	350 000 000.00	350 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 679 221	2 573 567	5 252 806
Pieza	1 510.00	1 510.00	0.00	0.00											
Pieza	1 650.00	1 650.00	0.00	0.00											

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LLO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL
DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
Construcción y/o reparación de 3,160 acciones de vivienda (1,510 con clasificación de daño total y 1,650 de daño parcial) afectados por el sismo de magnitud 8.2 ocurrido el 07 de septiembre de 2017, en 97 municipios del estado de Chiapas	No presenta avance, debido a que no solicitaron anticipo de obra, toda vez que fue autorizada recientemente

PT

