

19940329-16

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

DISTRIBUCIÓN TIPO DE PROYECTO	META						QUARTO DEVENGADO (PESOS)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUDAR	HOMBRES	PERSONA	
	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	MODELO ANUAL	ALTERNATIVAS	ALTERNATIVAS	ALTERNATIVAS							
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
							0.00	40 632 999.22	40 632 999.22	20 602 091.48			


PROYECTOS:

Tipo de Aportación: Federal

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CON C.G.T. 07DPR3770Z, EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE	ML	570.79	570.79	570.79	100.00	0.00	3 070 334.91	3 070 334.91	2 178 729.95	Suchiate	El Gancho	97	70	187
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CON C.G.T. 07DPR4107L, EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE	ML	371.97	371.97	371.97	100.00	0.00	2 607 299.99	2 607 299.99	2 486 676.24	Suchiate	La Libertad	119	127	249
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CON C.G.T. 07DPR016R, EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE	ML	146.84	146.84	139.50	95.00	0.00	1 027 108.34	1 027 108.34	491 057.31	Suchiate	Marxel Avila Camacho	88	75	143
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS XOCIMPILLI, CON C.G.T. 07DJN0640V, EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE	ML	725.75	725.75	725.75	100.00	0.00	1 786 562.47	1 786 562.47	1 600 400.58	Suchiate	Barra de Cahoatan	15	25	40
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A", RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y BARRA PERIMETRAL	ML	129.03	129.03	129.03	100.00	0.00	1 084 389.58	1 084 389.58	695 937.75	Suchiate	La Libertad	26	29	55
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.M. SOLEDAD ANAYA SOLORZANO, CON C.G.T. 07DJN2185J EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE	ML	445.22	445.22	445.22	100.00	0.00	1 287 688.13	1 287 688.13	374 686.13	Chiapa de Corzo	Amatal	23	28	51
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.M. JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN CON C.G.T. 07EJN0330Q, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	ML	244.58	244.58	244.58	100.00	0.00	1 029 708.01	1 029 708.01	899 003.00	Tuxtla Gutiérrez	Cabecera Municipal	71	75	146
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.M. FRANCISCO CORZO CON C.G.T. 07DJN0842R, EN EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA	M2	909.18	909.18	909.18	100.00	0.00	3 148 772.68	3 148 772.68	930 187.70	Molozintla	Bandera Argentina	11	10	21
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA CON C.G.T. 07DPR2184A EN EL MUNICIPIO DE CHIAPILLA	M2	1 266.04	1 266.04	1 222.60	95.00	0.00	3 782 971.23	3 782 971.23	2 492 592.18	Comitán	Efraín A. Gutiérrez	83	85	166
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA CLUB DE LEONES CON C.G.T. 07DPR0485H EN EL MUNICIPIO DE VILLA COMALTILÁN	M2	276.42	276.42	276.42	100.00	0.00	4 544 107.88	4 544 107.88	1 825 289.82	Villa Comaltilán	Cabecera Municipal	81	68	149
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON C.G.T. 07DPR21630 EN EL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO	M2	1 049.16	1 049.16	577.00	55.00	0.00	4 422 675.42	4 422 675.42	1 308 528.50	Socoltenango	Puerto Rico	71	80	151

D

Handwritten signature



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN/TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				VALOR UNITARIO (PESOS)	APORTADORES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	SUBTOTAL INVENCIÓN (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		ANUAL	MODIF. ANUAL	PERIÓDICO	% CUMPLIM. MODIF.					MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO		
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA LUIS BRALLE CON G.C.T.07DPR06251 EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO	M2	574.56	574.56	200.40	50.54	0.00	3 487 880.21	3 487 880.21	1 891 454.20	Ocosingo	Cabecera Municipal	298	318	816
Demolición y construcción de 04 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica)														
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CEBECH DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA CON C.C.T. 07EES0119F EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	M2	2 890.08	2 890.08	2 546.30	88.10	0.00	3 411 608.68	3 411 608.68	1 007 843.74	Tuxtla Gutiérrez	Cabecera Municipal	230	255	465
Rehabilitación del edificio "A y B"														
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA TELESECUNDARIA No. 385 JAIME SABINES GUTIÉRREZ, CON C.C.T.07ETV0196Q EN EL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA	M2	398.70	398.70	398.70	100.00	0.00	1 099 451.23	1 099 451.23	706 819.50	La Grandeza	Llano Grande	82	68	150
Demolición y construcción de 02 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica)														
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LA TELESECUNDARIA No.905 RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA CON C.C.T. 07ETV09551 EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA	M2	841.52	841.52	722.00	85.80	0.00	3 400 254.40	3 400 254.40	1 004 489.44	Cintalapa	Esperanza de los Pobres	79	71	160
Construcción de 03 aulas didácticas; servicios sanitarios, obra exterior, cisterna, plaza cívica y andadores														

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LIO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

1 259 020


JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
<p>Construcción de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Tierra y Libertad, con C.C.T. 07DPR3770Z, en el Municipio de Suchiate</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 70%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra, pago de las estimaciones 1,2,3,4 y 5 con sus respectivas retenciones, quedando pendiente pago de estimaciones y finiquito de la obra</p>
<p>Construcción de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Francisco Villa, con C.C.T. 07DPR4187L, en el Municipio de Suchiate</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 93%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pagos de estimaciones 1, 2, 3, 4 y 5 con sus respectivas retenciones a terceros, quedando pendiente pago de estimaciones y finiquito de la obra</p>
<p>Construcción de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, con C.C.T. 07DPR0016R, en el Municipio de Suchiate</p>	<p>Presenta un avance físico del 95% y un avance financiero del 49,16%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 1, con su respectiva retención a terceros, en trabajos de construcción de base para recibir tinaco para alimentación de cocina y comedor y colocación de registro de trampa de grasa</p>
<p>Construcción de Infraestructura Educativa en la Escuela Jardín de Niños Xochipilli, con C.C.T. 07DJN0640V, en el Municipio de Suchiate</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 89%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pagos de estimaciones 1, 2 y 3 con sus respectivas retenciones a terceros. La obra se encuentra terminada, quedando pendiente pago de estimaciones y finiquito</p>
<p>Construcción de Infraestructura Educativa en el J.N. Soledad Anaya Solórzano, con C.C.T. 07DJN2185J en el Municipio de Suchiate</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 67.83%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra, y pagos de las estimaciones 1 y 2 con su respectivas retenciones a terceros, la obra se encuentra terminada, quedando pendiente pago de estimaciones y finiquito</p>
<p>Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Educativa en el J.N. 5 de Febrero con C.C.T. 07EJN0113B en el Municipio de Chiapa de Corzo</p>	<p>Presenta un avance físico del 15,44% y un avance financiero del 30%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra en trabajos de cadenas, castillos y muros en aula didáctica</p>
<p>Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en el J.N. José Vasconcelos Calderón con C.C.T. 07EJN0330Q, en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 79,78%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 01, con sus respectivas retención, en trabajos de la construcción del aula de usos múltiples y andadores</p>
<p>Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en del J.N. Francisco Corzo con C.C.T. 07DJN0842r, en el Municipio de Motozintla</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 75%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra en trabajos de la rehabilitación del aula didáctica</p>
<p>Demolición, Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Belisario Domínguez Palencia con C.C.T. 07DPR2184A en el Municipio de Chiapilla</p>	<p>Presenta un avance físico del 95% y un avance financiero del 30%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra en trabajos de la construcción de 04 aulas y rehabilitación de edificio b</p>



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
<p>Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Efraín A. Gutiérrez con C.C.T. 07EPR0028V en el Municipio de Comitán</p>	<p>Presenta un avance físico del 57.53% y un avance financiero del 66.92%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 1, con su respectiva retención, en trabajos de construcción de muros del edificio, fondeo de trabes y rehabilitado de acero</p>
<p>Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Club de Leones con C.C.T.7DPPR0405H en el Municipio de Villa Comaltitán</p>	<p>Presenta un avance físico del 20.07% y un avance financiero del 30%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 1, con su respectiva retención, en trabajos de pegue de tabique en muro, cimbrado de trabes y tabique en muro</p>
<p>Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla con C.C.T.07DPPR21630 en el Municipio de Soconotango</p>	<p>Presenta un avance físico del 55% y un avance financiero del 30%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra, en trabajos de construcción de servicios sanitarios, construcción de muros en ductos, colado de losa, aplanado de muros y armado de acero</p>
<p>Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Luis Braille con C.C.T.07DPPR0625T en el Municipio de Ocosingo</p>	<p>Presenta un avance físico del 50.54% y un avance financiero del 50.61%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 1, con su respectiva retención, en trabajos de cimbrado y armado de losa de azotea, habilitado, cimbrado y colado de rampa de escaleras y colado de columnas</p>
<p>Rehabilitación de Infraestructura Educativa en el CEBECH Dr. Belisario Domínguez Palencia con C.C.T. 07EES0119F en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez</p>	<p>Presenta un avance físico del 88.10% y un avance financiero del 42%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra, en trabajos de aplicación de pintura en fachada e interiores y colocación de cancelería en el edificio a</p>
<p>Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en la Telesecundaria No. 385 Jaime Sabines Gutiérrez, con C.C.T.07ETV0196Q en el Municipio de la Grandeza</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 90%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 1, con su respectiva retención, en trabajos de colocación de luminarias, aplanados de muros, colocación de piso, suministro de mobiliario</p>
<p>Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Física Educativa en la Telesecundaria No.905 Rodulfo Figueroa Esquinca con C.C.T. 07ETV09551 en el Municipio de Cintalapa</p>	<p>Presenta un avance físico del 85.80% y un avance financiero del 30%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra, en trabajos de construcción de 03 aulas didácticas y servicios sanitarios</p>



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCERTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS		ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.	VALOR INICIAL (PESOS)	AFORTACIONES (PESOS)	VALOR FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	DISTRIBUCIÓN				
				EDUCACIÓN								MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR				0.00	0.00			0.00	2 621 514.12	2 621 514.12	774 437.11					
PROYECTOS: Tipo de Aportación: Federal REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PREPARATORIA SIMOJOVEL CON C.C.T. 07EBH0099F EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL Rehabilitación de 02 aulas, obra exterior, escaleras, andadores y muros de contención	M2		683.88	683.88	478.70	70.00		0.00	2 621 514.12	2 621 514.12	774 437.11	Simojovel	Cabecera Municipal	41	64	95

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO


LIC. JOSÉ JORGE CÓRDOVA LÓ

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Educativa en la Preparatoria Simojovel con C.C.T. 07EBH0099F en el Municipio de Simojovel	Presenta un avance físico del 70% y un avance financiero del 30%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra, en trabajos de aplanado de muros y suministro, colocación de luminarias, muros de contención, colado de loza y azotea

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and a smaller one below it.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FGRD)

SUBVENCIÓN (TPD DE PROYECTO) PROYECTOS / METAS (CONCRETOS)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	MODALIDAD ANUAL	METAS		SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
				ALCANZADO PERIODO	% CUMPLIMIENTO					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
EDUCACIÓN SUPERIOR										0.00	20 126 111.36	20 126 111.36	784 821.11					
PROYECTOS:																		
Tipo de Aportación: Federal																		
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA, CON C.C.T. 07DIT0928A, EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA										0.00	969 102.28	969 102.28	784 821.11	Tapachula	Tapachula	678	2 068	2 746
Demolición y rehabilitación de muros divisorios en el edificio "H"																		
FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, CAMPUS CHIAPAS										0.00	19 167 009.08	19 167 009.08	0.00	Ocozucuailla	Ocozucuailla			
Construcción de 06 aulas didácticas, administración, laboratorio, servicios sanitarios, aula simulador																		
Obra exterior																		

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LIO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
Construcción de Infraestructura Educativa en el Instituto Tecnológico de Tapachula, con C.C.T. 07DIT0028A, en el Municipio de Tapachula	Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 30%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 01 y 02, con sus respectivas retenciones, en trabajos de muros de convintec, puertas y reparaciones en fisuras terminados
Fortalecimiento a la Infraestructura Física de la Escuela Nacional de Protección Civil, Campus Chiapas	No presenta un avance debido a que fue autorizada recientemente