

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

| SUBUNIDAD/UNIDAD DE PROYECTO  | METAS                         |                   |                 |                 |             | VALOR PRESUPUESTADO (PESOS) | VALOR PAGADO (PESOS) | VALOR PAGADO (DOLÁRES) | MUNICIPIO    | SOCIEDAD         | BENEFICIARIOS     |           |          |           |
|---|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|
|   | PROYECTOS / METAS / OBJETIVOS | PRIMA MEDIA ANUAL | PROYECTOS ANUAL | OBJETIVOS ANUAL | INDICADORES |                             |                      |                        |              |                  | DEVENGADO (PESOS) | MUNICIPIO | SOCIEDAD | MUJERES   |
| <b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>   |                               |                   |                 |                 |             |                             |                      |                        |              |                  |                   |           |          |           |
| ADMINISTRACIÓN DEL AGUA   |                               |                   |                 |                 |             | 0.00                        | 1 172 210.32         | 1 172 210.32           | 1 070 096.42 |                  |                   |           |          |           |
| <b>PROYECTOS:</b>   |                               |                   |                 |                 |             |                             |                      |                        |              |                  |                   |           |          |           |
| Tipo de Aportación: Federal   |                               |                   |                 |                 |             |                             |                      |                        |              |                  |                   |           |          |           |
| REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO DEL INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA PARA APOYO EN LA PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS SANITARIAS |                               |                   |                 |                 |             | 0.00                        | 1 172 210.32         | 1 172 210.32           | 1 070 096.42 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez  | 1 037 405 | 980 374  | 2 017 869 |
| Democión y construcción de muros, suministro y colocación de loseta cerámica, impermeabilizante, pintura              | M2                            | 1 293.45          | 1 293.45        | 1 293.45        | 100.00      |                             |                      |                        |              |                  |                   |           |          |           |

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE CÓRDOVALÍO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO


## JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS   | DESCRIPCION   |
|---|---|
| Rehabilitación del Laboratorio del Instituto Estatal del Agua para Apoyo en la Prevención de Contingencias Sanitarias | Presenta un avance físico del 100% , concluyéndose los trabajos de la obra que consistieron en instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, cancelletas y carpintería, piso, plafones, entre otros. Únicamente falta cerrar documentalmente e ingresar la estimación 03 f (finiquito), el avance financiero presenta un 78% |

1

2

3



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

| PROYECTOS / METAS (CONCEPTO)                             | UNIDAD DE MEDIDA | PADRON ANUAL | MOSES ANUAL | ALCANZAR PERIODO | EN QUE PLAZO SE CUMPLIÓ | VALOR INICIAL | APORTACIONES (PESOS) | VALOR FINAL   | DEVENGADO (PESOS) | PARTO DEVENGADO (PESOS) | MUNICIPIO | LOCALIDAD | NOMBRE | CARGO | PERSONA |  |
|--|------------------|--------------|-------------|------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-------|---------|--|
| <b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>                              |                  |              |             |                  |                         |               |                      |               |                   |                         |           |           |        |       |         |  |
| ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |                  |              |             |                  |                         | 0.00          | 15 858 445.77        | 15 858 445.77 | 11 919 090.52     |                         |           |           |        |       |         |  |

**PROYECTOS:**

Tipo de Aportación: Federal

|   |     |        |        |        |        |      |              |              |              |  |                  |                          |       |       |        |
|---|-----|--------|--------|--------|--------|------|--------------|--------------|--------------|--|------------------|--------------------------|-------|-------|--------|
| REHABILITACIÓN DE VIALIDAD, DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN DEL CANAL PLUVIAL EN PASEO DE LAS ROSAS, ENTRE ROSA DEL CENTRO Y ROSA DEL SUR FRACC. INFONAVIT ROSARIO                   |     |        |        |        |        | 0.00 | 388 735.43   | 388 735.43   | 328 976.42   |  | Tuxtla Gutiérrez | Col. Infonavit Rosario   | 2 543 | 2 408 | 4 649  |
| Rehabilitación de drenaje, rehabilitación de vialidad y construcción de muro de contención  | M3  | 83.74  | 83.74  | 83.74  | 100.00 |      |              |              |              |  |                  |                          |       |       |        |
| CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN (GAVIÓN-CONCRETO) EN LA COLONIA FOVISSITE - PARAÍSO   |     |        |        |        |        | 0.00 | 1 557 305.44 | 1 557 305.44 | 1 386 180.06 |  | Tuxtla Gutiérrez | Col. Foviste Paraiso     | 798   | 752   | 1 548  |
| Construcción de muro de retención (gavión-concreto), demoliciones, preliminares, excavaciones, rellenos, cimentación y acabados   | M2  | 624.00 | 624.00 | 624.00 | 100.00 |      |              |              |              |  |                  |                          |       |       |        |
| CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALINATAS EN LIBRAMIENTO SUR PONIENTE ESQUINA CON 2A. PONIENTE SUR, COLONIA FRANCISCO I. MADERO  |     |        |        |        |        | 0.00 | 748 172.75   | 748 172.75   | 677 808.63   |  | Tuxtla Gutiérrez | Col. Francisco I. Madero | 5 870 | 5 553 | 11 473 |
| Construcción de muro de mampostería a base de piedra brasa, construcción de escalinatas y construcción de área de jardinería  | M2  | 223.05 | 223.05 | 223.05 | 100.00 |      |              |              |              |  |                  |                          |       |       |        |
| CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALZADA AL SUMIDERO ESQUINA CALLE MALPASO, COLONIA LAS CASITAS  |     |        |        |        |        | 0.00 | 941 574.16   | 941 574.16   | 854 988.37   |  | Tuxtla Gutiérrez | Col. Las Casitas         | 2 172 | 2 054 | 4 228  |
| Rehabilitación de muro de contención, que incluye excavación, cimentación, rellenos, pavimentación y jardinerías  | MTS | 48.00  | 48.00  | 48.00  | 100.00 |      |              |              |              |  |                  |                          |       |       |        |
| REHABILITACIÓN DEL INTERCEPTOR DE ALIVIO Y AJEAMIENTO DE LA 16 ORIENTE NORTE  |     |        |        |        |        | 0.00 | 3 355 232.78 | 3 355 232.78 | 2 258 064.43 |  | Tuxtla Gutiérrez | Barrio Hidalgo           | 2 817 | 2 894 | 5 481  |
| Limpieza general del cauce del arrollo poc poc, construcción de bocas de tormenta y construcción de plantilla del puente  | MTS | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 100.00 |      |              |              |              |  |                  |                          |       |       |        |
| REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y AMPLIACIÓN DEL CAUCE DE ARROLLO EN LA 5A. PONIENTE NORTE, BARRIO NIÑO DE ATOCHA  |     |        |        |        |        | 0.00 | 3 451 413.01 | 3 451 413.01 | 1 692 155.16 |  | Tuxtla Gutiérrez | Barrio Niño de Atocha    | 3 001 | 2 839 | 5 640  |
| Construcción de puente vehicular y encausamiento del arrollo poc poc, demoliciones  | M3  | 33.59  | 33.59  | 24.52  | 73.00  |      |              |              |              |  |                  |                          |       |       |        |
| CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL, PARA REDUCIR RIESGOS DE INUNDACIÓN Y DESLAVES, UBICADO EN LA CALLE REVOLUCIÓN, BARRIO LA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS            |     |        |        |        |        | 0.00 | 279 530.39   | 279 530.39   | 279 530.39   |  | Ixhuatán         | La Libertad              | 1 826 | 1 793 | 3 621  |
| Construcción de muros de mampostería con piedra brasa asentada con mortero  | MTS | 20.00  | 20.00  | 6.00   | 30.00  |      |              |              |              |  |                  |                          |       |       |        |
| CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y DREN PLUVIAL, PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES E INUNDACIÓN, UBICADO EN LA RIBERA AGUA AZUL, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS              |     |        |        |        |        | 0.00 | 321 628.97   | 321 628.07   | 160 914.48   |  | Ixhuatán         | Ribera Agua Azul         | 115   | 105   | 220    |
| Construcción de muros de mampostería con piedra brasa asentada con mortero  | MTS | 14.00  | 14.00  | 2.10   | 15.00  |      |              |              |              |  |                  |                          |       |       |        |
| CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES EN EL KM 11+ 166.72 (TRAMO EJIDO AGUSTÍN RUBIO-EJIDO IGNACIO ZARAGOZA), DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS    |     |        |        |        |        | 0.00 | 378 500.83   | 378 500.83   | 340 650.87   |  | Ixhuatán         | Agustín Rubio            | 620   | 602   | 1 222  |
| Construcción de muros de mampostería con piedra brasa asentada con mortero  | MTS | 25.00  | 25.00  | 3.50   | 14.00  |      |              |              |              |  |                  |                          |       |       |        |
| CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGOS POR DESLAVES EN LA CARRETERA IXHUATÁN-BARRIO LA LIBERTAD (KM 0+505.75), DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS                |     |        |        |        |        | 0.00 | 538 726.65   | 538 726.65   | 498 168.82   |  | Ixhuatán         | Barrio La Libertad       | 1 826 | 1 793 | 3 621  |
| Construcción de muros de mampostería con piedra brasa asentada con mortero  | MTS | 50.00  | 50.00  | 20.00  | 40.00  |      |              |              |              |  |                  |                          |       |       |        |
| CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGOS POR DESLAVES EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL BARRIO LA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS                   |     |        |        |        |        | 0.00 | 163 336.44   | 163 336.44   | 163 336.44   |  |                  | Barrio La Libertad       | 1 826 | 1 793 | 3 621  |
| Construcción de muros de mampostería con piedra brasa asentada con mortero  | MTS | 29.50  | 29.50  | 14.75  | 50.00  |      |              |              |              |  |                  |                          |       |       |        |
| CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE TZÚ (NOCHE), PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES UBICADO EN LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE, SECTOR 1, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS |     |        |        |        |        | 0.00 | 195 711.95   | 195 711.95   | 184 250.81   |  | Ixhuatán         | Ciudad Rural Sustentable | 1 122 | 1 078 | 2 200  |
| Construcción de muros de mampostería con piedra brasa asentada con mortero  | MTS | 42.00  | 42.00  | 6.40   | 20.00  |      |              |              |              |  |                  |                          |       |       |        |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

| SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS | PROYECTO / ACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMA ANUAL | META ANUAL | ACUMULADA PERIÓDICO | % CUMPLIMIENTO | VALOR PRESUPUESTADO | VALOR PAGADO | VALOR RESERVA | TRIMESTRE DE EJECUCIÓN | MUNICIPIO | CALIDAD                            | DE BENEFICIARIOS |        |       |
|---------------------------|---|------------------|----------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------|------------------------|-----------|------------------------------------|------------------|--------|-------|
|                           |   |                  |                |            |                     |                |                     |              |               |                        |           |                                    | MUJER            | HOMBRE | TOTAL |
|                           | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES EN EL KILÓMETRO 1+063.34 (TRAMO IXHUATÁN-EJIDO SANTA ANITA), UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS. |                  |                |            |                     |                | 0.00                | 39 794.75    | 39 794.75     | 39 794.75              | Ixhuatlán | Santa Anita                        | 650              | 629    | 1 279 |
|                           | Construcción de muros de mampostería con piedra braza asentada con mortero  | MTS              | 7.50           | 7.50       | 6.36                | 85.07          |                     |              |               |                        |           |                                    |                  |        |       |
|                           | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JAMA (SOL), PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES UBICADO EN LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE, SECTOR 1, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS                      |                  |                |            |                     |                | 0.00                | 179 502.21   | 179 502.21    | 179 502.20             | Ixhuatlán | Ciudad Rural Sustentable, Sector 1 | 1 122            | 1 078  | 2 200 |
|                           | Construcción de muros de mampostería con piedra braza asentada con mortero  | MTS              | 40.00          | 40.00      | 14.00               | 35.00          |                     |              |               |                        |           |                                    |                  |        |       |
|                           | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO, PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES Y ASENTAMIENTOS EN LA CALLE JUAN ESCUTIA DEL BARRIO SIGLO XX, MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS                  |                  |                |            |                     |                | 0.00                | 558 018.75   | 558 018.75    | 500 043.40             | Ixhuatlán | Siglo XXI                          | 1 828            | 1 793  | 3 621 |
|                           | Construcción de muro de concreto armado de varilla y filizos  | MTS              | 14.5           | 14.5       | 2.18                | 15.03          |                     |              |               |                        |           |                                    |                  |        |       |
|                           | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ DEL BARRIO CENTRO, MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS                               |                  |                |            |                     |                | 0.00                | 52 278.20    | 52 278.20     | 52 278.25              | Ixhuatlán | Barrio Centro                      | 1 828            | 1 793  | 3 621 |
|                           | Construcción de muros de mampostería con piedra braza asentada con mortero  | MTS              | 15.00          | 15.00      | 0.00                | 40.00          |                     |              |               |                        |           |                                    |                  |        |       |
|                           | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES UBICADO EN LA CALLE MI SU (GATO) EN LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE, SECTOR 1, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS.                    |                  |                |            |                     |                | 0.00                | 344 185.57   | 344 105.57    | 332 914.28             | Ixhuatlán | Ciudad Rural Sustentable, Sector 1 | 1 122            | 1 078  | 2 200 |
|                           | Construcción de muros de mampostería con piedra braza asentada con mortero  | MTS              | 28.00          | 28.00      | 0.80                | 35.00          |                     |              |               |                        |           |                                    |                  |        |       |
|                           | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES UBICADO EN LA RIBERA POJAYAL SEGUNDA SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS  |                  |                |            |                     |                | 0.00                | 529 357.80   | 529 357.80    | 500 727.07             | Ixhuatlán | Ribera Pojajal Segunda Sección     | 650              | 629    | 1 279 |
|                           | Construcción de muros de mampostería con piedra braza asentada con mortero  | MTS              | 38.10          | 38.10      | 3.81                | 10.00          |                     |              |               |                        |           |                                    |                  |        |       |
|                           | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES EN EL KILÓMETRO 1+063.34 (TRAMO IXHUATÁN-EJIDO SANTA ANITA), UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS  |                  |                |            |                     |                | 0.00                | 628 218.67   | 628 218.67    | 742 574.94             | Ixhuatlán | Tramo Ixhuatlán-Ejido Santa Anita  | 1 828            | 1 793  | 3 621 |
|                           | Construcción de muros de mampostería con piedra braza asentada con mortero  | MTS              | 30.00          | 30.00      | 30.00               | 100.00         |                     |              |               |                        |           |                                    |                  |        |       |
|                           | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ENMALLADO PERIMETRAL PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES EN LA RIBERA POJAYAL 2DA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS.                                     |                  |                |            |                     |                | 0.00                | 909 010.98   | 909 010.98    | 737 208.75             | Ixhuatlán | Ribera Pojajal                     | 650              | 629    | 1 279 |
|                           | Construcción de muros de mampostería con piedra braza asentada con mortero  | MTS              | 50.00          | 50.00      | 7.50                | 15.00          |                     |              |               |                        |           |                                    |                  |        |       |

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO  
LIC. JOSÉ JORGE CÓRDOVA LLO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL  
DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

## JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS  | DESCRIPCION  |
|--|--|
| <p>Rehabilitación de Vialidad, Drenaje y Muro de Contención del Canal Pluvial en Paseo de las Rosas, entre Rosa del Centro y Rosa del Sur Fracc. Infonavit Rosario</p>         | <p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 85%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 1, con su respectiva retención, en trabajos de rehabilitación de vialidad, drenaje y muro de contención del canal pluvial, pendiente que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, solicite el pago del finiquito de la obra</p> |
| <p>Construcción de Muro de Retención (Gavión-Concreto) en la Colonia FOVISSSTE – Paraíso</p>   | <p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 89%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 1, 2 adicional y 3, con sus respectivas retenciones, en la construcción del muro de gavión, pendiente que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, solicite el pago del finiquito de la obra</p>                                |
| <p>Construcción de Muro de Contención y Escalinatas en Libramiento Sur Poniente esquina con 2a. Poniente Sur, Colonia Francisco I. Madero</p>                                  | <p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 90%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 1, 2 adicional y 3, con sus respectivas retenciones, en la construcción del muro de contención y las escalinatas, pendiente que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, solicite el pago del finiquito de la obra</p>          |
| <p>Construcción de Muro de Contención en Calzada al Sumidero esquina Calle Malpaso, Colonia las Castilas</p>   | <p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 90%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 1, con su respectiva retención, en la construcción del muro de contención, pendiente que que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, solicite el pago del finiquito de la obra</p>   |
| <p>Rehabilitación del Interceptor de Alivio de Alejamiento de la 16 Oriente Norte</p>  | <p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 67%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de las estimaciones 1 y 2, con sus respectivas retenciones, en la rehabilitación del interceptor, pendiente que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, solicite el pago del finiquito de la obra</p>   |
| <p>Rehabilitación de Puente Vehicular y Ampliación del Cauce de Arrollo en la 5a. Poniente Norte, Barrio Niño de Atocha</p>  | <p>Presenta un avance físico del 73% y un avance financiero del 50%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra, en trabajos de demolición de losa y calle, acarreo en camión, relleno de excavaciones, suministro y relleno de piedra</p>   |
| <p>Construcción de Desague Pluvial, para Reducir Riesgos de Inundación y Deslaves, ubicado en la Calle Revolución, Barrio la Libertad, del Municipio de Ixhutatán, Chiapas</p> | <p>Presenta un avance físico del 30% y un avance financiero del 35.90%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 1 finiquito, con sus respectiva retención, en trabajos de limpieza, trazo y nivelación, excavándose en terreno b y c</p>  |
| <p>Construcción de Muro de Contención y Dren Pluvial, para Reducir Riesgos de Deslaves e Inundación, ubicado en la Ribera Agua Azul, del Municipio de Ixhutatán, Chiapas</p>   | <p>Presenta un avance físico del 15% y un avance financiero del 50%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra, en trabajos de trazo y nivelación al 100%, excavación para el desplante del muro y para la tubería del dren pluvial</p>   |



|  |   |
|--|---|
| <p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos por Deslaves en la carretera Ixhuatán-Barrio la Libertad (km 0+505.75), del Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>                                    | <p>Presenta un avance físico del 40% y un avance financiero del 90%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y al pago de la estimación 1, con su respectiva retención, en trabajos de limpieza, trazo y nivelación del área excavación en terreno b y c al 100%, colocación de plantilla y mampostería</p>                  |
| <p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos por Deslaves en la Calle Belisario Domínguez del Barrio la Libertad, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas.</p>                                      | <p>Presenta un avance físico del 50% y un avance financiero del 80%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y al pago de la estimación 1 finiquito, con su respectiva retención, en trabajos de limpieza, y trazo del terreno, excavación para desplante del muro, colocación de plantilla</p>                              |
| <p>Construcción de Muro de Contención en la Calle Tzú (Noche), para Reducir Riesgos de Deslaves ubicado en la Ciudad Rural Sustentable, Sector 1, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas.</p>                    | <p>Presenta un avance físico del 20% y un avance financiero del 23%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y al pago de la estimación 1, con su respectiva retención, en trabajos de trazo y nivelación, excavación de terreno tipo b y c, a un 75% y mampostería de piedra</p>  |
| <p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos de Deslaves en el kilómetro 1+063.34 (Tramo Ixhuatán-Ejido Santa Anita), ubicado en la Cabecera Municipal del Municipio de Ixhuatán, Chiapas.</p> | <p>Presenta un avance físico del 85.07% y un avance financiero del 67.61%. El presupuesto devengado corresponde al pago de la estimación 1 finiquito, con su respectiva retención, en trabajos de trazo, excavación para el desplante del muro en terreno tipo b y c, muro de mampostería a un 75%</p>  |
| <p>Construcción de Muro de Contención en la Calle Jama (Sol), para Reducir Riesgos de Deslaves ubicado en la Ciudad Rural Sustentable, Sector 1, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>                      | <p>Presenta un avance físico del 35% y un avance financiero del 50%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de la obra y pago de la estimación 1 finiquito, con su respectiva retención, en trabajos de trazo y nivelación, excavación de terreno tipo b y c a un 100%, mampostería de piedra</p>                                   |
| <p>Construcción de Muro de Contención de Concreto Armado, para Reducir Riesgos de Deslaves y Asentamientos en la Calle Juan Escutia del Barrio Siglo XX, Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>                  | <p>Presenta un avance físico del 15.03% y un avance financiero del 50%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de la obra y pago de la estimación 1, con su respectiva retención, en trabajos de demolición de concreto, excavación en terreno tipo b y colocación de plantilla con concreto</p>                                    |
| <p>Construcción de Muro de Contención para Reducción de Riesgo de Inundación en la Escuela Primaria Justo Sierra Méndez del Barrio Centro, Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>                                | <p>Presenta un avance físico del 40% y un avance financiero del 35.07%. El presupuesto devengado corresponde al pago de la estimación 1 finiquito, con su respectiva retención, en trabajos de demolición de trazo y nivelación, excavación de terreno tipo b y c a un 100%, colocación de plantilla con concreto y mampostería de piedra</p> |
| <p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos de Deslaves ubicado en la Calle Mi Su (Gato) en la Ciudad Rural Sustentable, Sector 1, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas.</p>                    | <p>Presenta un avance físico del 35% y un avance financiero del 42.70%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de la obra y al pago de la estimación 1, con su respectiva retención, en trabajos de limpieza, trazo y nivelación al 100%, excavación de terreno, colocación de plantilla con concreto y cimentación</p>             |
| <p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos de Deslaves ubicado en la Ribera Pojalayal Segunda Sección, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>  | <p>Presenta un avance físico del 10% y un avance financiero del 9.20%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de la obra y al pago de la estimación 1, con su respectiva retención, en trabajos de trazo y nivelación del terreno al 100%, excavación, colocación de plantilla con concreto y base de mampostería</p>               |

Handwritten signature and initials.

|  |   |
|--|---|
| <p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos de Deslaves en el kilómetro 1+063.34 (Tramo Ixhuatán-Ejido Santa Anita), ubicado en la Cabecera Municipal del Municipio de Ixhuatán, Chiapas.</p> | <p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 100%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de la obra y al pago de la estimación 1, con su respectiva retención, en trabajos de mampostería de piedra con bases variables, la altura es de 5.50 m en la parte más alta y 0.80 en la parte más baja</p>             |
| <p>Construcción de Muro de Contención y Enmallado Perimetral para Reducir Riesgos de Deslaves en la Ribera Pojaya 2da. Sección, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas.</p>                                      | <p>Presenta un avance físico del 15% y un avance financiero del 12.80%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de la obra y al pago de la estimación 1, con su respectiva retención, en trabajos de limpieza, trazo y nivelación, se excavo en terreno b y c, para las bases de los muros, colocación de plantilla de base simple</p> |

