

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	METAS		VALOR PRESUPUESTADO (PESOS)	VALOR REALIZADO (PESOS)	VALOR PAGADO (PESOS)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS									
			PROYECTOS	METAS (CONCEPTOS)						MUJERES	HOMBRES	BARBONA							
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																			
ABASTECIMIENTO DE AGUA										0.00	11 744 697.20	11 744 697.20	0 327 695.26						
PROYECTOS:																			
Tipo de Aportación: Federal																			
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDENA (RANCHO NUEVO), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE						0.00	2 023 789.33	2 023 789.33	1 266 368.88	San Cristóbal de las Casca	Rancho Nuevo	185	174	339					
Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipo eléctrico, tren de descarga	Metros	150.00	150.00	30.98	20.85														
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE BASE AEREA MILITAR No.6 EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE						0.00	2 328 805.64	2 328 805.64	1 663 725.27	Tuxtla Gutiérrez	Base Aérea Militar No.6	3 312	4 068	8 280					
Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipo eléctrico, tren de descarga	Metros	150.00	150.00	112.50	75.00														
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE LA 7/A REGIÓN MILITAR EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE						0.00	2 328 895.64	2 328 895.64	1 664 081.68	Tuxtla Gutiérrez	Cuartel de la 7/A Región Militar	4 360	6 540	10 900					
Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipo eléctrico, tren de descarga	Metros	150.00	150.00	150.00	100.00														
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE AEREA NO.17 COPALAR, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COPALAR DEL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE						0.00	2 309 017.58	2 309 017.58	2 198 088.57	Tuxtla Gutiérrez	San Antonio Copalar	89	72	141					
Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipo eléctrico, tren de descarga	Metros	150.00	150.00	148.50	99.00														
MOVIMIENTO DE LADERA EN LA COLONIA 6 DE JUNIO, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULARIZACIÓN (SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA)						0.00	2 154 089.10	2 154 089.10	1 600 739.22	Tuxtla Gutiérrez	El Joho	06	94	100					
Línea de conducción y red de distribución	ML	307.00	307.00	307.00	100.00														
PROYECTOS POR DESIGNAR FEDERAL													0.00		0.00	0.00			
GASTOS OPERATIVOS																			
Pago de honorarios fiduciarios	Pago	12.00	12.00	6.00	50.00		0.00	0.00	313 691.84										

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LIO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL


DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
<p>Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento ubicado en las Instalaciones de la SEDENA (Rancho Nuevo), San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para Mitigar Riesgos por Estiaje</p>	<p>Presenta un avance físico del 20.65% y un avance financiero del 50%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra, en trabajos de perforación alcanzando la profundidad de 62m de la etapa exploratoria, debido al estrato rocoso que se encontró, así como a la recisión del contrato de la empresa ejecutora, en razon al incumplimiento al programa de obra.</p>
<p>Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento ubicado en las Instalaciones de Base Aérea Militar No.6 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para Mitigar Riesgos por Estiaje</p>	<p>Presenta un avance físico del 75% y un avance financiero del 72%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pagos de las estimaciones 1, 2 y 3 con sus respectivas retenciones, en trabajos de perforación alcanzando la profundidad de 150 m en la etapa de terminación y se realizará la instalación de la tubería de acero</p>
<p>Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento ubicado en las Instalaciones del Cuartel General de la 7/A Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para Mitigar Riesgos por Estiaje</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 86.01%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y a pagos de la estimaciones 1,2 y 3, con sus respectivas retenciones, concluyendose los trabajos de la primera etapa, posteriormente se realizará el tren de descarga, instalación eléctrica y línea de conducción</p>
<p>Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento ubicado en las Instalaciones de la Base Aérea No.17 Copalar, ubicado en la Localidad de San Antonio Copalar del Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, para Mitigar Riesgos por Estiaje</p>	<p>Presenta un avance físico del 99% y un avance financiero del 85%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y a pagos de las estimaciones 1,2 y 3 Se han concluido con los trabajos de perforación de la etapa exploratoria, posteriormente se realizará el tren de descarga, instalación eléctrica y línea de conducción</p>
<p>Movimiento de Ladera en la Colonia 6 de Junio, en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Construcción de Línea de Conducción y Tanque de Regularización (Sistema de Agua Potable Segunda Etapa)</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 61.85%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y al pago de estimaciones 1,2,3, 4, 5 y 5 finiquito, con sus respectivas retenciones a terceros. La obra se encuentra concluida físicamente y financieramente tuvo un ahorro de \$253,349.78</p>
<p>Gastos de Operación</p>	<p>El importe devengado de \$313,691.84 corresponde al pago de los honorarios fiduciarios, comisiones cobradas por S.P.E.I. e I.V.A. de la comisión por las transferencias bancarias de las instrucciones de pago solicitadas a la fiduciaria banco azteca, S.A. IBM. Cabe señalar que se obtuvieron rendimientos por la cantidad de \$8,718,257.30 generados por la inversión del patrimonio</p>

9

9



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBUNIDAD Y TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	METAS			BALANCE INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	PARTICIPA- CIONES (PORCE)	BENEFICIARIOS						
			ALCANZADAS	REMANENTES	EN QUILÓMETROS					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																
URBANIZACIÓN						0.00	10 998 642.34	10 998 542.34	7 084 311.79							

PROYECTOS:														
Tipo de Aportación: Federal														
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO						0.00	4 770 909.08	4 770 909.08	3 999 481.74	Tapachula	Cabecera Municipal	4 582	4 527	9 109
Rehabilitación de oficinas administrativas, reparación de fachadas del inmueble referente a las acciones de demolición, reconstrucción de muros de cimientos, acabados y reparación de instalaciones hidro-sanitarias y eléctricas	M2	1.00	1.00	0.008	0.80									
FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, CAMPUS CHIAPAS						0.00	15 200 181.83	15 200 181.83	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal			
Construcción equipamiento de mobiliario, área de habitaciones, urgencias médicas y laboratorios	Pieza	1.00	1.00	0.00	0.00									
REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA MOSCA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, PARA REFUGIO TEMPORAL EN EMERGENCIAS Y DESASTRES						0.00	8 227 633.28	8 227 633.28	3 084 850.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 678 221	2 573 587	5 252 808
Reparación de fachadas del inmueble, referente a las acciones de enmallado, acabados, limpieza general, reparación de instalaciones hidro-sanitarias y eléctricas	Pieza	1.00	1.00	0.008	0.80									

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO


LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LÍO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
<p>Rehabilitación de Edificio de la Secretaría de Economía y del Trabajo</p>	<p>Presenta un avance físico del 90% que corresponden a los trabajos de impermeabilización, los trabajos de la fachada de acceso al estacionamiento, instalación de luminarias al interior y exterior, entre otros. El presupuesto devengado corresponde al 50% de anticipo de la obra, pago de la estimación 01, con su respectiva retención</p>
<p>Fortalecimiento a la Infraestructura Física de la Escuela Nacional de Protección Civil, Campus Chiapas</p>	<p>No presenta avance, en razón de la solicitud realizada a través de Memorandum No. SPC/IGIRD/UP/0133/2019, de fecha 19 de noviembre de 2019, mediante el cual se solicita la cancelación del acuerdo No. FOGIRD/7a.EXT.02/2019, de fecha 9 de septiembre de 2019, para la ejecución del proyecto, toda vez que se modificaron las acciones y metas, así como el ente ejecutor, correspondiéndole al INFECH. Visto lo anterior, el 26 de noviembre de 2019, quedo cancelado el acuerdo con No. FOGIRD/12a.EXT.01/2019</p>
<p>Rehabilitación y Acondicionamiento de las Antiguas Instalaciones de la Mosca, ubicada en el Municipio de Chiapa de Corzo, para Refugio Temporal en Emergencias y Desastres</p>	<p>Presenta un avance físico del 80% que corresponden a los trabajos de demolición, firmes de concreto, construcción de rampas, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, entre otros. El presupuesto devengado corresponde al 50% de la obra.</p>





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	VIVIENDA	PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTOS	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	VIVIENDA	PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTOS	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

0.00 361 002 120.00 361 002 120.00 19 016 935.19

PROYECTOS:

Tipo de Aportación: Estatal

CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE 3,160 ACCIONES DE VIVIENDA (1,519 CON CLASIFICACIÓN DE DAÑO TOTAL Y 1,650 DE DAÑO PARCIAL) AFECTADOS POR EL SISMO DE MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN 97 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS
 Construcción daño total por vivienda y/o reparación daño parcial por vivienda
 ATENCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL SISMO DE MAGNITUD 6.5, OCURRIDO EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2019
 Compra de paquetes de materiales para daños menores y daños parciales
 PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES (CONCRETO Y ZAMPEADO)
 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO (SOLAR) PARA LAS VIVIENDAS REUBICADAS EN EL PREDIO EL PORVENIR, EN LA LOCALIDAD DEL JOBO. MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
 Pavimentación de vialidades tipo mixto (concreto y zampeado) construcción de guarniciones y banquetas con concreto y colocación de alumbrado

PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTOS	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE
CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE 3,160 ACCIONES DE VIVIENDA (1,519 CON CLASIFICACIÓN DE DAÑO TOTAL Y 1,650 DE DAÑO PARCIAL) AFECTADOS POR EL SISMO DE MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN 97 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS	Pieza	3 160.00	3 160.00	809.00	25.60	0.00	350 000 000.00	350 000 000.00	19 016 935.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 670 221	2 573 587	5 252 808
Atención de viviendas afectadas por el sismo de magnitud 6.5, ocurrido el día 01 de febrero de 2019	Paquetes	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	1 082 120.00	1 082 120.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal			
Pavimentación de vialidades (concreto y zampeado)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo			

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
LIC. JOSÉ JORGE CÓRDOVA LÓ

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL
DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
<p>Construcción y/o Reparación de 3,160 acciones de Vivienda (1,510 con clasificación de daño total y 1,650 de daño parcial) afectados por el Sismo de Magnitud 8.2 ocurrido el 07 de Septiembre de 2017, en 97 Municipios del Estado de Chiapas</p>	<p>El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra de 20 contratos que corresponde a 809 acciones de vivienda, así como pagos de gastos de operación y supervisión</p>
<p>Atención de viviendas afectadas por el sismo de magnitud 6.5, ocurrido el día 01 de febrero de 2019</p>	<p>No presente avance, debido a que no solicitaron anticipo de obra, toda vez que fue autorizada recientemente</p>
<p>Pavimentación de vialidades (concreto y zamppeado) construcción de guarrniciones y banquetas con concreto y colocación de alumbrado público tipo (solar) para las viviendas reubicadas en el predio el porvenir, en la localidad del Jobo, Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas</p>	<p>No presente avance, debido a que no solicitaron anticipo de obra, toda vez que fue autorizada recientemente</p>

