


GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FGOIRD)

FUNCIÓN / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				VALOR PRESUPUESTAL (PESOS)	AFORTALACIÓN (PESOS)	CUMPLIMIENTO (PESOS)	GIRTO DEVENGADO (PESOS)	REPERCUSIÓN								
		PROYECTADA ANUAL	LOGRADA ANUAL	AL GOBIERNO PERIÓDICO	A GOBIERNO LOCAL					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
EDUCACIÓN																		
EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	40 632 899.22	40 632 099.22	35 497 093.93					
PROYECTOS:																		
Tipo de Aportación: Federal																		
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CON C.O.T. 07DPR3770Z, EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE	ML	570.70	570.70	570.70	100.00	0.00	3 070 334.01	3 070 334.01	2 654 091.32	Suchiate	El Gancho	07	70	167				
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CON C.O.T. 07DPR4107L, EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE	ML	371.97	371.97	371.97	100.00	0.00	2 607 209.09	2 607 209.09	2 550 603.01	Suchiate	La Libertad	110	127	240				
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CON C.O.T. 07DPR0016R, EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE	ML	140.84	140.84	140.84	100.00	0.00	1 027 103.34	1 027 103.34	560 692.30	Suchiate	Manuel Anta Canacho	69	75	143				
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS XOGHPIILL, CON C.O.T. 07DJN0640V, EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE	ML	725.75	725.75	725.75	100.00	0.00	1 760 502.47	1 760 502.47	1 702 094.25	Suchiate	Barra de Cahualá	15	26	40				
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. SOLEDAD ANAYA SOLORZANO, CON C.O.T. 07DJN2185J EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE	ML	129.03	129.03	129.03	100.00	0.00	1 034 359.58	1 034 359.58	1 043 695.58	Suchiate	La Libertad	28	20	65				
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A", RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y BANDA PERIMETRAL	ML	445.22	445.22	427.20	95.07	0.00	1 207 650.13	1 207 650.13	611 717.28	Chiapa de Corzo	Amalá	23	20	51				
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN CON C.O.T. 07EJN0330O, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	ML	244.58	244.58	244.58	100.00	0.00	1 020 703.01	1 020 703.01	1 013 071.00	Tuxtla Gutiérrez	Cabecera Municipal	71	76	148				
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DEL J.N. FRANCISCO CORZO CON C.O.T. 07DJN0842R, EN EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA	M2	909.18	909.18	609.18	60.00	0.00	3 148 772.68	3 148 772.68	2 077 663.76	Chiapa	Cabecera Municipal	113	109	222				
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA CON C.O.T. 07DPR2181A EN EL MUNICIPIO DE CHIAPILLA	M2	1 288.94	1 288.94	1 288.94	100.00	0.00	3 782 071.23	3 782 071.23	3 420 549.21	Comitán	Efraín A. Gutiérrez	63	65	168				
REHABILITACIÓN DE 05 AULAS DIDÁCTICAS, CANTINA DE USOS MÚLTIPLES, OBRAS EXTERIORES (RED ELÉCTRICA)	M2	1 502.08	1 502.08	1 355.10	89.87	0.00	4 644 107.03	4 644 107.03	2 603 612.30	Villa Comaltán	Cabecera Municipal	61	63	149				
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON C.O.T. 07DPR21830 EN EL MUNICIPIO DE SOCOTENANGO	M2	1 049.18	1 049.18	1 049.18	100.00	0.00	4 422 075.42	4 422 075.42	4 211 372.40	Socotenango	Puerto Rico	71	60	151				

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Respuesta de Desastres (FOGIRO)

SUSTIENCIÓN/ MODELO DE PROYECTO (PROYECTOS Y ANEXOS/ COMPONENTES)	OCASO DE EMERGENCIAS	METAS				BALANCE (PESOS)	PORTAFOLIO (PESOS)	EJECUTIVO (PESOS)	OBLIGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PIENSA ANUAL	FINAN ANUAL	FINAN PERIODO	% CUMPLIM MODIF					MUNICIPIO	EDUCACION	MUJER	NIÑOS	PERSONA
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA LUIS BRAILLE CON O.G.T.07DPR0625T EN EL MUNICIPIO DE OCOINGO	M2	574.60	574.60	574.50	100.00	0.00	3 487 650.21	3 487 650.21	2 088 097.00	Ocoingo	Cabeceza Municipal	203	318	010
Demolición y construcción de 04 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica) REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CEDECH DR. DELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA CON O.G.T. 07EES0116 EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ Rehabilitación del edificio "A y B"	M2	2 650.03	2 650.03	2 600.03	100.00	0.00	3 411 603.03	3 411 603.03	3 359 434.14	Tuxtla Gutiérrez	Cabeceza Municipal	230	265	455
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA TELESECUNDARIA No. 305 JAIME SARDINES GUTIÉRREZ, CON C.C.T.07ETV0195Q EN EL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA	M2	309.70	309.70	309.70	100.00	0.00	1 009 451.23	1 009 451.23	1 015 870.45	La Grandeza	Llano Grande	62	65	150
Demolición y construcción de 02 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica) REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LA TELESECUNDARIA No.905 RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA CON C.C.T. 07ETV0355I EN EL MUNICIPIO DE CHIHALAPA	M2	841.62	841.62	841.52	100.00	0.00	3 400 254.49	3 400 254.49	3 093 039.71	Chimalapa	Esperanza de los Pobres	79	71	150

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LIO

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. JOSÉ JOSÉ GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
<p>Construcción de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Tierra y Libertad, con C.C.T. 07DDPR3770Z, en el Municipio de Suchiate</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 94.83%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra, pago de las estimaciones 1,2,3,4,5 y 6, con sus respectivas retenciones, quedando pendiente pago de estimaciones y finiquito de la obra</p>
<p>Construcción de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Francisco Villa, con C.C.T. 07DDPR4187L, en el Municipio de Suchiate</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 98.05%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pagos de estimaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 06 finiquito con sus respectivas retenciones a terceros. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$2,607,299.99, fue ejercido la cantidad de \$2,556,608.61, teniendo una economía por la cantidad de \$50,691.38</p>
<p>Construcción de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, con C.C.T. 07DDPR0016R, en el Municipio de Suchiate</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 55.67%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 1 y 02, con sus respectivas retenciones a terceros, en trabajos de construcción de base para recibir tiraco para alimentación de cocina y comedor y red eléctrica exterior</p>
<p>Construcción de Infraestructura Educativa en la Escuela Jardín de Niños Xochipilli, con C.C.T. 07DJN0640V, en el Municipio de Suchiate</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 97.21%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pagos de estimaciones 1, 2, 3 y 4 finiquito, con sus respectivas retenciones a terceros. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$1,786,562.47, fue ejercido la cantidad de \$1,702,904.28, teniendo una economía por la cantidad de \$83,658.19</p>
<p>Construcción de Infraestructura Educativa en el J.N. Soledad Anaya Sotrzano, con C.C.T. 07DJN2185J en el Municipio de Suchiate</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 98.05%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra, y pagos de las estimaciones 1, 2 y 3 finiquito, con su respectivas retenciones a terceros. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$1,064,389.56, fue ejercido la cantidad de \$1,043,695.58, teniendo una economía por la cantidad de \$20,693.98</p>
<p>Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Educativa en el J.N. 5 de Febrero con C.C.T. 07EJN0113B en el Municipio de Chiapa de Corzo</p>	<p>Presenta un avance físico del 95.97% y un avance financiero del 65.03%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de estimación 01, con su respectiva retención a terceros, en trabajos de cadenas, castillos, muros en aula didáctica, rehabilitación de acceso principal</p>
<p>Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en el J.N. José Vasconcelos Calderón con C.C.T. 07EJN0330O, en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 98.47%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de estimaciones 01 y 02 finiquito, con sus respectivas retenciones. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$1,029,706.01, fue ejercido la cantidad de \$1,013,971.96, teniendo una economía por la cantidad de \$15,734.05</p>





JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en del J.N. Francisco Corzo con C.C.T. 07DJN0842r, en el Municipio de Motozintla	Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 85%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de estimaciones 1, 2 y 3 con sus respectivas retenciones, en trabajos de la rehabilitación del aula didáctica, cocina, andadores
Demolición, Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Belisario Domínguez Palencia con C.C.T.07DPRR2184A en el Municipio de Chiapilla	Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 96.03%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de estimaciones 1 y 2, con sus respectivas retenciones a terceros, en trabajos de la construcción de 04 aulas y rehabilitación de edificio b, quedando pendiente el pago del finiquito de la obra
Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Efraín A. Gutiérrez con C.C.T. 07EPRR0028V en el Municipio de Comitán	Presenta un avance físico del 88.67% y un avance financiero del 92.06%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de estimaciones 1 y 2, con sus respectivas retenciones, en trabajos de aulas didácticas, colocación de portería y base para tableros de basquetbol en la cancha de usos múltiples
Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Club de Leones con C.C.T.7DPRR0405H en el Municipio de Villa Comaltitán	Presenta un avance físico del 51.88% y un avance financiero del 60.20%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de estimaciones 1 y 2, con sus respectivas retenciones, en trabajos de pegue de tabique en muro, cimbrado de tabes y tabique en muro para las aulas didácticas y salón de usos múltiples
Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla con C.C.T.07DPRR21630 en el Municipio de Soconlanango	Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 97%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de estimaciones 1 y 2, con sus respectivas retenciones, en trabajos de construcción de servicios sanitarios, construcción de muros en ductos, colado de losa, aplanado de muros y armado de acero
Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Luis Braille con C.C.T.07DPRR0625T en el Municipio de Ocosingo	Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 86.39%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de estimaciones 1, 2 y 3, con sus respectivas retenciones, en trabajos de construcción de aulas didácticas y obra exterior.
Rehabilitación de Infraestructura Educativa en el CEBECH Dr. Belisario Domínguez Palencia con C.C.T. 07EES0119F en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez	Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 42%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de estimaciones 1, 2 y 3 finiquito, con sus respectivas retenciones. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$3,411,608.98, fue ejercido la cantidad de \$3,359,434.14, teniendo una economía por la cantidad de \$52,174.84
Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en la Telesecundaria No. 385 Jaime Sabines Gutiérrez, con C.C.T.07ETV0196Q en el Municipio de la Grandeza	Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 96.60%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de estimaciones 1 y 2, con sus respectivas retenciones, quedando pendiente el pago del finiquito de la obra

