

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBUNIDAD DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	COPROGRAMA ANUAL	METAS			ACUMULADO (PESOS)	ACUMULADO (PESOS)	ACUMULADO (PESOS)	MUNICIPIO	RENTAS				
			QUINQUENAL	ANUAL	TRIMESTRAL					QUINQUENAL	ANUAL	TRIMESTRAL		
PROTECCION AMBIENTAL														
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA														
						0.00	1 172 210.32	1 172 210.32	1 070 000.74	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 037 495	050 374	2 017 660
PROYECTOS: Tipo de Aportación: Federal REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO DEL INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA PARA APOYO EN LA PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS SANITARIAS Demolición y construcción de muros, cambio y colocación de losetas cerámicas, saneamiento, etc.														
	112	1 203.45	1 203.45	1 203.45	100 000	0.00	1 172 210.32	1 172 210.32	1 070 000.74	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 037 495	050 374	2 017 660

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LLO

P.A.

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
LIC. DISYUNDA GARCÍA MORENO


JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
Rehabilitación del Laboratorio del Instituto Estatal del Agua para Apoyo en la Prevención de Contingencias Sanitarias.	Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 92.71%, el presupuesto devengado corresponde al 30% de anticipo y pago de estimaciones 1 y 2, con sus respectivas retenciones, quedando pendiente pago de estimaciones y finiquito de la obra

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

UNIDAD DE FEDECAT	PROYECTOS RELACIONADOS	UNIDAD DE FEDECAT	PROYECTOS RELACIONADOS	UNIDAD DE FEDECAT	PROYECTOS RELACIONADOS	UNIDAD DE FEDECAT	PROYECTOS RELACIONADOS	UNIDAD DE FEDECAT	PROYECTOS RELACIONADOS	UNIDAD DE FEDECAT	PROYECTOS RELACIONADOS	UNIDAD DE FEDECAT	PROYECTOS RELACIONADOS	UNIDAD DE FEDECAT	PROYECTOS RELACIONADOS
PROYECTOS RELACIONADOS	UNIDAD DE FEDECAT	PROYECTOS RELACIONADOS	UNIDAD DE FEDECAT	PROYECTOS RELACIONADOS	UNIDAD DE FEDECAT	PROYECTOS RELACIONADOS	UNIDAD DE FEDECAT	PROYECTOS RELACIONADOS	UNIDAD DE FEDECAT	PROYECTOS RELACIONADOS	UNIDAD DE FEDECAT	PROYECTOS RELACIONADOS	UNIDAD DE FEDECAT	PROYECTOS RELACIONADOS	UNIDAD DE FEDECAT
PROTECCIÓN AMBIENTAL															
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO															
0.00 15 858 415.77 15 858 415.77 14 617 691.82															

PROYECTOS:	UNIDAD DE FEDECAT	PROYECTOS RELACIONADOS	UNIDAD DE FEDECAT	PROYECTOS RELACIONADOS	UNIDAD DE FEDECAT	PROYECTOS RELACIONADOS	UNIDAD DE FEDECAT	PROYECTOS RELACIONADOS	UNIDAD DE FEDECAT	PROYECTOS RELACIONADOS	UNIDAD DE FEDECAT	PROYECTOS RELACIONADOS	UNIDAD DE FEDECAT	PROYECTOS RELACIONADOS	UNIDAD DE FEDECAT	PROYECTOS RELACIONADOS
PROYECTOS:																
Tipo de Aportación: Federal																
REHABILITACIÓN DE VIALIDAD, DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN DEL CANAL PLUVIAL EN PASEO DE LAS ROSAS, ENTRE ROSA DEL CENTRO Y ROSA DEL SUR FRADO. HONAVI ROSARIO	0.00	355 735.43	355 735.43	351 177.60	Tuxtla Gutiérrez	Col. Irineo del Rosario	2 643	2 400	4 949							
Rehabilitación de drenaje, rehabilitación de calzadas y construcción de muro de contención	MT3	63.74	63.74	63.74	100.00											
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN (OAVIÓN-CONCRETO) EN LA COLONIA FOVISSIE - PARAJÓ	0.00	1 657 305.44	1 657 305.44	1 522 292.71	Tuxtla Gutiérrez	Col. Foviste Parajó	760	752	1 619							
Construcción de muro de retención (piedra-concreto), demoliciones preiniciadas, excavaciones, rellenos, cimentación y aceros	MT2	624.00	624.00	624.00	100.00											
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALINATAS EN LIBRAMIENTO SUR-PONIENTE ESQUINA CON 2A. PONIENTE SUR, COLONIA FRANCISCO L. MADRERO	0.60	748 172.76	743 172.76	733 920.68	Tuxtla Gutiérrez	Col. Francisco L. Madrero	5 870	5 553	11 423							
Construcción de muro de retención a base de piedra brasa, construcción de escalinatas y construcción de área de drenaje	MT2	223.05	223.05	223.05	100.00											
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALZADA AL SUMADERO ESQUINA CALLE MALPASO, COLONIA LAS CASITAS	0.00	941 574.10	941 574.10	933 297.98	Tuxtla Gutiérrez	Col. Las Casitas	2 172	2 054	4 226							
Rehabilitación de muro de contención, que incluye excavación, cimentación, rellenos, pavimentación y jardinería	MT5	48.00	48.00	48.00	100.00											
REHABILITACIÓN DEL INTERCEPTOR DE ALNIO Y AJEAMIENTO DE LA 14 OMBRE NOITE	0.00	3 355 232.70	3 355 232.70	2 625 878.39	Tuxtla Gutiérrez	Barrio Hidalgo	2 817	2 631	5 481							
Limpieza general del cauce del arroyo pos pos, construcción de bocas de tormenta y construcción de parilla del pozo	MT5	163.00	163.00	163.00	100.00											
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y AMPLIACIÓN DEL CAUCE DE ARROLLO EN LA 5A. PONIENTE NORTE, BARRIO NIÑO DE ATOCCHA	0.60	3 451 413.01	3 451 413.01	2 806 335.28	Tuxtla Gutiérrez	Barrio Niño de Atocha	3 001	2 830	5 840							
Construcción de puente vehicular y ensanchamiento del arroyo pos demoliciones	MT3	33.59	33.59	33.59	100.00											
CONSTRUCCIÓN DE DESAQUE PLUVIAL, PARA REDUCIR RIESGOS DE INUNDACIÓN Y DESLAVES, UBICADO EN LA CALLE REVOLUCIÓN, BARRIO LA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS	0.00	279 530.39	279 530.39	279 530.39	Ixhuatán	La Libertad	1 628	1 793	3 621							
Construcción de muros de mampostería con piedra brasa acortada con mortero	MT5	20.00	20.00	20.00	100.00											
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y DREN PLUVIAL, PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES E INUNDACIÓN, UBICADO EN LA RIBERA AGUA AZUL, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS	0.00	321 628.07	321 628.07	321 628.07	Ixhuatán	Ribera Agua Azul	115	105	220							
Construcción de muros de mampostería con piedra brasa acortada con mortero	MT5	14.00	14.00	14.00	100.00											
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES EN EL KM 11+ 166.72 (TRAMO EJIDO AGUSTÍN RUBIO-EJIDO IGNACIO ZARAGOZA), DEL MUNICIPIO DE	0.00	378 600.63	378 600.63	378 600.63	Ixhuatán	Agustín Rubio	620	602	1 222							
Construcción de muros de mampostería con piedra brasa acortada con mortero	MT5	25.00	25.00	25.00	100.00											
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGOS POR DESLAVES EN LA CARRETERA IXHUATÁN-BARRIO LA LIBERTAD (KM 0+505.75), DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS	0.00	539 720.65	539 720.65	539 720.65	Ixhuatán	Barrio La Libertad	1 628	1 793	3 621							
Construcción de muros de mampostería con piedra brasa acortada con mortero	MT5	60.00	60.00	60.00	100.00											
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGOS POR DESLAVES EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL BARRIO LA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS	0.00	183 338.41	183 338.41	183 338.41	Ixhuatán	Barrio La Libertad	1 628	1 793	3 621							
Construcción de muros de mampostería con piedra brasa acortada con mortero	MT5	29.50	29.50	29.50	100.00											
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 120 (NOCHE), PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES UBICADO EN LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE, SECTOR 1, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS	0.00	195 711.05	195 711.05	195 711.05	Ixhuatán	Ciudad Rural Sustentable	1 122	1 078	2 260							
Construcción de muros de mampostería con piedra brasa acortada con mortero	MT5	42.00	42.00	42.00	100.00											

R y f



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRID)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	RISGO		MAYORÍA (PESES)	APORTA (PESES)	MAYORÍA (PESES)	GASTO RELEVADO (PESES)	BENEFICIARIOS					
			PROYECTOS / UNIDADES (PROYECTOS)	ALCANTARÍA PERIODO					A GUINLEU 2020	Municipio	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES EN EL KILÓMETRO 1+063.34 (TRAMO IXHUATÁN-EJIDO SANTA ANITA), UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS. Construcción de muros de mampostería con piedra brava asentada con mortero	MTS	7.60	7.60	7.60	100.00	0.00	39 704.75	39 704.75	39 704.75	Ixhuatán	Santa Anita	660	620	1 270
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JAMA (SOL), PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES UBICADO EN LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE, SECTOR 1, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS. Construcción de muros de mampostería con piedra brava asentada con mortero	MTS	40.00	40.00	40.00	100.00	0.00	170 602.21	170 602.21	170 602.20	Ixhuatán	Ciudad Rural Sustentable, Sector 1	1 122	1 076	2 200
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO, PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES Y ASENTAMIENTOS EN LA CALLE JUAN ESCUTIA DEL BARRIO SIGLO XX, MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS. Construcción de muro de concreto armado de varilla y bloques	MTS	14.5	14.5	14.50	100.00	0.00	658 018.75	658 018.75	658 018.75	Ixhuatán	Siglo XXI	1 628	1 793	3 621
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCCIÓN DE RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ DEL BARRIO CENTRO, MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS. Construcción de muros de mampostería con piedra brava asentada con mortero	MTS	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	62 278.28	62 278.28	62 278.28	Ixhuatán	Barrio Centro	1 628	1 793	3 621
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES UBICADO EN LA CALLE MI SUI (OATU) EN LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE, SECTOR 1, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS. Construcción de muros de mampostería con piedra brava asentada con mortero	MTS	26.00	26.00	26.00	100.00	0.00	344 105.57	344 105.57	344 105.57	Ixhuatán	Ciudad Rural Sustentable, Sector 1	1 122	1 076	2 200
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES UBICADO EN LA RIBERA POJAYAL SEGUNDA SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS. Construcción de muros de mampostería con piedra brava asentada con mortero	MTS	35.10	35.10	35.10	100.00	0.00	520 357.60	520 357.60	520 357.60	Ixhuatán	Ribera Pojajal Segunda Sección	660	620	1 270
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES EN EL KILÓMETRO 1+063.34 (TRAMO IXHUATÁN-EJIDO SANTA ANITA), UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS. Construcción de muros de mampostería con piedra brava asentada con mortero	MTS	30.00	30.00	30.00	100.00	0.00	928 218.07	928 218.07	928 218.07	Ixhuatán	Tramo Ixhuatán-Ejido Santa Anita	1 628	1 793	3 621
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ENMALLADO PERIMETRAL PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES EN LA RIBERA POJAYAL 2DA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS. Construcción de muros de mampostería con piedra brava asentada con mortero	MTS	60.00	60.00	60.00	100.00	0.00	600 010.05	600 010.05	600 010.05	Ixhuatán	Ribera Pojajal	660	620	1 270

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDELCOMISO
LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LIZ

P.A.
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
DIPUTADO EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO MORENO

JUSTIFICACIONES


PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
<p>Rehabilitación de Vialidad, Drenaje y Muro de Contención del Canal Pluvial en Paseo de las Rosas, entre Rosa del Centro y Rosa del Sur Fracc. Infonavit Rosario</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 98.05%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 1 y 2 adicional extraordinaria finiquito, con su respectiva retención, en trabajos de rehabilitación de vialidad, drenaje y muro de contención del canal pluvial. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$388,735.43, fue ejercido la cantidad de \$381,177.60, teniendo una economía por la cantidad de \$7,557.83</p>
<p>Construcción de Muro de Retención (Gavión-Concreto) en la Colonia FOVISSSTE - Paraiso</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 97.75%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 1, 2 adicional, 3 y 04 adicional extraordinaria finiquito, con sus respectivas retenciones, en la construcción del muro de gavión. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$1,557,305.44, fue ejercido la cantidad de \$1,522,292.71, teniendo una economía por la cantidad de \$35,012.73</p>
<p>Construcción de Muro de Contención y Escalinatas en Libramiento Sur Poniente esquina con 2a. Poniente Sur, Colonia Francisco I. Madero</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 98.08%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 1, 2 adicional, 3 y 04 adicional finiquito, con sus respectivas retenciones, en la construcción del muro de contención y las escalinatas. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$748,172.75, fue ejercido la cantidad de \$733,829.68, teniendo una economía por la cantidad de \$14,343.07</p>
<p>Construcción de Muro de Contención en Calzada al Sumidero esquina Calle Malpaso, Colonia las Castas</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 99.11%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 1 y 2 normal adicional finiquito, con sus respectivas retenciones, en la construcción del muro de contención. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$941,574.16, fue ejercido la cantidad de \$933,267.98, teniendo una economía por la cantidad de \$8,306.18</p>
<p>Rehabilitación del Interceptor de Alivio de Alejamiento de la 16 Oriente Norte</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 84.21%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de las estimaciones 1, 2 y 3 normal adicional, con sus respectivas retenciones, en la rehabilitación del interceptor, pendiente que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez solicite el pago del finiquito de la obra</p>
<p>Rehabilitación de Puente Vehicular y Ampliación del Cauce de Arrolio en la 5a. Poniente Norte, Barrio Niño de Atocha</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 81.28%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de las estimaciones 01 y 02 normal adicional extraordinaria, con sus respectivas retenciones, en trabajos de demolición de losa y calle, acarreo en camión, relleno de excavaciones, suministro y relleno de piedra. Pendiente que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez solicite el pago del finiquito de la obra</p>

<p>Construcción de Desagüe Pluvial, para Reducir Riesgos de Inundación y Deslaves, ubicado en la Calle Revolución, Barrio la Libertad, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 100%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 1 finiquito, con sus respectiva retención, en trabajos de limpieza, trazo y nivelación, excavándose en terreno b y c</p>
<p>Construcción de Muro de Contención y Dren Pluvial, para Reducir Riesgos de Deslaves e Inundación, ubicado en la Ribera Agua Azul, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 100%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 1 y 2 finiquito, con sus respectivas retenciones, en trabajos de trazo y nivelación al 100%, excavación para el desplante del muro y la tubería del dren pluvial</p>
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos de Deslaves en el km 11+ 166.72 (Tramo Ejido Agustín Rubío-Ejido Ignacio Zaragoza), del Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 100%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra, pago de la estimación 1 y 2 finiquito, con sus respectivas retenciones, en trabajos de limpieza, trazo y nivelación del área, excavación en terreno b y c al 100%, colocación de plantilla de concreto simple para el muro</p>
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos por Deslaves en la carretera Ixhuatán-Barrio la Libertad (km 0+505.75), del Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 100%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y a los pagos de la estimación 1 y 2 finiquito, con sus respectivas retenciones, en trabajos de limpieza, trazo y nivelación del área excavación en terreno b y c al 100%, colocación de plantilla y mampostería para el muro</p>
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos por Deslaves en la Calle Belisario Domínguez del Barrio la Libertad, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas.</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 100%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y al pago de la estimación 1 finiquito, con su respectiva retención, en trabajos de limpieza, y trazo del terreno, excavación para desplante del muro y colocación de plantilla</p>
<p>Construcción de Muro de Contención en la Calle Tzú (Noche), para Reducir Riesgos de Deslaves ubicado en la Ciudad Rural Sustentable, Sector 1, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas.</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 100%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de las estimaciones 1 y 2 finiquito, con sus respectivas retenciones, en trabajos de trazo y nivelación, excavación de terreno tipo b y c, mampostería de piedra para el muro</p>
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos de Deslaves en el kilómetro 1+063.34 (Tramo Ixhuatán-Ejido Santa Anita), ubicado en la Cabecera Municipal del Municipio de Ixhuatán, Chiapas.</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 100%. El presupuesto devengado corresponde al pago de la estimación 1 finiquito, con su respectiva retención, en trabajos de trazo, excavación para el desplante del muro en terreno tipo b y c, muro de mampostería</p>
<p>Construcción de Muro de Contención en la Calle Jama (Sol), para Reducir Riesgos de Deslaves ubicado en la Ciudad Rural Sustentable, Sector 1, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 100%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de la obra y pago de la estimación 1 finiquito, con su respectiva retención, en trabajos de trazo y nivelación, excavación de terreno tipo b y c a un 100%, mampostería de piedra para el muro</p>
<p>Construcción de Muro de Contención de Concreto Armado, para Reducir Riesgos de Deslaves y Asentamientos en la Calle Juan Escutia del Barrio Siglo XX, Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 100%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de la obra y pago de las estimaciones 1 y 2 finiquito, con sus respectivas retenciones, en trabajos de demolición de concreto, excavación en terreno tipo b y colocación de plantilla con concreto para el muro</p>

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

<p>Construcción de Muro de Contención para Reducción de Riesgo de Inundación en la Escuela Primaria Justo Sierra Méndez del Barrio Centro, Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 100%. El presupuesto devengado corresponde al pago de la estimación 1 finiquito, con su respectiva retención, en trabajos de demolición de trazo y nivelación, excavación de terreno tipo b y c a un 100%, colocación de plantilla con concreto y mampostería de piedra para el muro</p>
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos de Deslaves ubicado en la Calle Mi Su (Gato) en la Ciudad Rural Sustentable, Sector 1, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas.</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 100%. El presupuesto devengado corresponde al finiquito, con su respectiva retención, en trabajos de limpieza, trazo y nivelación al 100%, excavación de terreno, colocación de plantilla con concreto y cimentación para el muro</p>
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos de Deslaves ubicado en la Ribera Pojayaí Segunda Sección, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 100%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de la obra y pago de las estimaciones 1 y 2 finiquito, con sus respectivas retenciones, en trabajos de trazo y nivelación del terreno al 100%, excavación, colocación de plantilla con concreto y base de mampostería para el muro</p>
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos de Deslaves en el kilómetro 1+063.34 (Tramo Ixhuatán-Ejido Santa Anita), ubicado en la Cabecera Municipal del Municipio de Ixhuatán, Chiapas.</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 100%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de la obra y pago de las estimaciones 1 y 2 finiquito, con sus respectivas retenciones, en trabajos de mampostería de piedra con bases variables, la altura es de 5.50 m en la parte más alta y 0.80 en la parte más baja</p>
<p>Construcción de Muro de Contención y Enmallado Perimetral para Reducir Riesgos de Deslaves en la Ribera Pojayaí 2da. Sección, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas.</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 100%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de la obra y pago de las retenciones 1 y 2 finiquito, con sus respectivas retenciones, en trabajos de limpieza, trazo y nivelación, se excavo en terreno b y c, para las bases de los muros, colocación de plantilla de base simple. Cabe destacar que por un error involuntario se realizó un pago demasía por el anticipo de la obra, por la cantidad de \$10,000.00, el cual fue reintegrado por el municipio con sus respectivos intereses, por un importe de \$10,155.00, como lo refiere el oficio No. PM/SM/DOPM 11/2020, de fecha 09 de marzo de 2020.</p>

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRID)

Página 1 de 1

PROGRAMA DE GOBIERNO PROYECTO (INITIA/CONCEPTO)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE (PESOS)	CONTRATOS (PESOS)	INDIVIDUAL (PESOS)	RUBRO OPERATIVO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		FÍSICAS	FINANCIARIAS	FINANCIARIAS	FINANCIARIAS					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJERES	HOMBRES	PEREGRINOS
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD														
ABASTECIMIENTO DE AGUA														
					0.00	11 744 697.20	11 744 697.20	0 830 080.12						
PROYECTOS:														
Tipo de Aportación: Federal														
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDENA (RANCHO NUEVO), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE	Metros	150.00	150.00	45.00	30.00	0.00	2 623 769.33	2 623 769.33	1 410 292.45	San Cristóbal de las Casas	Rancho Nuevo	165	174	339
Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipo eléctrico, tren de descarga														
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE BASE AEREA MILITAR No.6 EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE	Metros	150.00	150.00	123.00	82.00	0.00	2 328 656.81	2 328 656.81	1 633 725.27	Tuxtla Gutiérrez	Base Aérea Militar No.6	3 312	4 603	8 210
Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipo eléctrico, tren de descarga														
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE LA 7TA REGIÓN MILITAR EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE	Metros	160.00	160.00	150.00	100.00	0.00	2 328 696.81	2 328 696.81	2 283 617.02	Tuxtla Gutiérrez	Cuartel de la 7TA Región Militar	4 360	8 540	10 900
Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipo eléctrico, tren de descarga														
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE AEREA NO.17 COPALAR, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COPALAR DEL MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE	Metros	150.00	150.00	150.00	100.00	0.00	2 309 017.68	2 309 017.68	2 284 035.44	Tuxtla Gutiérrez	San Antonio Copalar	80	72	141
Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipo eléctrico, tren de descarga														
MOVIMIENTO DE LADERA EN LA COLONIA 6 DE JUNIO, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULACIÓN (SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA)	ML	307.00	307.00	307.00	100.00	0.00	2 154 059.10	2 154 059.10	1 900 739.22	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	68	91	100
Línea de conducción y red de distribución														
PROYECTOS POR DESIGNAR FEDERAL														
					0.00		0.00	0.00						
GASTOS OPERATIVOS														
Pago de honorarios fiduciarios	Paso	12.00	12.00	6.00	50.00	0.00	0.00	0.00	316 670.72					

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LÍO

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
DR. LUIS ENRIQUE GARCÍA MORFÍN

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
<p>Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento ubicado en las Instalaciones de la SEDENA (Rancho Nuevo), San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para Mitigar Riesgos por Estiaje</p>	<p>Presenta un avance físico del 30% y un avance financiero del 54%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 01, con su respectiva retención. Se encuentra en proceso de rescisión del contrato de obra por incumplimiento, se formalizo un convenio de sesión de derechos, para que otra empresa concluya con las metas del contrato</p>
<p>Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento ubicado en las Instalaciones de Base Aérea Militar No.6 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para Mitigar Riesgos por Estiaje</p>	<p>Presenta un avance físico del 82% y un avance financiero del 72%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pagos de las estimaciones 1, 2 y 3 con sus respectivas retenciones, se realizan pruebas de aforo del pozo. Cabe destacar que llevaran a cabo reprogramación</p>
<p>Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento ubicado en las Instalaciones del Cuartel General de la 71A Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para Mitigar Riesgos por Estiaje</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 98.05%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pagos de la estimaciones 1, 2, 3 y 4 finiquito, con sus respectivas retenciones; concluyéndose los trabajos de la primera etapa. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$2,328,895.64, fue ejercido la cantidad de \$2,283,617.02, teniendo una economía por la cantidad de \$45,278.62</p>
<p>Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento ubicado en las Instalaciones de la Base Aérea No.17 Copalar, ubicado en la Localidad de San Antonio Copalar del Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, para Mitigar Riesgos por Estiaje</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 98.05%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pagos de las estimaciones 1, 2, 3 y 4 finiquito Se concluyeron los trabajos de la primera etapa. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$2,309,017.58, fue ejercido la cantidad de \$2,264,035.44, teniendo una economía por la cantidad de \$44,982.14</p>
<p>Movimiento de Ladera en la Colonia 6 de Junio, en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Construcción de Línea de Conducción y Tanque de Regularización (Sistema de Agua Potable Segunda Etapa)</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 88.24%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y al pago de estimaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 5 finiquito, con sus respectivas retenciones a terceros. La obra se encuentra concluida físicamente. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$2,154,089.1, fue ejercido la cantidad de \$1,900,739.22, teniendo una economía por la cantidad de \$253,349.78</p>
<p>Gastos de Operación</p>	<p>El importe devengado de \$316,670.72 corresponde al pago de los honorarios fiduciarios, comisiones cobradas por S.P.E.I. e I.V.A. de la comisión por las transferencias bancarias de las instrucciones de pago solicitadas a la fiduciaria banco azteca, S.A. IBM. Cabe señalar que se obtuvieron rendimientos por la cantidad de \$91068,268.37 generados por la inversión del patrimonio</p>

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]