

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FGIRD)

SUBDIRECCIÓN TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	AÑO ANUAL	ALIANZA PERMANENTE	CONTRIBUCIÓN (PEROS)	CONTRIBUCIÓN (PEROS)	CONTRIBUCIÓN (PEROS)	DEBERADO (PEROS)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MULTI	UBICACIÓN	PEREQUA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
URBANIZACIÓN													
0.00 10 898 532.34 10 898 542.34 7 064 311.79													

PROYECTOS:																
Tipo de Aportación: Federal																
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO							0.00	4 770 609.08	4 770 609.08	3 059 481.74	Tapachula	Cabecera Municipal	4 682	4 527	0 100	
Rehabilitación de oficinas administrativas, reparación de fachadas de inmueble referida a las acciones de demolición, reconstrucción de muros de cimiento, acabados y reparación de instalaciones hidro-sanitarias y eléctricas	M2	1.00	1.00	1.000	100.00											
REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ANTIQUAS INSTALACIONES DE LA MOSCA URBANA EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, PARA REFUGIO TEMPORAL EN EMERGENCIAS Y DESASTRES							0.00	6 227 633.28	6 227 633.28	3 064 650.05	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	2 070 721	2 573 667	5 252 668	
Reparación de fachadas del inmueble, referida a las acciones de demolición, acabados, limpieza general, reparación de instalaciones hidro-sanitarias y eléctricas	Pieza	1.00	1.00	0.006	0.60											

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LÓ


SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. JOSÉ GARCÍA MORAÑO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
Rehabilitación de Edificio de la Secretaría de Economía y del Trabajo	Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero 83.83%, el presupuesto devengado corresponde al 50% de anticipo de la obra y pago de la estimación 01, quedando pendiente pago de estimaciones y finiquito de la obra
Rehabilitación y Acondicionamiento de las Antiguas Instalaciones de la Mosca, ubicada en el Municipio de Chiapa de Corzo, para Refugio Temporal Emergencias y Desastres	Presenta un avance físico del 80% y un avance financiero del 50%, el presupuesto devengado corresponde al pago del anticipo de la obra, que corresponden a los trabajos de demolición, firmes de concreto, construcción de rampas, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, entre otros

[Handwritten signature and initials]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

PROYECTOS ESTADÍSTICOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO ANUAL	VENTA ANUAL	ALCANCE EFECTIVO	CUBRIMIENTO	SALDO INICIAL (PERDO)	AFORTALACIONES (PERDO)	SALDO FINAL (PERDO)	GASTO DEVENGADO (PERDO)	BENEFICIARIOS									
										MUNICIPIO	LOCALIDAD	SEJER	HOMBRES	MUJERES					
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																			
											0.00	381 082 120.00	381 082 120.00	30 841 701.84					
PROYECTOS:																			
Tipo de Aportación: Estatal																			
CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE 3,160 ACCIONES DE VIVIENDA (1,510 CON CLASIFICACIÓN DE DAÑO TOTAL Y 1,650 DE DAÑO PARCIAL) AFECTADOS POR EL SISMO DE MAGNITUD 6.2 OCURRIDO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN 97 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS	Pieza	3 160.00	3 160.00	1 114.00	35.25	0.00	350 000 000.00	350 000 000.00	37 760 451.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 070 221	2 573 587	6 262 858					
ATENCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL SISMO DE MAGNITUD 6.5, OCURRIDO EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2019	Paquetes	60.00	60.00	60.00	100.00	0.00	1 032 120.00	1 032 120.00	1 031 307.47	Ocotepec Estatal	Ocotepec Estatal	165	135	360					
Compra de paquetes de materiales para daños menores y daños parciales																			
PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES (CONCRETO Y ZANPEADO) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BAHUETAS CON CONCRETO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO (SOLAR) PARA LAS VIVIENDAS REUBICADAS EN EL PREDIO EL PORVENIR, EN LA LOCALIDAD DEL JOBO, MUNICIPIO DE TUXTLA GUIÉRREZ, CHIAPAS	Otra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo								
Pavimentación de vialidades tipo mixto (concreto y zanpeado) construcción de guardrails y banquetas con concreto y colocación de alumbrado																			

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDECOMISO
LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LÓ

P.A.
SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL
DR. LUIS ANTONIO GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
<p>Construcción y/o Reparación de 3,160 acciones de Vivienda (1,510 con clasificación de daño total y 1,650 de daño parcial) afectados por el Sismo de Magnitud 8.2 ocurrido el 07 de Septiembre de 2017, en 97 Municipios del Estado de Chiapas</p>	<p>Presenta un avance financiero del 10.90%. El presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra de 31 contratos que corresponde a 1,114 acciones de vivienda, así como pagos de gastos de operación y supervisión</p>
<p>Atención de viviendas afectadas por el sismo de magnitud 6.5, ocurrido el día 01 de febrero de 2019</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 98.07%. El presupuesto devengado corresponde a la adquisición de paquetes de materiales y de indirectos de obra pública. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$1,082,120.00, fue ejercido la cantidad de \$1,061,307.47, teniendo una economía por la cantidad de \$20,812.53</p>
<p>Pavimentación de vialidades (concreto y zampeado) construcción de guarrriciones y banquetas con concreto y colocación de alumbrado público tipo (solar) para las viviendas reubicadas en el predio el porvenir, en la localidad del Jobo, Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas</p>	<p>No presente avance, debido a que a través de Acuerdo No. PROVICH.04.ORD.01/2019, el Comité de Obra Pública de Promotora de Vivienda Chiapas, autorizó llevar a cabo el procedimiento de contratación de la obra pública a precio unitario y tiempo determinado, mediante el proceso de Licitación Pública Estatal.</p>

