

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020

FideliComiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)


SUBDIRECCIÓN/TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				BALDO BUDG. (PESOS)	APORTACIÓN (PESOS)	BALDO FGA (PESOS)	DARTO UBVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
		PROGRAMA ANUAL	MODALIDAD ANUAL	ALCANZAR AL PERIODO	% CUMPLIM. BUDG.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
EDUCACION																		
EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	40 632 999.22	40 632 999.22	37 079 469.83					

PROYECTOS:

Tipo de Aportación: Federal

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CON C.C.T. 07DPR3770Z, EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE	ML	570.78	570.79	570.79	100.00	0.00	3 070 334.91	3 070 334.91	2 854 991.32	Suchiate	El Gancho	97	70	167
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CON C.C.T.07DPR4107L, EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE	ML	371.97	371.97	371.97	100.00	0.00	2 607 299.99	2 607 299.99	2 558 608.61	Suchiate	La Libertad	110	127	249
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CON C.C.T. 07DPR0016R, EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE	ML	148.84	148.84	148.84	100.00	0.00	1 027 108.34	1 027 108.34	695 009.25	Suchiate	Manuel Avila Camacho	68	75	143
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS XOCHIPILLI, CON C.C.T.07DJN0640V, EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE	ML	725.75	725.75	725.75	100.00	0.00	1 788 562.47	1 788 562.47	1 702 004.28	Suchiate	Barra de Cahabón	15	25	40
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A", red eléctrica exterior y barda perimetral	ML	129.03	129.03	129.03	100.00	0.00	1 064 389.56	1 064 389.56	1 043 695.58	Suchiate	La Libertad	28	29	55
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. SOLEDAD ANAYA SOLORZANO, CON C.C.T.07DJN2185J EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE	ML	445.22	445.22	445.22	100.00	0.00	1 207 688.13	1 207 688.13	1 147 724.31	Chiapa de Corzo	Amatal	23	26	51
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. 5 DE FEBRERO CON C.C.T. 07EJN0113B EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO	ML	244.58	244.58	244.58	100.00	0.00	1 029 708.01	1 029 708.01	1 013 971.99	Tuxtla Gutiérrez	Cabecera Municipal	71	75	146
CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR)	ML	909.18	909.18	909.18	100.00	0.00	3 148 772.68	3 148 772.68	3 100 659.00	Tuxtla Gutiérrez	Cabecera Municipal	113	109	222
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A", red eléctrica exterior, construcción de asta de bandera y del acceso principal	M2	1 268.94	1 268.94	1 268.94	100.00	0.00	3 782 971.23	3 782 971.23	3 725 188.02	Tuxtla Gutiérrez	Cabecera Municipal	83	85	168
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN CON C.C.T. 07EJN0330Q, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	M2	1 562.08	1 562.08	1 562.08	100.00	0.00	4 544 107.00	4 544 107.00	3 215 678.53	Motozintla	Bandera Argentina	11	10	21
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, LECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, ANDADORES, RED ELÉCTRICA EXTERIOR	M2	278.42	278.42	163.10	59.00	0.00	4 422 675.42	4 422 675.42	4 355 098.34	Chiapilla	Cabecera Municipal	81	88	149
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DEL J.N. FRANCISCO CORZO CON C.C.T. 07DJN0042R, EN EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA	M2	1 049.18	1 049.18	1 049.18	100.00	0.00	4 422 675.42	4 422 675.42	4 355 098.34	Comitán	Efraín A. Gutiérrez	71	80	151
CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y B, ACCESO PRINCIPAL, PLAZA CÍVICA Y ANDADORES	M2	278.42	278.42	163.10	59.00	0.00	4 422 675.42	4 422 675.42	4 355 098.34	Comitán	Efraín A. Gutiérrez	71	80	151
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA CON C.C.T.07DPR2184A EN EL MUNICIPIO DE CHIAPILLA	M2	278.42	278.42	163.10	59.00	0.00	4 422 675.42	4 422 675.42	4 355 098.34	Comitán	Efraín A. Gutiérrez	71	80	151
DEMOLICIÓN DE 04 AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A Y B", RED ELÉCTRICA EXTERIOR, REHABILITACIÓN DE DOMO	M2	278.42	278.42	163.10	59.00	0.00	4 422 675.42	4 422 675.42	4 355 098.34	Comitán	Efraín A. Gutiérrez	71	80	151
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA EFRAÍN A. GUTIÉRREZ CON C.C.T. 07EPR0028V EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN	M2	278.42	278.42	163.10	59.00	0.00	4 422 675.42	4 422 675.42	4 355 098.34	Comitán	Efraín A. Gutiérrez	71	80	151
REHABILITACIÓN DE 05 AULAS DIDÁCTICAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ANDADORES, OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)	M2	278.42	278.42	163.10	59.00	0.00	4 422 675.42	4 422 675.42	4 355 098.34	Villa Comaltitlán	Cabecera Municipal	81	88	149
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA CLUB DE LEONES CON C.C.T.07DPR0465H EN EL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN	M2	278.42	278.42	163.10	59.00	0.00	4 422 675.42	4 422 675.42	4 355 098.34	Villa Comaltitlán	Cabecera Municipal	81	88	149
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, AULA COCINA, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, ANDADORES	M2	278.42	278.42	163.10	59.00	0.00	4 422 675.42	4 422 675.42	4 355 098.34	Secoltenango	Puerto Rico	71	80	151
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON C.C.T. 07DPR21630 EN EL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO	M2	278.42	278.42	163.10	59.00	0.00	4 422 675.42	4 422 675.42	4 355 098.34	Secoltenango	Puerto Rico	71	80	151
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 04 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, ANDADORES, SISTEMA	M2	278.42	278.42	163.10	59.00	0.00	4 422 675.42	4 422 675.42	4 355 098.34	Secoltenango	Puerto Rico	71	80	151

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN/TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS)	APORTADIVAS (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	MANTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAMA ANUAL	MODALIDAD ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	% CUMPLIMIENTO					MUNICIPIO	LOCALIDAD	HOMBRE	MUJER	PERSONA
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA LUIS BRAILLE CON C.C.T.07DPR0625T EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO	M2	574.56	574.56	574.56	100.00	0.00	3 467 880.21	3 467 880.21	3 434 584.04	Ocosingo	Cabecera Municipal	296	310	616
Demolición y construcción de 04 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica)														
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CEBECH DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA CON C.C.T. 07EES0119F EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	M2	2 690.08	2 690.08	2 690.08	100.00	0.00	3 411 608.08	3 411 608.08	3 359 434.14	Tuxtla Gutiérrez	Cabecera Municipal	230	255	485
Rehabilitación del edificio "A y B"														
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA TELESECUNDARIA No. 305 JAIME SABINES GUTIÉRREZ, CON C.C.T.07ETV0106Q EN EL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA	M2	398.70	398.70	398.70	100.00	0.00	1 099 451.23	1 099 451.23	1 045 870.45	La Grandeza	Llano Grande	82	88	150
Demolición y construcción de 02 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica)														
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LA TELESECUNDARIA No.805 RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA CON C.C.T. 07ETV09551 EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA	M2	841.52	841.52	841.52	100.00	0.00	3 400 254.49	3 400 254.49	3 208 545.82	Cintalapa	Esperanza de los Pobres	79	71	150
Construcción de 03 aulas didácticas, servicios sanitarios, obra exterior, cisterna, plaza cívica y andadores														

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE CÓRDOVALIC

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

## JUSTIFICACIONES




PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
<p>Construcción de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Tierra y Libertad, con C.C.T. 07DDPR3770Z, en el Municipio de Suchiate</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 94.83%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra, pago de las estimaciones 1,2,3,4,5 y 6, con sus respectivas retenciones, quedando pendiente pago de estimaciones y finiquito de la obra. Cabe destacar que con Oficio No. INIFECH/DG/DPyP/00521/2020, de fecha 30 de abril de 2020, el Director General del INIFECH, solicita la primera recalendarización del periodo de ejecución y pago de las acciones</p>
<p>Construcción de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Francisco Villa, con C.C.T. 07DDPR4187L, en el Municipio de Suchiate</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 98.05%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pagos de estimaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 06 finiquito con sus respectivas retenciones a terceros. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$2,607,299.99, fue ejercido la cantidad de \$2,556,608.61, teniendo una economía por la cantidad de \$50,691.38., por lo que se solicitó a la instancia ejecutora a través de Oficio No. SPCelGIRD/CRDS/284/2020, de fecha 02 de junio de 2020, notifique oficialmente la conclusión del proyecto al Comité Técnico del Fidelcomiso, para que procedan a la integración del libro blanco correspondiente</p>
<p>Construcción de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, con C.C.T. 07DDPR0016R, en el Municipio de Suchiate</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 67.66%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de las estimaciones 1,2,3 y 4, con sus respectivas retenciones a terceros, en trabajos de construcción de base para recibir finaco para alimentación de cocina y comedor y red eléctrica exterior</p>
<p>Construcción de Infraestructura Educativa en la Escuela Jardín de Niños Xochipilli, con C.C.T. 07DJN0640V, en el Municipio de Suchiate</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 97.21%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pagos de estimaciones 1, 2, 3 y 4 finiquito, con sus respectivas retenciones a terceros. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$1,786,562.47, fue ejercido la cantidad de \$1,702,904.28, teniendo una economía por la cantidad de \$83,658.19</p>
<p>Construcción de Infraestructura Educativa en el J.N. Soledad Anaya Solórzano, con C.C.T. 07DJN2185J en el Municipio de Suchiate</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 98.05%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra, y pagos de las estimaciones 1, 2 y 3 finiquito, con su respectivas retenciones a terceros. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$1,064,389.56, fue ejercido la cantidad de \$1,043,695.58, teniendo una economía por la cantidad de \$20,693.98</p>
<p>Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Educativa en el J.N. 5 de Febrero con C.C.T. 07EJN0113B en el Municipio de Chiapa de Corzo</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 91.94%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de estimación 1 y 2, con sus respectivas retenciones a terceros, en trabajos de cadenas, castillos, muros en aula didáctica, rehabilitación de acceso principal</p>

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en el J.N. José Vasconcelos Calderón con C.C.T. 07EJN03300Q, en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez	Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 98.47%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de estimaciones 01 y 02 finiquito, con sus respectivas retenciones. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$1,029,706.01, fue ejercido la cantidad de \$1,013,971.96, teniendo una economía por la cantidad de \$15,734.05
Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en del J.N. Francisco Corzo con C.C.T. 07DJN0842r, en el Municipio de Motozintla	Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 95.90%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de estimaciones 1, 2, 3 y 4 finiquito con sus respectivas retenciones. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$1,482,191.93, fue ejercido la cantidad de \$1,421,530.38, teniendo una economía por la cantidad de \$60,661.55
Demolición, Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Belisario Domínguez Palencia con C.C.T.07DPPR2164A en el Municipio de Chiapilla	Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 98.47%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de estimaciones 1, 2 y 3 finiquito, con sus respectivas retenciones a terceros, Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$3,148,772.66, fue ejercido la cantidad de \$3,100,659.00, teniendo una economía por la cantidad de \$48,113.66
Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Efraín A. Gutiérrez con C.C.T. 07EPR0028V en el Municipio de Comitán	Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 98.47%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de estimaciones 1, 2 y 3 finiquito, con sus respectivas retenciones. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$3,725,166.92, fue ejercido la cantidad de \$3,100,659.00, teniendo una economía por la cantidad de \$57,804.31
Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Club de Leones con C.C.T.7DPPR0405H en el Municipio de Villa Comaltitán	Presenta un avance físico del 59% y un avance financiero del 71.86%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de estimaciones 1, 2 y 3, con sus respectivas retenciones. Cabe destacar que mediante Oficio No. INFECH/DG/DPyP/0052/12/2020, de fecha 30 de abril de 2020, en el cual solicitan tra. recalendatización de la obra, toda vez que las fechas han fenecido
Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla con C.C.T.07DPPR21630 en el Municipio de Socontenango	Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 98.47%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de estimaciones 1, 2, 3 y 04 finiquito con sus respectivas retenciones. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$4,422,675.42, fue ejercido la cantidad de \$4,355,096.34 teniendo una economía por la cantidad de \$67,579.08
Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Luis Braille con C.C.T.07DPPR0625T en el Municipio de Ocosingo	Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 98.47%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de estimaciones 1, 2, 3 y 4 finiquito, con sus respectivas retenciones. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$3,487,880.21, fue ejercido la cantidad de \$3,434,584.94 teniendo una economía por la cantidad de \$53,295.27

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
Rehabilitación de Infraestructura Educativa en el CEEBECH Dr. Belisario Domínguez Palencia con C.C.T. 07EES0119F en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez	Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 98.47%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de estimaciones 1, 2 y 3 finiquito, con sus respectivas retenciones. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$3,411,608.98, fue ejercido la cantidad de \$3,359,434.14, teniendo una economía por la cantidad de \$52,174.84
Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en la Telesecundaria No. 385 Jaime Sabines Gutiérrez, con C.C.T.07ETV0196Q en el Municipio de la Grandeza	Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 96.60%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de estimaciones 1 y 2, con sus respectivas retenciones, quedando pendiente el pago del finiquito de la obra
Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Física Educativa en la Telesecundaria No.905 Rodolfo Figueroa Esquina con C.C.T. 07ETV09551 en el Municipio de Cintalapa	Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 94.30%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de estimaciones 1, 2, 3 y 04 finiquito, con sus respectivas retenciones. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$3,400,254.49, fue ejercido la cantidad de \$3,206,545.82, teniendo una economía por la cantidad de \$193,708.67

Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas  
 Indicadores de Resultados al Segundo Trimestre del 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGRID)

SUBEREGIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	METAS		% CUMPLIM. MODIF.	SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS								
			MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO								MUJER	HOMBRE	PERSONA						
EDUCACIÓN SUPERIOR												0.00	20 126 111.36	20 126 111.36	8 647 244.30					
<b>PROYECTOS:</b>																				
Tipo de Aportación: Federal																				
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA, CON C.C.T. 07DI0028A, EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA																				
Demolición y rehabilitación de muros divisorios en el edificio "M"																				
ML		491.63	491.63	491.63	100.00	0.00	969 102.26	969 102.28	950 260.90	Tapachula	Tapachula	678	2 068	2 746						
FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, CAMPUS CHIAPAS																				
Construcción de 06 aulas didácticas, administración, laboratorio, servicios sanitarios, aula simulador																				
M2		622.08	622.08	161.72	26.00	0.00	19 157 009.06	19 157 009.06	7 696 983.10	Ocozucuafla	Ocozucuafla	2 679 221	2 573 587	5 252 808						
Otra exterior																				
M2		5 580.24	5 580.24	0.00	0.00															

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE GÓRDOLA LLO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
<p>Construcción de Infraestructura Educativa en el Instituto Tecnológico de Tapachula, con C.C.T. 07DIT0028A, en el Municipio de Tapachula</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 98.05%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 01, 02 y 03 finiquito, con sus respectivas retenciones. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$969,102.28, fue ejercido la cantidad de \$950,260.9, teniendo una economía por la cantidad de \$18,841.38</p>
<p>Fortalecimiento a la Infraestructura Física de la Escuela Nacional de Protección Civil, Campus Chiapas</p>	<p>Presenta un avance físico del 26% y un avance financiero del 43.41%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 01, con su respectiva retención, Cabe destacar que mediante Oficio No. INIFECH/DG/DPyP/00774/2020, de fecha 17 de junio de 2020, en el cual solicitan 3ra. recalendarización de la obra, toda vez que las fechas han fenecido</p>

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGRID)

SUBDIRECCIÓN/TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	METAS		ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. META	SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS															
			ANUAL	ANUAL							MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA											
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR													0.00	0.00	2 621 514.12	2 621 514.12	2 581 457.03									
<b>PROYECTOS:</b> Tipo de Aportación: Federal REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PREPARATORIA SIMOJOVEL CON C.C.T. 07EBI0099F EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL Rehabilitación de 02 aulas, obra exterior, escaleras, andadores y muros de contención													M2	683.00	683.00	683.00	100.00	0.00	2 621 514.12	2 621 514.12	2 581 457.03	Simojovel	Cabecera Municipal	41	54	95

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LLO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. DIGNO BERNAL GARCÍA MORENO



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Educativa en la Preparatoria Simojovel con C.C.T. 07EBH0099F en el Municipio de Simojovel	Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 98.47%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de estimaciones 1, 2 Y 3 finiquito, con sus respectivas retenciones. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$2,621,514.12, fue ejercido la cantidad de \$2,581,457.03, teniendo una economía por la cantidad de \$40,057.09

*[Handwritten marks and signatures]*