

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FGIRD)

SUBFUNCIÓN TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	METAS		% CUMPLIMIENTO	CANTIDAD (PERSONAS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	CARGO DE VINCADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
			ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO						MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL														
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA						0.00	1 172 210.32	1 172 210.32	1 154 299.11					
PROYECTOS:														
Tipo de Aportación: Federal														
REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO DEL INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA PARA APOYO EN LA PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS SANITARIAS						0.00	1 172 210.32	1 172 210.32	1 154 299.11	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 037 495	980 374	2 017 869
Demolición y construcción de muros, suministro y colocación de losetas cerámicas, impermeabilizante, pintura						112	1 293.45	1 293.45	1 293.45	100.00				

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LIO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL
DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Rehabilitación del Laboratorio del Instituto Estatal del Agua para Apoyo en la Prevención de Contingencias Sanitarias	Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 98.47%, con su acta de entrega-recepción, el presupuesto devengado corresponde al 30% de anticipo y pago de estimaciones 1, 2 y 3 finiquito, con sus respectivas retenciones, quedando una economía por la cantidad de \$790,00; cabe mencionar que con Oficio No. SOP/SDUY/P/0261/2020, de fecha 12 de junio de 2020, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas, solicitó que se informará a los miembros del Comité Técnico del fideicomiso FOGIRD, que el proyecto estaba concluido

(Handwritten marks and signatures)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020

Fidelcomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBSECCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	MODELO ANUAL	METAS		VALOR UNITARIO (C/US\$)	APORTACIONES (PESOS)	GASTO COMPLETO (PESOS)	GASTO DEVOLUCIONABLE (PESOS)	REPERCUSSIONES											
				ALCANZAR AL PERIODO	A CUMPLIR HASTA					MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁREAS	INDICADOR	PERIODO							
PROTECCIÓN AMBIENTAL																					
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO										0.00	15 850 445.77	15 856 445.77	15 800 886.00								

PROYECTOS:																		
Tipo de Aportación: Federal																		
REHABILITACIÓN DE VIALIDAD, DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN DEL CAÑAL PLUVIAL EN PASEO DE LAS ROSAS, ENTRE ROSA DEL CENTRO Y ROSA DEL SUR FRACC. INFOHAVIT ROSARIO	MTS	83.74	83.74	83.74	100.00	0.00	388 736.43	388 736.43	381 177.60	Tuxtla Gutiérrez	Col. Edmundo Rosario	2 643	2 495	4 940				
REHABILITACIÓN DE DRENAJE, REHABILITACIÓN DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN																		
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN (GAVIÓN-CONCRETO) EN LA COLONIA FOVISSTE - PARAÍSO	M2	624.00	624.00	624.00	100.00	0.00	1 667 306.44	1 667 306.44	1 622 262.71	Tuxtla Gutiérrez	Col. Francisco Paraso	706	762	1 648				
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (gavión-concreto), demoliciones, premiterías, excavaciones, rellenos, cimentación y aceros																		
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALINATAS EN LIBRAMIENTO SUR PONIENTE ESQUINA CON 2A. PONIENTE SUR, COLONIA ESPERANZA 1 434M2	M2	223.05	223.05	223.05	100.00	0.00	748 172.76	748 172.76	733 829.68	Tuxtla Gutiérrez	Col. Francisco I. Madero	6 370	6 563	11 323				
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN a base de piedra brasa, construcción de escalinatas y construcción de área de jardinería																		
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALZADA AL SUMIDERO ESQUINA CALLE MALPASO, COLONIA LAS CASITAS	MTS	48.00	48.00	48.00	100.00	0.00	911 674.16	911 674.16	933 267.08	Tuxtla Gutiérrez	Col. Las Costas	2 172	2 064	4 226				
REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, que incluye excavación, cimentación, rellenos, pavimentación y jardinerías																		
REHABILITACIÓN DEL INTERCEPTOR DE ALIVIO Y ALEJAMIENTO DE LA 16 ORIENTE NORTE	MTS	103.00	103.00	103.00	100.00	0.00	3 356 232.76	3 356 232.76	3 289 969.97	Tuxtla Gutiérrez	Barrio Hidalgo	2 817	2 664	5 481				
Limpieza general del cauce del arrollo por pos, construcción de bocana de tormenta y construcción de planilla del puente																		
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y AMPLIACIÓN DEL CRUCE DE ARROLLO EN LA 5A. PONIENTE NORTE, BARRIO HITO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE vehicular y encausamiento del arrollo por demoliciones	MTS	33.69	33.69	33.69	100.00	0.00	3 461 413.01	3 461 413.01	3 384 307.85	Tuxtla Gutiérrez	Barrio Hito de Atocha	3 001	2 839	5 840				
CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL, PARA REDUCIR RIESGOS DE INUNDACIÓN Y DESLAVES, UBICADO EN LA CALLE REVOLUCIÓN, BARRIO LA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN,	MTS	20.00	20.00	20.00	100.00	0.00	279 630.39	279 630.39	279 630.39	Ixhuatán	La Libertad	1 828	1 793	3 621				
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPUESTA con piedra brasa asentada con mortero																		
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y DREN PLUVIAL, PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES E INUNDACIÓN, UBICADO EN LA RIBERA AGUA AZUL, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS	MTS	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	321 828.97	321 828.97	321 828.97	Ixhuatán	Ribera Agua Azul	116	105	229				
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPUESTA con piedra brasa asentada con mortero																		
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES EN EL KM 11+ 166.72 (TRAMO EJIDO AGUSTÍN RUBIO-EJIDO IGNACIO ZARAGOZA), DEL MUNICIPIO DE	MTS	26.00	26.00	26.00	100.00	0.00	378 600.83	378 600.83	378 600.83	Ixhuatán	Agustín Rubio	620	602	1 222				
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPUESTA con piedra brasa asentada con mortero																		
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGOS POR DESLAVES EN LA CARRETERA IXHUATÁN-BARRIO LA LIBERTAD (KM 0+505.75), DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN,	MTS	50.00	50.00	50.00	100.00	0.00	636 726.65	636 726.65	636 726.65	Ixhuatán	Barrio La Libertad	1 828	1 793	3 621				
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPUESTA con piedra brasa asentada con mortero																		
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGOS POR DESLAVES EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL BARRIO LA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS	MTS	29.50	29.50	29.50	100.00	0.00	163 336.44	163 336.44	163 336.44	Ixhuatán	Barrio La Libertad	1 828	1 793	3 621				
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPUESTA con piedra brasa asentada con mortero																		
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE TZÚ (NOCHE), PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES UBICADO EN LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE, SECTOR 1, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS	MTS	42.00	42.00	42.00	100.00	0.00	196 711.95	196 711.95	196 711.95	Ixhuatán	Ciudad Rural Sustentable	1 122	1 076	2 200				
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPUESTA con piedra brasa asentada con mortero																		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020

Fidelcomiso: Entida para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FODGRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTO / ACTIVIDADES (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	MONTOS ASIGNADA	MONTOS EJECUTADOS	% CUMPLIMIENTO	MANTENIMIENTO (PESOS)	ASIGNACIÓN (PESOS)	GASTO EFECTIVO (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	DISTRIBUCIÓN				
										Municipio	LOCALIDAD	MUJER	HOMINILE	PERSONA
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES EN EL KILOMETRO 06+71035 (TRAMO IXHUATÁN-SANTA AHITA), UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS. Construcción de muros de mampostería con piedra brava asentada con mortero	MTS	7.50	7.50	7.50	100.00	0.00	39 794.76	39 794.76	39 794.76	Ixhuatán	Santa Anita	650	629	1 279
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JAMA (SOL), PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES Y ASENTAMIENTOS EN LA CALLE JUAN ESCUTIA DEL BARRIO SIGLO XX, MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS Construcción de muros de mampostería con piedra brava asentada con mortero	MTS	30.00	30.00	30.00	100.00	0.00	179 602.21	179 602.21	179 602.20	Ixhuatán	Ciudad Rural Sustentable, Sector 1	1 122	1 078	2 200
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO, PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES Y ASENTAMIENTOS EN LA CALLE JUAN ESCUTIA DEL BARRIO SIGLO XX, MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS Construcción de muro de concreto armado de varilla y fibras	MTS	14.6	14.6	14.60	100.00	0.00	668 018.76	668 018.76	668 018.76	Ixhuatán	Siglo XXI	1 828	1 793	3 621
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCCIÓN DE RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ DEL BARRIO CENTRO, MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS Construcción de muros de mampostería con piedra brava asentada con mortero	MTS	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	62 278.26	62 278.26	62 278.26	Ixhuatán	Barrio Centro	1 828	1 793	3 621
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES UBICADO EN LA CALLE MI SU (GATO) EN LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE, SECTOR 1, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS. Construcción de muros de mampostería con piedra brava asentada con mortero	MTS	26.00	26.00	26.00	100.00	0.00	344 195.67	344 195.67	344 195.67	Ixhuatán	Ciudad Rural Sustentable, Sector 1	1 122	1 078	2 200
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES UBICADO EN LA RIBERA POJAYAL SEGUNDA SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS Construcción de muros de mampostería con piedra brava asentada con mortero	MTS	38.10	38.10	38.10	100.00	0.00	529 367.80	529 367.80	529 367.80	Ixhuatán	Ribera Pojoyal Segunda Sección	650	629	1 279
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES EN EL KILOMETRO 1+063.34 (TRAMO IXHUATÁN-EJIDO SANTA AHITA), UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS Construcción de muros de mampostería con piedra brava asentada con mortero	MTS	30.00	30.00	30.00	100.00	0.00	928 218.67	928 218.67	928 218.67	Ixhuatán	Tramo Ixhuatán-Ejido Santa Anita	1 828	1 793	3 621
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ENMALLADO PERIMETRAL PARA REDUCIR RIESGOS DE DESLAVES EN LA RIBERA POJAYAL 2DA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN. Construcción de muros de mampostería con piedra brava asentada con mortero	MTS	60.00	60.00	60.00	100.00	0.00	909 010.98	909 010.98	909 010.98	Ixhuatán	Ribera Pojoyal	650	629	1 279

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDELCOMISO

LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA I O

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS DANIEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES


PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
<p>Rehabilitación de Validad, Drenaje y Muro de Contención del Canal Pluvial en Paseo de las Rosas, entre Rosa del Centro y Rosa del Sur Fracc. Infonavit Rosario</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido, cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$388,735.43, fue ejercido la cantidad de \$381,177.60, teniendo una economía por la cantidad de \$7,557.83. Así mismo, mediante Oficio No. SOP/DI/DSYCO/0865/0119/2020, de fecha fecha 20 de mayo de 2020, el Secretario de Obras Públicas del municipio de Tuxtla Gutiérrez, comunicó la conclusión de la obra, por lo que solicita sea elevado al Comité Técnico, a través de acuerdo, para proceder a la elaboración del libro blanco</p>
<p>Construcción de Muro de Retención (Gavión-Concreto) en la Colonia FOVISSTE - Paraíso</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido, cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$1,557,305.44, fue ejercido la cantidad de \$1,522,292.71, teniendo una economía por la cantidad de \$35,012.73. Así mismo, mediante Oficio No. SOP/DI/DSYCO/0865/0119/2020, de fecha fecha 20 de mayo de 2020, el Secretario de Obras Públicas del municipio de Tuxtla Gutiérrez, comunicó la conclusión de la obra, por lo que solicita sea elevado al Comité Técnico, a través de acuerdo, para proceder a la elaboración del libro blanco</p>
<p>Construcción de Muro de Contención y Escalinatas en Libramiento Sur Poniente esquina con 2a. Poniente Sur, Colonia Francisco I. Madero</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido, cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$748,172.75, fue ejercido la cantidad de \$733,829.68, teniendo una economía por la cantidad de \$14,343.07. Así mismo, mediante Oficio No. SOP/DI/DSYCO/0865/0119/2020, de fecha fecha 20 de mayo de 2020, el Secretario de Obras Públicas del municipio de Tuxtla Gutiérrez, comunicó la conclusión de la obra, por lo que solicita sea elevado al Comité Técnico, a través de acuerdo, para proceder a la elaboración del libro blanco</p>
<p>Construcción de Muro de Contención en Calzada al Sumidero esquina Calle Malpaso, Colonia las Casitas</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido, cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$941,574.16, fue ejercido la cantidad de \$933,267.98, teniendo una economía por la cantidad de \$8,306.18. Así mismo, mediante Oficio No. SOP/DI/DSYCO/0865/0119/2020, de fecha fecha 20 de mayo de 2020, el Secretario de Obras Públicas del municipio de Tuxtla Gutiérrez, comunicó la conclusión de la obra, por lo que solicita sea elevado al Comité Técnico, a través de acuerdo, para proceder a la elaboración del libro blanco</p>
<p>Rehabilitación del Interceptor de Alivio de Alejamiento de la 16 Oriente Norte</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido, cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$3,355,232.76, fue ejercido la cantidad de \$3,289,999.97, teniendo una economía por la cantidad de \$65,232.82. Así mismo, mediante Oficio No. SOP/DI/DSYCO/0865/0119/2020, de fecha fecha 20 de mayo de 2020, el Secretario de Obras Públicas del municipio de Tuxtla Gutiérrez, comunicó la conclusión de la obra, por lo que solicita sea elevado al Comité Técnico, a través de acuerdo, para proceder a la elaboración del libro blanco</p>


JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
<p>Rehabilitación de Puente Vehicular y Ampliación del Cauce de Arrollo en la 5a. Ponierte Norte, Barrio Niño de Atocha</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido, cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$3,451,413.01, fue ejercido la cantidad de \$3,384,307.85, teniendo una economía por la cantidad de \$67,105.16. Así mismo, mediante Oficio No. SOP/D/DSYCO/0865/019/2020, de fecha fecha 20 de mayo de 2020, el Secretario de Obras Públicas del municipio de Tuxtla Gutiérrez, comunicó la conclusión de la obra, por lo que solicita sea elevado al Comité Técnico, a través de acuerdo, para proceder a la elaboración del libro blanco</p>
<p>Construcción de Desagüe Pluvial, para Reducir Riesgos de Inundación y Deslaves, ubicado en la Calle Revolución, Barrio la Libertad, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido. El libro blanco en proceso de solventación de las correcciones que fueron realizadas por la Secretaría de Honestidad y Función Pública</p>
<p>Construcción de Muro de Contención y Dren Pluvial, para Reducir Riesgos de Deslaves e Inundación, ubicado en la Ribera Agua Azul, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido. El libro blanco en proceso de solventación de las correcciones que fueron realizadas por la Secretaría de Honestidad y Función Pública</p>
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos de Deslaves en el km 11+ 166.72 (Tramo Ejido Agustín Rubio-Ejido Ignacio Zaragoza), del Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido. El libro blanco en proceso de solventación de las correcciones que fueron realizadas por la Secretaría de Honestidad y Función Pública</p>
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos por Deslaves en la carretera Ixhuatán-Barrio la Libertad (km 0+505.75), del Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido. El libro blanco en proceso de solventación de las correcciones que fueron realizadas por la Secretaría de Honestidad y Función Pública</p>
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos por Deslaves en la Calle Belisario Domínguez del Barrio la Libertad, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas.</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido. El libro blanco en proceso de solventación de las correcciones que fueron realizadas por la Secretaría de Honestidad y Función Pública</p>
<p>Construcción de Muro de Contención en la Calle Tzú (Noche), para Reducir Riesgos de Deslaves ubicado en la Ciudad Rural Sustentable, Sector 1, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas.</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido. El libro blanco en proceso de solventación de las correcciones que fueron realizadas por la Secretaría de Honestidad y Función Pública</p>
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos de Deslaves en el kilómetro 06+710.35 (Tramo Ixhuatán-Santa Anita), ubicado en la Cabecera Municipal del Municipio de Ixhuatán, Chiapas.</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido. El libro blanco en proceso de solventación de las correcciones que fueron realizadas por la Secretaría de Honestidad y Función Pública</p>
<p>Construcción de Muro de Contención en la Calle Jama (Sol), para Reducir Riesgos de Deslaves ubicado en la Ciudad Rural Sustentable, Sector 1, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido. El libro blanco en proceso de solventación de las correcciones que fueron realizadas por la Secretaría de Honestidad y Función Pública</p>
<p>Construcción de Muro de Contención de Concreto Armado, para Reducir Riesgos de Deslaves y Asentamientos en la Calle Juan Escutia del Barrio Siglo XX, Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido. El libro blanco en proceso de solventación de las correcciones que fueron realizadas por la Secretaría de Honestidad y Función Pública</p>
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducción de Riesgo del inundación en la Escuela Primaria Justo Sierra Méndez del Barrio Centro, Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido. El libro blanco en proceso de solventación de las correcciones que fueron realizadas por la Secretaría de Honestidad y Función Pública</p>

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos de Deslaves ubicado en la Calle Mi Sui (Gato) en la Ciudad Rural Sustentable, Sector 1, del Municipio de Ixhuitán, Chiapas.</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido. El libro blanco en proceso de solventación de las correcciones que fueron realizadas por la Secretaría de Honestidad y Función Pública</p>
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos de Deslaves ubicado en la Ribera Pojayaí Segunda Sección, del Municipio de Ixhuitán, Chiapas</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido. El libro blanco en proceso de solventación de las correcciones que fueron realizadas por la Secretaría de Honestidad y Función Pública</p>
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos de Deslaves en el kilómetro 1+063.34 (Tramo Ixhuitán-Eljido Santa Anita), ubicado en la Cabecera Municipal del Municipio de Ixhuitán, Chiapas.</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido. El libro blanco en proceso de solventación de las correcciones que fueron realizadas por la Secretaría de Honestidad y Función Pública</p>
<p>Construcción de Muro de Contención y Enmallado Perimetral para Reducir Riesgos de Deslaves en la Ribera Pojayaí 2da. Sección, del Municipio de Ixhuitán, Chiapas.</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido. El libro blanco en proceso de solventación de las correcciones que fueron realizadas por la Secretaría de Honestidad y Función Pública</p>
<p>Reconstrucción en sifoneo, limpieza y desazolve del pozo no. 4, en cabecera municipal (pozo no. 4), ubicado en el municipio de Chiapa de Corzo.</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido, pendiente la elaboración del libro blanco</p>



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUIDO TRIESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	METAS ANUALES	ALCANZADAS PERIODO	% CUMPLIMIENTO	SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO OPERATIVO (PESOS)	REFERENCIA						
										MUNICIPIO	LOCALIDAD	HEJER	NOMBRE	PERSONA		
PROTECCIÓN AMBIENTAL																
PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE						0.00	000 000.00	000 000.00	.00							
PROYECTOS:																
Tipo de Aportación: Estatal																
INVENTARIO DE SITIOS CONTAMINADOS POR LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS						0.00	000 000.00	000 000.00	0.00	Coahuila Estatal	Coahuila Estatal					
Recopilación de información con autoridades municipales	Ficha técnica	124.00	124.00	0.000	0.00											
Evaluación de sitios de disposición final de residuos sólidos	Vista	116.00	116.00	0.000	0.00											
Sistematización de información obtenida en campo	Base de datos	1.00	1.00	0.000	0.00											
Inventario de sitios contaminados en el estado	Documento	1.00	1.00	0.000	0.00											

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LLO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
Inventario de sitios contaminados por la disposición final de residuos sólidos en el estado de Chiapas	No presenta avance, toda vez que el proyecto fue autorizada recientemente

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]