

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				CUMPLIMIENTO	CALCULO INICIAL (PESOS)	AFORTADAMIENTO (PESOS)	CALCULO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS									
		PROGRAMA ANUAL	INDIC. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. UOUE						MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
TRANSPORTE																				
TRANSPORTE POR CARRETERA											0.00	26 899 000.33	26 690 000.33	10 500 041.04						
PROYECTOS:																				
Tipo de Aportación: Estatal																				
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EC (BOCHIL-JITOTOL)-LA LAGUNITA; TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+100 EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS							0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	Bochil	La Lagunita	183	206	389					
Terracerías, drenaje y pavimento	KM	3.30	3.30	3.30	100.00															
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - LOS ALPES, DEL KM 0+000 AL KM 3+000 MUNICIPIO DE TUXTLA, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO DE MAGNITUD 0.2 OCURRIDO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017							0.00	7 657 000.00	7 657 000.00	2 282 000.00	Huixtla	Los Alpes	9	9	18					
Terracerías, drenaje y pavimento	KM	0.00	0.00		0.00															
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHICOMUSELO - SAN ANTONIO - VADO ANCHO - LAS FLORES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000 MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO DE MAGNITUD 0.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017							0.00	6 072 793.10	6 072 793.10	1 704 000.00	Chicomucelo	Vado Ancho-San Antonio-Las Flores	224	228	452					
Terracerías, drenaje y pavimento	KM	84.00	84.00	0.000	0.00															
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA)-CHAVARRIA-EL AJAJE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 25+000 MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO DE MAGNITUD 0.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017							0.00	2 772 362.07	2 772 362.07	810 000.00	Bochil	Luis Espinosa	540	550	1 090					
Terracerías, drenaje y pavimento	KM	75.00	75.00	0.000	0.00															
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA)-SANTA CRUZ - ALLENDE ESQUIPULAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000 MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO DE MAGNITUD 0.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017							0.00	1 320 172.41	1 320 172.41	350 000.00	Bochil	Luis Espinosa, Santa Cruz, Allende Esquipulas	332	325	657					
Terracerías y pavimento	KM	40.00	40.00	0.000	0.00															
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA)-LA LAGUNA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO DE MAGNITUD 0.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017							0.00	1 058 137.93	1 058 137.93	312 000.00	Bochil	Luis Espinosa-La Laguna	204	236	440					
Terracerías y pavimento	KM	10.00	10.00	0.000	0.00															
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 60+540 SOBRE EL CAMINO: LAS LIMAS-REVOLUCION MEXICANA- LA INDEPENDENCIA-LA CONCORDIA, SUBTRAMO REVOLUCION MEXICANA-LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE VILLA CORZO, CHIAPAS; PARA MITIGACION DE RIESGO POR COLAPSO							0.00	7 876 760.75	7 876 760.75	4 041 841.84	Villa Corzo	Las- Revolución Mexicana	4 175	3 814	7 989					
Subestructura, superestructura, apoyos, terracerías, pavimento, señalamiento, trabajos diversos, obra de desvío y obras complementarias	M3	1 992.00	1 992.00	0.000	0.00															
CAMINO E.C.(BOCHIL-PICHUCALCO)-GATE-SIMOJOVEL-HUITHUAPAN, RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DEL KM 0+000 AL 44+000 (T.A.), DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO DE MAGNITUD 0.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017							0.00	10 315 254.78	10 315 254.78	0.00	Simojovel	Bochil-Pichucalco								
Terracerías, drenaje y pavimento	KM	132.00	132.00	0.000	0.000															

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE CORDOVALIO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS WAMIEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
<p>Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil-Jitotol)-la Lagunita; tramo del km 0+000 al km 1+100 en el municipio de Bochil Chiapas</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido, pendiente la elaboración del libro blanco</p>
<p>Reconstrucción del camino: E.C. (Tapachula - Arriaga) - los Alpes, del km 0+000 al km 3+000 municipio de Huixtla, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de Magnitud 8.2 ocurrido el 07 de Septiembre de 2017</p>	<p>El presupuesto devengado corresponde al anticipo de la obra del 30%. No presenta avance, debido a que se encuentran en proceso de contratación, toda vez que el proyecto fue autorizada recientemente</p>
<p>Reconstrucción del camino: Chicomuselo - San Antonio - Vado Ancho - las Flores, del km 0+000 al km 28+000 municipio de Chicomuselo, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 el 07 de septiembre de 2017</p>	<p>El presupuesto devengado corresponde al anticipo de la obra del 30%. No presenta avance, debido a que se encuentran en proceso de contratación, toda vez que el proyecto fue autorizada recientemente</p>
<p>Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa)-Chavarría-el Amate, tramo del km 0+000 al km 25+000 municipio de Bochil, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 el 07 de septiembre de 2017.</p>	<p>El presupuesto devengado corresponde al anticipo de la obra del 30%. No presenta avance, debido a que se encuentran en proceso de contratación, toda vez que el proyecto fue autorizada recientemente</p>
<p>Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - la Laguna, del km 0+000 al km 5+000, municipio de Bochil, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 el 07 de septiembre de 2017.</p>	<p>El presupuesto devengado corresponde al anticipo de la obra del 30%. No presenta avance, debido a que se encuentran en proceso de contratación, toda vez que el proyecto fue autorizada recientemente</p>
<p>Reconstrucción del puente vehicular ubicado en el km 68+540 sobre el camino: las Limas-Revolución Mexicana- la Independencia - la Concordia, subtramo Revolución Mexicana – la Independencia, municipio de Villa Corzo, Chiapas; para mitigación de riesgo de colapso</p>	<p>El presupuesto devengado corresponde al pago de la estimación 1, con su respectiva retención. No presenta avance, debido a que se encuentran en proceso de contratación, toda vez que el proyecto fue autorizada recientemente</p>
<p>Camino E.C.(Bochil-Pichucalco)-Cate-Simojovel-Huitinapan, reconstrucción del tramo del km 0+000 al 44+000 (t.a.), del municipio de Simojovel, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 el 07 de septiembre de 2017</p>	<p>No presenta avance, toda vez que el proyecto fue autorizada recientemente</p>



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRID)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
		PROGRAN ANUAL	BIEN ANUAL	ALCANZAR EL PERIODO	% CUMPLIM BIEN					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
TRANSPORTE										0.00	40 060 049.54	40 060 049.54	40 199 977.81				
TRANSPORTE POR CARRETERA																	
PROYECTOS:																	
Tipo de Aportación: Federal																	
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: ZAPOTILLO-MIGUEL HIDALGO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500, MPIO. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO CON MAGNITUD DE 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	M3	30 012.68	30 012.68	30 012.68	100.00	0.00	2 895 607.98	2 895 607.98	2 834 585.44	Chiapa de Corzo	Zapotillo-Miguel Hidalgo	879	862	1 741			
Excavaciones en corte, acarreo de material, concreto hidráulico, operación de terrado, conformación y afinamiento para acabado superficial																	
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA; SAN JUAN CANCUC-TENEJAPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 29+000 (T.A.) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS; AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO CON MAGNITUD DEL 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017						0.00	15 270 000.00	15 270 000.00	15 000 000.00	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc-Tenejapa	4 371	3 954	8 325			
Terraceñas, drenaje y pavimento	KM	87.00	87.00	85.00	97.70												
REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR API (RECINTO PORTUARIO, PUERTO CHIAPAS) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, AFECTADO POR EL SISMO DE MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017						0.00	22 712 441.58	22 712 441.58	22 305 392.37	Tapachula	Puerto Chiapas	184 693	171 348	356 039			
Demantelamiento de elementos estructurales, de acero, concreto de la sub y super estructura, reconstrucción de muros de contención y aproches	Lote	1.00	1.00	0.004	0.40												

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LIO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL
DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Reconstrucción del Camino Rural: Zapotillo-Miguel Hidalgo, tramo del Km 0+000 al Km 3+500, Mpio. de Chiapa de Corzo, Chiapas, afectado por la ocurrencia del Sismo con magnitud de 8.2 el 07 de Septiembre de 2017	Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 98.23%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de estimaciones 1, 2 y 03 adicional finiquito. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$2,385,607.98, fue ejercido la cantidad de \$2,834,585.44, teniendo una economía por la cantidad de \$51,022.54
Reconstrucción de la Carretera Alimentadora: San Juan Cancuc-Tenejapa, tramo del km 0+000 al km 29+000 (ta.) del Municipio de San Juan Cancuc, Chiapas; afectado por la ocurrencia del Sismo con Magnitud del 8.2 el 07 de Septiembre de 2017	Presenta un avance físico del 97% y un avance financiero del 68.30%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de estimaciones 1,2,3,4, 4 adicional, 5 y 05 adicional finiquito, con sus respectivas retenciones. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$15,270,000.00, fue ejercido la cantidad de \$15,000,000.00, teniendo una economía por la cantidad de \$270,000.00
Rehabilitación del Puente vehicular API (Recinto Portuario, Puerto Chiapas) ubicado en el municipio de Tapachula, Chiapas, afectado por el Sismo de Magnitud 8.2 ocurrido el 07 de Septiembre de 2017	Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 98.47%, el importe ejercido corresponde al 50% del anticipo de la obra y pago de estimaciones 1 y 2 con sus respectivas retenciones a terceros, por lo que del importe autorizado por la cantidad de \$ 22,712,441.56 fue ejercido la cantidad de \$22,365,392.37, teniendo una economía de \$347,049.19. Cabe destacar que con Oficio No. SOP/SDUyP/0261/2020, de fecha 12 de junio de 2020, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas, solicitó que se informará a los miembros del Comité Técnico del fideicomiso FOGIRD, que el proyecto estaba concluido