


JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Reconstrucción en sifoneo, limpieza y desazolve del pozo no. 4, en cabecera municipal (pozo no. 4), ubicado en el municipio de Chiapa de Corzo.	El proyecto se encuentra concluido, pendiente la elaboración del libro blanco
Reconstrucción en sifoneo, limpieza y desazolve del pozo no. 5, en cabecera municipal (pozo no. 5), ubicado en el municipio de Chiapa de Corzo.	El proyecto se encuentra concluido, pendiente la elaboración del libro blanco
Reconstrucción en sifoneo, limpieza y desazolve del pozo no. 6, en cabecera municipal (pozo no. 6), ubicado en el municipio de Chiapa de Corzo.	El proyecto se encuentra concluido, pendiente la elaboración del libro blanco
Reconstrucción en sifoneo, limpieza y desazolve del pozo no. 6, en cabecera municipal (pozo no. 7), ubicado en el municipio de Chiapa de Corzo.	El proyecto se encuentra concluido, pendiente la elaboración del libro blanco
Reconstrucción de la línea de conducción del sistema de agua potable en la cabecera municipal (colonia Revolución) del municipio de Ostucan, Chiapas	El proyecto se encuentra concluido, pendiente la elaboración del libro blanco
Reconstrucción de la línea de conducción del sistema de agua potable en la cabecera municipal (colonia independencia) del municipio de Ostucan, Chiapas	El proyecto se encuentra concluido, pendiente la elaboración del libro blanco
Reconstrucción de la línea de conducción del sistema de agua potable en varias colonias (blvd. Andrés Serra Rojas entre libramiento sur y pról. De la 9a sur a la altura de la gasolinera), en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	El presupuesto devengado corresponde al anticipo de la obra del 30%. No presenta avance, debido a que se encuentran en proceso de contratación, toda vez que la obra fue autorizada recientemente
Reconstrucción del sistema de agua potable en la colonia bienestar social (avenida 16 de septiembre entre calle venustiano carranza y 17 oriente; 17 oriente entre avenida 16 de septiembre y 9 sur; 9sur entre 17 oriente y 15 oriente), ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, afectada por la ocurrencia del sismo con magnitud 8.2 el 07 de septiembre de 2017	El presupuesto devengado corresponde al anticipo de la obra del 30%. No presenta avance, debido a que se encuentran en proceso de contratación, toda vez que la obra fue autorizada recientemente
Reconstrucción de la captación y línea de conducción del sistema de agua potable ubicado en la localidad de Nicolás Ruiz del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas	El presupuesto devengado corresponde al anticipo de la obra del 30%. No presenta avance, debido a que se encuentran en proceso de contratación, toda vez que la obra fue autorizada recientemente
Rehabilitación, de los tanques de almacenamiento al centro y las flores y cruce aéreo del sistema de agua potable en la localidad de Tonalá del municipio de Tonalá, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo con magnitud de 8.2 el 07 de septiembre del 2017	El presupuesto devengado corresponde al anticipo de la obra del 30%. No presenta avance, debido a que se encuentran en proceso de contratación, toda vez que la obra fue autorizada recientemente



Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas
 Indicadores de Resultados al Segundo Trimestre del 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	META		SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS			
			ALCANZADA PERÍODO	% CUMPLIMIENTO					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD												
URBANIZACIÓN					0.00	10 980 542.34	10 880 542.34	7 585 744.04				

PROYECTOS:

Tipo de Aportación: Federal

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO Rehabilitación de oficinas administrativas, reparación de fachadas del inmueble referente a las acciones de demolición, reconstrucción de muros de cóncre, acabados y reparación de instalaciones hidro-sanitarias y eléctricas	M2	1.00	1.00	1.000	100.00	0.00	4 770 000.00	4 770 000.00	4 620 893.99	Tapachula	Cabeceza Municipal	4 582	4 527	9 109
REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA MOSCA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, PARA REFUGIO TEMPORAL EN EMERGENCIAS Y DESASTRES Reparación de fachadas del inmueble, referente a las acciones de enmallado, acabados, limpieza general, reparación de instalaciones hidro-sanitarias y eléctricas	Pieza	1.00	1.00	0.008	0.80	0.00	6 227 633.28	6 227 633.28	3 084 850.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 670 221	2 573 587	5 252 808

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO


LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LIO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MARCEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Rehabilitación de Edificio de la Secretaría de Economía y del Trabajo	Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero 94.76%, el presupuesto devengado corresponde al 50% de anticipo de la obra y pago de estimaciones 01 y 02, con sus respectivas retenciones.
Rehabilitación y Acondicionamiento de las Antiguas Instalaciones de la Mosca, ubicada en el Municipio de Chiapa de Corzo, para Refugio Temporal en Emergencias y Desastres	Presenta un avance físico del 80% y un avance financiero del 50%, el presupuesto devengado corresponde al pago del anticipo de la obra, que corresponden a los trabajos de demolición, firmes de concreto, construcción de rampas, instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, entre otros



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGURO TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS)	AFERTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAMA ANUAL	MODIFICACIONES	ALTERNATIVAS PERIÓDICO	N.º DE BENEFICIARIOS					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD														
VIVIENDA						0.00	361 082 120.00	361 082 120.00	69 150 815.32					
PROYECTOS:														
Tipo de Aportación: Estatal														
CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE 3,169 ACCIONES DE VIVIENDA (1,518 CON CLASIFICACIÓN DE DAÑO TOTAL Y 1,650 DE DAÑO PARCIAL) AFECTADOS POR EL SISMO DE MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN 97 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS						0.00	350 000 000.00	350 000 000.00	68 089 507.65	Coahuila Estatal	Coahuila Estatal	2 079 221	2 573 587	5 252 808
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL SISMO DE MAGNITUD 6.5, OCURRIDO EL DÍA 01 DE FEBRERO DE 2019	Pieza	3 160.00	3 160.00	1 282.00	40.57									
Compra de paquetes de materiales para daños menores y daños parciales	Paquetes	60.00	60.00	60.00	100.00	0.00	1 082 120.00	1 082 120.00	1 061 307.47	Coahuila Estatal	Coahuila Estatal	165	135	300
PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES (CONCRETO Y ZAMPEADO) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO (SOLAR) PARA LAS VIVIENDAS REUBICADAS EN EL PREDIO EL PORVENIR, EN LA LOCALIDAD DEL JOBO. MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS						0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo			
Pavimentación de vialidades tipo mixto (concreto y zampeado) construcción de guarniciones y banquetas con concreto y colocación de alumbrado	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00								

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LIO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL
DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
<p>Construcción y/o Reparación de 3,180 acciones de Vivienda (1,510 con clasificación de daño total y 1,650 de daño parcial) afectados por el Sismo de Magnitud 8.2 ocurrido el 07 de Septiembre de 2017, en 97 Municipios del Estado de Chiapas</p>	<p>Presenta un avance financiero del 24.28%. El presupuesto devengado corresponde a 50 contratos de los cuales 46 de ellos se ha cubierto el anticipo.</p>
<p>Atención de viviendas afectadas por el sismo de magnitud 6.5, ocurrido el día 01 de febrero de 2019</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 98.07%. El presupuesto devengado corresponde a la adquisición de paquetes de materiales y de indirectos de obra pública. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$1,082,120.00, fue ejercido la cantidad de \$1,061,307.47, teniendo una economía por la cantidad de \$20,812.53</p>
<p>Pavimentación de vialidades (concreto y zampeado) construcción de guarniciones y banquetas con concreto y colocación de alumbrado público tipo (solar) para las viviendas reubicadas en el predio el porvenir, en la localidad del Jobo, Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas</p>	<p>No presente avance, debido a que a través de Acuerdo No. PROVICH.04.ORD.01/2019, el Comité de Obra Pública de Promotora de Vivienda Chiapas, autorizó llevar a cabo el procedimiento de contratación de la obra pública a precio unitario y tiempo determinado, mediante el proceso de Licitación Pública Estatal.</p>



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUINDO TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				FALDO INICIAL (PESOS)	AFORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
		PROGRAMA ANUAL	ICOP ANUAL	ACANZ AL PERIODO	% CUMPLIM. ICOP					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PREVENIA		
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																
ABASTECIMIENTO DE AGUA						0.00	11 744 607.20	11 744 607.20	0 038 101.48							
PROYECTOS:																
Tipo de Aportación: Federal																
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDENA (RANCHO HUEVO), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE	Metros	150.00	150.00	45.00	30.00	0.00	2 623 789.33	2 623 789.33	1 410 292.45	San Cristobal de las Casas	Rancho Huevo	165	174	539		
Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipo eléctrico, tren de descarga																
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE BASE AEREA MILITAR No.6 EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE	Metros	150.00	150.00	145.50	97.00	0.00	2 328 895.64	2 328 895.64	1 663 725.27	Tuxtla Gutiérrez	Base Aérea Militar No.6	3 312	4 936	8 280		
Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipo eléctrico, tren de descarga																
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE LA 7/A REGIÓN MILITAR EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE	Metros	150.00	150.00	150.00	100.00	0.00	2 328 895.64	2 328 895.64	2 283 817.02	Tuxtla Gutiérrez	Cuartel de la 7/A Región Militar	4 360	6 540	10 600		
Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipo eléctrico, tren de descarga																
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE AEREA NO.17 COPALAR, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COPALAR DEL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE	Metros	150.00	150.00	150.00	100.00	0.00	2 309 017.58	2 309 017.58	2 284 035.44	Tuxtla Gutiérrez	San Antonio Copalar	69	72	141		
Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipo eléctrico, tren de descarga																
MOVIMIENTO DE LADERA EN LA COLOMIA 6 DE JUNIO, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULARIZACIÓN (SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA)	MIL	307.00	307.00	307.00	100.00	0.00	2 154 089.10	2 154 089.10	1 900 739.22	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	98	94	190		
Línea de conducción y red de distribución																
PROYECTOS POR DESIGNAR FEDERAL						0.00		0.00	0.00							
GASTOS OPERATIVOS	Pago	12.00	12.00	6.00	50.00		0.00	0.00	316 702.08							
Pago de honorarios fiduciarios																

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
LIC. JOSÉ JOSÉ CORDOVA LIO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL
DR. LUIS DANIEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
<p>Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento ubicado en las instalaciones de la SEDENA (Rancho Nuevo), San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para Mitigar Riesgos por Estiaje</p>	<p>Presenta un avance físico del 30% y un avance financiero del 54%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de la estimación 01, con su respectiva retención. Mediante Oficio No. CCEIH/DSIH/0264/000569/2020, de fecha 30 de Junio de 2020, el Director General de la Comisión de Caminos comunicó que se encuentra en proceso de rescisión del contrato de obra por incumplimiento; así también, se formalizo un convenio de sesión de derechos, para que otra empresa concluya con las metas del contrato</p>
<p>Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento ubicado en las Instalaciones de Base Aérea Militar No.6 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para Mitigar Riesgos por Estiaje</p>	<p>Presenta un avance físico del 97% y un avance financiero del 72%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pagos de las estimaciones 1, 2 y 3 con sus respectivas retenciones. Cabe destacar que debido a los extractos rocosos de la zona y a los problemas técnicos y jurídicos de la empresa, se ha retrasado la ejecución de la obra, reprogramandola para el 15 de mayo de 2020</p>
<p>Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento ubicado en las Instalaciones del Cuartel General de la 7/A Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para Mitigar Riesgos por Estiaje</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 98.05%. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$2,328,895.64, fue ejercido la cantidad de \$2,283,617.02, teniendo una economía por la cantidad de \$45,278.62</p>
<p>Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento ubicado en las Instalaciones de la Base Aérea No.17 Copalar, ubicado en la Localidad de San Antonio Copalar del Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, para Mitigar Riesgos por Estiaje</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 88.24%. La obra se encuentra concluida físicamente. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$2,264,035.44, fue ejercido la cantidad de \$44,982.14</p>
<p>Movimiento de Ladera en la Colonia 6 de Junio, en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Construcción de Línea de Conducción y Tanque de Regularización (Sistema de Agua Potable Segunda Etapa)</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 88.24%. La obra se encuentra concluida físicamente. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$2,154,089.1, fue ejercido la cantidad de \$1,900,739.22, teniendo una economía por la cantidad de \$253,349.78</p>
<p>Gastos de Operación</p>	<p>El importe devengado de \$316,782.08 corresponde al pago de los honorarios fiduciarios, comisiones cobradas por S.P.E.I. e I.V.A. de la comisión por las transferencias bancarias de las instrucciones de pago solicitadas a la fiduciaria banco azteca, S.A. IBM. Cabe señalar que se obtuvieron rendimientos por la cantidad de \$9,123,922.42 generados por la inversión del patrimonio</p>