

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN/TIPO DE PROYECTO PROYECTOS/ METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				BALANCE AL PERÍODO	% CUMPLIM. MDDP	GASTO ORIGINAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	GASTO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS										
		PROGRAMA ANUAL	MESES ANUALES	ALCANJE AL PERÍODO								MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA						
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>																						
<b>URBANIZACIÓN</b>												3 934 230.55	177 114.93	4 111 345.48	3 661 330.41							
<b>PROYECTOS:</b>																						
Tipo de Aportación: Federal y Estatal																						
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO Rehabilitación de oficinas administrativas, reparación de fachadas del inmueble referente a las acciones de demoliciones, reconstrucción de muros de covitec, acabados y reparación de instalaciones hidro-caritarias y eléctricas	Metro Cuadrado	1.00	1.00	1.000	100.00	771 447.32 771 447.32 0.00	100.00	177 114.93 0.00 177 114.93	948 562.25 771 447.32 177 114.93	698 547.18 521 432.25 177 114.93	Tapachula	Tapachula	4 562	4 527	9 109							
Tipo de Aportación: Federal																						
REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA MOSCA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, PARA REFUGIO TEMPORAL EN EMERGENCIAS Y DESASTRES Reparación de fachadas del inmueble, referente a las acciones de enmallado, acabados, limpieza general, reparación de instalaciones hidro-caritarias y eléctricas	Pieza	1.00	1.00	0.59	56.00			3 162 783.23	0.00	3 162 783.23	3 162 783.23	Coahuila	Coahuila	2 679 221	2 573 567	5 252 808						

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO



LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LÍO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. JOSÉ MANUEL GARCÍA MORENO

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Rehabilitación de Edificio de la Secretaría de Economía y del Trabajo	El proyecto se encuentran concluido; asimismo, se tuvo economías del recurso Estatal por la cantidad de \$ 72,900.14 que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos.
Rehabilitación y Acondicionamiento de las Antiguas Instalaciones de la Mosca, ubicada en el Municipio de Chiapa de Corzo, para Refugio Temporal en Emergencias y Desastres	Presenta un bajo avance en razón del proceso de integración documental de la terminación anticipada del proyecto, que fue comunicado a través de oficio Número SOP/SDUY/P/0353/2020, por el Encargado Provisional de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2009

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGORD)

PROGRAMA DE INVERSIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN	IMPORTE MILPA	PROYECTO ANUAL	MÉTRICA ANUAL	MÉTRICA		BALANCE FINANCIERO	ACTIVACIONES FINANCIERAS	MATERIALES FINANCIEROS	COSTO DE OPERACIÓN (FINANCIERAS)	POBLACIÓN									
				ALCANCE (MÉTRICA)	SEGUIMIENTO MÉTRICA					MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	URBANO	RURAL	TOTAL				
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>																			
<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>											2 726 783.87	20 742 020.54	28 511 413.41	15 215 070.46					
<b>PROYECTOS:</b>																			
<b>Tipo de Aportación: Federal y Estatal</b>																			
<b>CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDENA (RANCHO NUEVO), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE</b>											1 317 400.61	1 213 400.61	7 510 207.11	121 903.77	San Cristóbal de las Casas	Rancho Nuevo	165	174	339
Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipamiento, fondo de descarga											1 317 400.65	0.00	1 317 400.65	123 903.77					
Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipamiento, fondo de descarga											0.00	1 213 400.61	1 213 400.61	0.60					
<b>CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE BASE ÁEREA MILITAR No. 9 EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE</b>											665 170.37	665 170.37	1 310 310.71	402 230.52	Tuxtla Gutiérrez	Base Aérea Militar No. 9	3 312	4 909	8 221
Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipamiento, fondo de descarga											665 170.37	0.00	665 170.37	0.60					
Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipamiento, fondo de descarga											0.00	665 170.37	665 170.37	402 230.52					
<b>Tipo de Aportación: Federal</b>																			
<b>CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE LA 7ª REGIÓN MILITAR EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE</b>											302 033.00	0.00	302 033.00	319 555.31	Tuxtla Gutiérrez	Cuartel de la 7ª Región Militar	4 300	6 540	10 840
Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipamiento, fondo de descarga											302 033.00	0.00	302 033.00	319 555.31					
<b>CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE ÁEREA No. 17 COPALAR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COPALAR DEL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE</b>											110 029.01	0.00	110 029.01	69 040.07	Tuxtla Gutiérrez	San Antonio Copalar	09	72	141
Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipamiento, fondo de descarga											110 029.01	0.00	110 029.01	69 040.07					
<b>MOVIMIENTO DE LADERA EN LA COLONIA 6 DE JUNIO, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULARIZACIÓN (SISTEMA Línea de conducción y red de distribución)</b>											253 319.03	0.00	253 319.03	0.00	Tuxtla Gutiérrez	El Jeco	05	04	100
Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipamiento, fondo de descarga											253 319.03	0.00	253 319.03	0.00					
<b>PROYECTOS POR DESIGNAR FEDERAL</b>																			
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>																			
Pago de honorarios profesionales											12 000.00	12 000.00	6 000.00	50 000.00					
<b>Tipo de Aportación: Estatal</b>																			
<b>RECONSTRUCCIÓN EN SIFÓN, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL POZO No. 4, EN CABECERA MUNICIPAL (POZO No. 4), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO.</b>											0.00	307 314.00	307 314.00	307 314.00	Chiapa de Corzo	Cabecera Municipal	120 000	122 010	240 000
Sifón, limpieza y desazolve en pozo											0.00	307 314.00	307 314.00	307 314.00					
<b>RECONSTRUCCIÓN EN SIFÓN, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL POZO No. 5, EN CABECERA MUNICIPAL (POZO No. 5), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO.</b>											0.00	307 314.00	307 314.00	307 314.00	Chiapa de Corzo	Cabecera Municipal	120 000	122 010	240 000
Sifón, limpieza y desazolve en pozo											0.00	307 314.00	307 314.00	307 314.00					
<b>RECONSTRUCCIÓN EN SIFÓN, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL POZO No. 6, EN CABECERA MUNICIPAL (POZO No. 6), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO.</b>											0.00	307 314.00	307 314.00	307 314.00	Chiapa de Corzo	Cabecera Municipal	120 000	122 010	240 000
Sifón, limpieza y desazolve en pozo											0.00	307 314.00	307 314.00	307 314.00					
<b>RECONSTRUCCIÓN EN SIFÓN, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL POZO No. 7, EN CABECERA MUNICIPAL (POZO No. 7), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO.</b>											0.00	309 631.00	309 631.00	309 631.00	Chiapa de Corzo	Cabecera Municipal	120 000	122 010	240 000
Sifón, limpieza y desazolve en pozo											0.00	309 631.00	309 631.00	309 631.00					
<b>RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL (COLOMIA REVOLUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OSTUACÁN, CHIAPAS</b>											0.00	410 000.00	410 000.00	410 000.00	Ostucán	Cabecera Municipal (Col. Revolución)	3 728	3 542	7 310
Reposición de tubería de hierro galvanizado de 3 pulgadas y reposición de tubería por de 1 1/2"											330 000.00	330 000.00	330 000.00	100 000.00					
<b>RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL (COLOMIA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE OSTUACÁN, CHIAPAS</b>											0.00	612 000.00	612 000.00	612 000.00	Ostucán	Cabecera Municipal (Col. Independencia)	3 728	3 542	7 310
Reposición de tubería de hierro galvanizado de 3 pulgadas y reposición de tubería por de 1 1/2"											350 000.00	350 000.00	350 000.00	100 000.00					
<b>RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OSTUACÁN, CHIAPAS</b>											0.00	612 000.00	612 000.00	612 000.00	Ostucán	Cabecera Municipal	3 728	3 542	7 310
Reconstrucción de captación, reposición de tubería de acero galvanizado y tubería por cemento											220 000.00	220 000.00	220 000.00	100 000.00					
<b>RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS COLONIAS (BLVD. ANDRÉS SERRA ROJAS ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y PROJ. DE LA SURA A LA ALTURA DE LA GASOLINERA), EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS</b>											0.00	8 400 222.68	8 400 222.68	6 110 004.01	Tuxtla Gutiérrez	Cabecera Municipal	170 613	410 007	580 710
Reposición de tubería de acero galvanizado, incluye suministro y colocación de tramos especiales de tubería de diferentes diámetros											350 000.00	350 000.00	350 000.00	100 000.00					
<b>RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BIENESTAR SOCIAL (AVENIDA 10 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y 17 ORIENTE, 17 ORIENTE ENTRE AVENIDA 10 DE SEPTIEMBRE Y 8 SUR, SUR ENTRE 17 ORIENTE Y 19 ORIENTE), UBICADO EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, AFECTADA POR LA OCURRENCIA DEL SISMO CON MAGNITUD 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2007</b>											0.00	6 174 570.50	6 174 570.50	1 024 059.03	Tuxtla Gutiérrez	Cabecera Municipal	170 613	410 007	580 710
Reposición de tubería por, incluye suministro y colocación de las piezas especiales y los trabajos de mano de obra											610 000.00	610 000.00	610 000.00	71 000.00					
<b>RECONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS RUIZ DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS</b>											0.00	3 001 000.01	3 001 000.01	604 471.50	Venustiano Carranza	Nicolás Ruiz	10 610	49 847	60 460
Reposición de la cámara de concreto amarrado y de la tubería de acero galvanizado de la línea de conducción, así como mano de manoperona en trabajos de abastecimiento y caja de separación de aguas											720 000.00	720 000.00	720 000.00	40 000.00					




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2020


Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FGORD)

ORGANISMO DE INTERÉS PROYECTO/REVENDEDOR	MOTIVACIÓN					MATERIALES (PERSONAS)	MATERIALES (PERSONAS)	MATERIALES (PERSONAS)	PARTICIPANTES					
	INGRESO MENSUAL	PREVENCIÓN ANUAL	RECONSTRUCCIÓN ANUAL	ALICUOTA (DETALLE)	RECONSTRUCCIÓN MENSUAL				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL	
REHABILITACIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO EL CERRITO Y LAS FLORES Y CRUCE ÁZTECO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TONALÁ DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO CON MAGNITUD DE 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. Rehabilitación de los tanques de almacenamiento		2.00	2.00	1.00	50.00	0.00	2 593 897.10	2 593 897.10	1 694 204.00	Tonalá	Tonalá	11 469	20 740	30 209

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO  
LIZBETH GARCÍA CORDOVA LIS



SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL  
DR. JESÚS GARCÍA MORENO



## JUSTIFICACIONES


PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
<p>Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento ubicado en las Instalaciones de la SEDENA (Rancho Nuevo), San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para Mitigar Riesgos por Estiaje</p>	<p>Presenta un bajo avance debido a que se encuentra en proceso jurídico de rescisión de contrato de obra, por incumplimiento, el cual fue comunicado mediante oficio Número CCEEH/DG/DSIH/0404/000798/2020, de fecha 17 de septiembre de 2020, por el Director General de la Comisión de Caminos</p>
<p>Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento ubicado en las Instalaciones de Base Aérea Militar No.6 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para Mitigar Riesgos por Estiaje</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido; asimismo, se tuvo economías del recurso Estatal por la cantidad de \$165,879.85, que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos</p>
<p>Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento ubicado en las Instalaciones del Cuartel General de la 7/A Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para Mitigar Riesgos por Estiaje</p>	<p>Los proyectos se encuentran concluidos; asimismo, se tuvo economías por la cantidad total de \$343,610.64</p>
<p>Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento ubicado en las Instalaciones de la Base Aérea No.17 Copalar, ubicado en la Localidad de San Antonio Copalar del Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, para Mitigar Riesgos por Estiaje</p>	<p>Pendiente elaboración de los libros blancos</p>
<p>Movimiento de Ladera en la Colonia 6 de Junio, en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Construcción de Línea de Conducción y Tanque de Regularización (Sistema de Agua Potable Segunda Etapa)</p>	<p></p>
<p>Gastos de Operación</p>	<p>El importe devengado de \$318,498.88 corresponde al pago de los honorarios fiduciarios, comisiones cobradas por S.P.E.I. e I.V.A. de la comisión por las transferencias bancarias de las instrucciones de pago solicitadas a la fiduciaria banco azteca, S.A. IBM.</p> <p>Es importante comentar que en el presente ejercicio los honorarios fueron pagados con recurso Estatal.</p>
<p>Reconstrucción en sifoneo, limpieza y desazolve del pozo no. 4, en cabecera municipal (pozo no. 4), ubicado en el municipio de Chiapa de Corzo.</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido. Pendiente elaboración del libro blanco</p>
<p>Reconstrucción en sifoneo, limpieza y desazolve del pozo no. 5, en cabecera municipal (pozo no. 5), ubicado en el municipio de Chiapa de Corzo.</p>	
<p>Reconstrucción en sifoneo, limpieza y desazolve del pozo no. 6, en cabecera municipal (pozo no. 6), ubicado en el municipio de Chiapa de Corzo.</p>	
<p>Reconstrucción en sifoneo, limpieza y desazolve del pozo no. 7, en cabecera municipal (pozo no. 7), ubicado en el municipio de Chiapa de Corzo.</p>	
<p>Reconstrucción de la línea de conducción del sistema de agua potable en la cabecera municipal (colonia Revolución) del municipio de Ostuacán, Chiapas</p>	
<p>Reconstrucción de la línea de conducción del sistema de agua potable en la cabecera municipal (colonia Independencia) del municipio de Ostuacán, Chiapas</p>	
<p>Reconstrucción de la línea de conducción del sistema de agua potable en la cabecera municipal del municipio de Ostuacán, Chiapas</p>	




## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
<p>Reconstrucción del sistema de agua potable en varias colonias (blvd. Andrés Serra Rojas entre Ibramiento y administrativo) y administrativos que se han presentado en los trabajos de sur y pról. De la 9a sur a la altura de la gasolinera), en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas</p> <p>Reconstrucción del sistema de agua potable en la colonia bienestar social: (avenida 16 de septiembre entre calle venustiano carranza y 17 oriente; 17 oriente entre avenida 16 de septiembre y 9 sur, 9sur entre 17 oriente y 15 oriente), ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. afectada por la ocurrencia del sismo con magnitud 8.2 el 07 de septiembre de 2017</p> <p>Reconstrucción de la captación y línea de conducción del sistema de agua potable ubicado en la localidad de Nicolás Ruiz del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas</p> <p>Rehabilitación, de los tanques de almacenamiento el cerro y las flores y cruce aéreo del sistema de agua potable en la localidad de Tonalá del municipio de Tonalá, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo con magnitud de 8.2 el 07 de septiembre del 2017</p>	<p>Presenta un bajo avance debido a los problemas técnicos y administrativos que se han presentado en los trabajos de la obra</p>

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESES)	AFORTALAMIENTO (PESES)	SALDO FINAL (PESES)	GASTO DEVENGADO (PESES)	BENEFICIARIOS										
		PROGRAMA ANUAL	INDIC. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. INDIC.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA						
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>																				
<b>VIVIENDA</b>													341 105 184.81	.00	341 165 184.81	67 058 430.48				

PROYECTOS:	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	INDIC. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. INDIC.	SALDO INICIAL (PESES)	AFORTALAMIENTO (PESES)	SALDO FINAL (PESES)	GASTO DEVENGADO (PESES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>Tipo de Aportación: Estatal</b>														
CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE 3,160 ACCIONES DE VIVIENDA (1,510 CON CLASIFICACIÓN DE DAÑO TOTAL Y 1,650 DE DAÑO PARCIAL) AFECTADOS POR EL SISMO DE MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN 97 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS						330 083 084.81	0.00	330 083 084.81	66 897 131.01	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	2 670 221	2 573 587	5 252 808
Atención de viviendas afectadas por el sismo de magnitud 6.5, ocurrido el día 01 de febrero de 2019	Pieza	3 160.00	3 160.00	1 508.00	47.75	1 082 120.00	0.00	1 082 120.00	1 081 307.47	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	185	135	300
Compra de paquetes de materiales para daños menores y daños parciales	Paquete	60.00	60.00	60.00	100.00	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	0	0	
Pavimentación de vialidades (concreto y zampeado)														
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO (SOLAR) PARA LAS VIVIENDAS REUBICADAS EN EL PREDIO EL PORVENIR, EN LA LOCALIDAD DEL JOBO, MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS														
Obra		1.00	1.00	0.00	0.00									

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO  
 LIC. JOSE JORGE CÓRDOVALÍD

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL  
 DR. LUIS MARCEL GARCÍA MORENO

**JUSTIFICACIONES**

<b>PROYECTOS</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<p>Construcción y/o Reparación de 3,160 acciones de Vivienda (1,510 con clasificación de daño total y 1,650 de daño parcial) afectados por el Sismo de Magnitud 8.2 ocurrido el 07 de Septiembre de 2017, en 97 Municipios del Estado de Chiapas</p>	<p>Presenta un bajo avance, debido a la situación de contingencia por COVID19, lo que ocasionó el retraso en la verificación de vivienda por vivienda para hacer los levantamientos técnicos y elaborar los presupuestos</p>
<p>Atención de viviendas afectadas por el sismo de magnitud 6.5, ocurrido el día 01 de febrero de 2019</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido, cabe destacar que se tuvieron economías por la cantidad de \$20,812.53. que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos. Asimismo, mediante Acuerdo FOGIRD/13a. EXT.04/2020, de fecha fecha 03 de septiembre de 2020, se hizo de conocimiento al Comité Técnico la conclusión del proyecto, para proceder a la elaboración del libro blanco</p>
<p>Pavimentación de vialidades (concreto y zampeado) construcción de guarniciones y banquetas con concreto y colocación de alumbrado público tipo (solar) para las viviendas rubicadas en el predio el porvenir, en la localidad del Jobo, Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas</p>	<p>No presenta avance, por lo que a través de Oficio No. SPC/IGIRD/CRDS/713/2020, de fecha 03 de agosto de 2020, el Secretario Técnico del Fideicomiso FOGIRD, solicitó al Director General de Promotora de Vivienda Chiapas, informe el estatus del proyecto</p>

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*