

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	ORDEN DE MEDIDA	META				SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS													
		PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	AL CANJE AL PERIODO	ACUMULADO MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA									
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																							
URBANIZACIÓN													3 934 230.55	177 114.93	4 111 345.48	698 547.18							

PROYECTOS:

PROYECTO	ORDEN DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	AL CANJE AL PERIODO	ACUMULADO MODIF.	SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
Tipo de Aportación: Federal y Estatal REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO Rehabilitación de oficinas administrativas, reparación de fachadas del inmueble referente a las acciones de demoliciones, reconstrucción de muros de covitec, acabados y reparación de instalaciones hidro-sanitarias y eléctricas	Metro Cuadrado	1.00	1.00	1.000	100.00	771 447.32	177 114.93	948 562.25	698 547.18	Tapachula	Tapachula	4 582	4 527	9 109
Tipo de Aportación: Federal REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA MOSCA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, PARA REFUGIO TEMPORAL EN EMERGENCIAS Y DESASTRES Reparación de fachadas del inmueble, referente a las acciones de enmallado, acabados, limpieza general, reparación de instalaciones hidro-sanitarias y eléctricas	Pieza	1.00	1.00	0.98	98.00	3 162 783.23	0.00	3 162 783.23	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 695	2 803 672	5 730 367

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSE JORGE CORDOVA LIO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL


DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
Rehabilitación de Edificio de la Secretaría de Economía y del Trabajo	El proyecto se encuentran concluido; asimismo, se tuvo economías del recurso Estatal por la cantidad de \$ 72,900.14 que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos. Pendiente integración del libro blanco
Rehabilitación y Acondicionamiento de las Antiguas Instalaciones de la Mosca, ubicada en el Municipio de Chiapa de Corzo, para Refugio Temporal en Emergencias y Desastres	El proyectos se encuentran concluido; asimismo, se tuvo economías por la cantidad de \$3,162,782.23 que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos. Pendiente integración del libro blanco







GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN/TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
		PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZA AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRES	PERSONA		
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																
ABASTECIMIENTO DE AGUA						5 695 197.87	25 782 629.54	31 477 827.41	17 167 947.18							

PROYECTOS:

Tipo de Aportación: Federal y Estatal

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDENA (RANCHO NUEVO), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE

Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipo eléctrico, tren de descarga

Metro	150.00	150.00	45.00	30.00	1 337 400.65	0.00	1 337 400.65	123 903.77	San Cristóbal de las Casas	Rancho Nuevo	165	174	339
-------	--------	--------	-------	-------	--------------	------	--------------	------------	----------------------------	--------------	-----	-----	-----

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE BASE AÉREA MILITAR No.6 EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE

Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipo eléctrico, tren de descarga

Metro	150.00	150.00	150.00	100.00	665 170.37	0.00	665 170.37	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Base Aérea Militar No.6	3 312	4 968	8 280
-------	--------	--------	--------	--------	------------	------	------------	------	------------------	-------------------------	-------	-------	-------

Tipo de Aportación: Federal

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE LA 7/A REGIÓN MILITAR EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE

Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipo eléctrico, tren de descarga

Metro	150.00	150.00	150.00	100.00	364 833.96	0.00	364 833.96	319 555.34	Tuxtla Gutiérrez	Cuartel de la 7/A Región Militar	4 380	6 540	10 900
-------	--------	--------	--------	--------	------------	------	------------	------------	------------------	----------------------------------	-------	-------	--------

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE AÉREA NO.17 COPALAR, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COPALAR DEL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE

Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipo eléctrico, tren de descarga

Metro	150.00	150.00	150.00	100.00	110 029.01	0.00	110 029.01	65 046.87	Tuxtla Gutiérrez	San Antonio Copalar	69	72	141
-------	--------	--------	--------	--------	------------	------	------------	-----------	------------------	---------------------	----	----	-----

MOVIMIENTO DE LADERA EN LA COLONIA 6 DE JUNIO, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULARIZACIÓN (SISTEMA Línea de conducción y red de distribución)

Milimetro	307.00	307.00	307.00	100.00	253 349.88	0.00	253 349.88	0.00	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	96	94	190
-----------	--------	--------	--------	--------	------------	------	------------	------	------------------	---------	----	----	-----

GASTOS OPERATIVOS

Pago de honorarios fiduciarios

Pago	12.00	12.00	6.00	50.00		0.00	0.00	316 290.24					
------	-------	-------	------	-------	--	------	------	------------	--	--	--	--	--

Tipo de Aportación: Estatal

RECONSTRUCCIÓN EN SIFONEO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL POZO No. 4, EN CABECERA MUNICIPAL (POZO No. 4), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO.

Sifoneo, limpieza y desazolve en pozo

Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	367 314.00	367 314.00	367 314.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	126 990	122 010	249 000
------	------	------	------	--------	------	------------	------------	------------	-----------------	-----------------	---------	---------	---------

RECONSTRUCCIÓN EN SIFONEO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL POZO No. 5, EN CABECERA MUNICIPAL (POZO No. 5), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO.

Sifoneo, limpieza y desazolve en pozo

Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	367 314.00	367 314.00	367 314.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	126 990	122 010	249 000
------	------	------	------	--------	------	------------	------------	------------	-----------------	-----------------	---------	---------	---------

RECONSTRUCCIÓN EN SIFONEO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL POZO No. 6, EN CABECERA MUNICIPAL (POZO No. 6), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO.


Sifoneo, limpieza y desazolve en pozo

Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	367 314.00	367 314.00	367 314.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	126 990	122 010	249 000
------	------	------	------	--------	------	------------	------------	------------	-----------------	-----------------	---------	---------	---------

RECONSTRUCCIÓN EN SIFONEO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL POZO No. 7, EN CABECERA MUNICIPAL (POZO No. 7), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO.

Sifoneo, limpieza y desazolve en pozo


Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	369 634.00	369 634.00	369 634.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	126 990	122 010	249 000
------	------	------	------	--------	------	------------	------------	------------	-----------------	-----------------	---------	---------	---------



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

Fidelmismo: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS)	AFORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROG. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
Sifoneo, limpieza y desazolve en pozo RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL (COLONIA REVOLUCIÓN) DEL MUNICIPIO DE OSTUACAN, CHIAPAS	Lote	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	448 000.00	448 000.00	448 000.00	Ostucan	Ostucan (Col. Revolución)	3 728	3 582	7 310
Reposición de tubería de fierro galvanizado de 3 diametro y reposición de tubería pvc de 1 1/2"	Metro Lineal	330.00	330.00	330.00	100.00	0.00	912 000.00	912 000.00	912 000.00	Ostucan	Ostucan (Col. Independencia)	3 728	3 582	7 310
RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL (COLONIA INDEPENDENCIA) DEL MUNICIPIO DE OSTUACAN, CHIAPAS	Metro Lineal	390.00	390.00	390.00	100.00	0.00	842 000.00	842 000.00	842 000.00	Ostucan	Ostucan	3 728	3 582	7 310
Reposición de tubería de fierro galvanizado de 3 diametro y reposición de tubería pvc de 2 1/2"	Metro Lineal	220.00	220.00	220.00	100.00	0.00	8 400 222.68	8 400 222.68	6 211 844.53	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	179 613	419 097	598 710
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS COLONIAS (BLVD. ANDRÉS SERRA ROJAS ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y PRÓL. DE LA 9A SUR A LA ALTURA DE LA GASOLINERA), EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	Metro Lineal	350.00	350.00	350.00	100.00	0.00	6 174 578.50	6 174 578.50	1 903 779.08	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	179 613	419 097	598 710
Reposición de tubería de acero soldable. Incluye suministro y colocación de piezas especiales de fierro fundido y pvc hidráulico de diferentes dimensiones	Metro Lineal	919.04	919.04	827.10	90.00	0.00	3 061 688.01	3 061 688.01	1 779 868.33	Venustiano Carranza	Nicolas Ruiz	19 649	45 847	65 496
RECONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS RUIZ DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	Metro Cúbico	720.00	720.00	576.00	80.00	0.00	2 593 897.10	2 593 897.10	2 274 792.50	Tonalá	Tonalá	11 460	26 740	38 200
REHABILITACIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO EL CERRITO Y LAS FLORES Y CRUCE AÉREO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TONALÁ DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO CON MAGNITUD DE 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	Pieza	2.00	2.00	2.00	100.00	2 322 734.00	0.00	2 322 734.00	0.00	Mapastepec	Rancharía San Jose, Doroteo Arango, Barrio 16 de Enero y Barrio	0	0	0
Rehabilitación de los tanques de almacenamiento REPOSICIÓN DE CAPTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CAJA COLECTORA Y CAJA DE OPERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS. DAÑADAS POR LA INUNDACIÓN FLUVIAL OCURRIDA DEL 7 AL 10 DE OCTUBRE DE 2019.	Pieza	4.00	4.00	0.00	0.00									



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN/TIPO DE PROYECTO PROYECTO / METAS (CANTIDADES)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PREVISIONES ANUALES	INDICADOR ANUAL	ALCANZADA PERIODO	DE CUMPLIMIENTO					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
DESAZOLVE DE TUBERÍA DE DIFERENTES DIÁMETROS EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS, DAÑADAS POR LA INUNDACIÓN FLUVIAL DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019. Desazolve de 5100 ml de tubería de 8" (2000 ml), 10" (4500 ml), 12" (800 ml), 14" (800 ml), en varias calles y avenidas de Acapetahua	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	641 680.00	0.00	641 680.00	0.00	Acapetahua	El Arenal	0	0	0

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LÍO

SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

2


JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
<p>Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento ubicado en las instalaciones de la SEDENA (Rancho Nuevo), San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para Mitigar Riesgos por Estiaje</p>	<p>Presenta un bajo avance debido a que se encuentra en proceso jurídico de rescisión de contrato de obra, por incumplimiento, el cual fue comunicado mediante oficio Número CCEIH/DG/DSIH/0001/000001/2021, de fecha 04 de enero de 2021, por el Director General de la Comisión de Caminos</p>
<p>Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento ubicado en las Instalaciones de Base Aérea Militar No.6 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para Mitigar Riesgos por Estiaje</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido;asimismo, se tuvo economías del recurso Estatal por la cantidad de \$165,879.85 En cuanto al recurso Federal fue utilizado para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos</p>
<p>Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento ubicado en las Instalaciones del Cuartel General de la 7/A Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para Mitigar Riesgos por Estiaje</p>	<p>Los proyectos se encuentran concluidos;asimismo, se tuvo economías por la cantidad total de \$343,610.64 Pendiente elaboración de los libros blancos</p>
<p>Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento ubicado en las Instalaciones de la Base Aérea No.17 Copalar, ubicado en la Localidad de San Antonio Copalar del Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, para Mitigar Riesgos por Estiaje</p>	<p>El importe devengado de \$316,290.24 corresponde al pago de los honorarios fiduciarios, comisiones cobradas por S.P.E.I. e I.V.A. de la comisión por las transferencias bancarias de las instrucciones de pago solicitadas a la fiduciaria banco azteca, S.A. IBM. Es importante comentar que en el presente ejercicio los honorarios fueron pagados con recurso Estatal.</p>
<p>Movimiento de Ladera en la Colonia 6 de Junio, en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Construcción de Línea de Conducción y Tanque de Regularización (Sistema de Agua Potable Segunda Etapa)</p>	
<p>Gastos de Operación</p>	<p>Los proyectos se encuentran concluidos. Pendiente elaboración de los libros blancos</p>
<p>Reconstrucción en sifoneo, limpieza y desazolve del pozo no. 4, en cabecera municipal (pozo no. 4), ubicado en el municipio de Chiapa de Corzo.</p>	
<p>Reconstrucción en sifoneo, limpieza y desazolve del pozo no. 5, en cabecera municipal (pozo no. 5), ubicado en el municipio de Chiapa de Corzo.</p>	
<p>Reconstrucción en sifoneo, limpieza y desazolve del pozo no. 6, en cabecera municipal (pozo no. 6), ubicado en el municipio de Chiapa de Corzo.</p>	
<p>Reconstrucción en sifoneo, limpieza y desazolve del pozo no. 7, en cabecera municipal (pozo no. 7), ubicado en el municipio de Chiapa de Corzo.</p>	
<p>Reconstrucción de la línea de conducción del sistema de agua potable en la cabecera municipal (colonia Revolución) del municipio de Ostuacán, chiapas</p>	
<p>Reconstrucción de la línea de conducción del sistema de agua potable en la cabecera municipal (colonia independencia) del municipio de Ostuacán, chiapas</p>	
<p>Reconstrucción de la línea de conducción del sistema de agua potable en la cabecera municipal del municipio de Ostuacán, Chiapas</p>	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
<p>Reconstrucción del sistema de agua potable en varias colonias (blvd. Andrés Serra Rojas entre Ilibramiento sur y pról. De la 9a sur a la altura de la gasolinera), en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas</p>	<p>Debido a los problemas técnicos y administrativos que se han presentado en los trabajos de la obra, el Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, solicito mediante Oficio No. CCEI/DSIH/0734/001241/2020 de fecha 01 de diciembre de 2020, al Comité Técnico del Fideicomiso FOGIRD, la segunda reprogramación de ejecución y pago</p>
<p>Reconstrucción del sistema de agua potable en la colonia bienestar social. (avenida 16 de septiembre entre calle venustiano carranza y 17 oriente; 17 oriente entre avenida 16 de septiembre y 9 sur, 9 sur entre 17 oriente y 15 oriente), ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, afectada por la ocurrencia del sismo con magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017</p>	<p>La obra presentó demora en el periodo de ejecución, debido a la repromación que fue solicitada por el Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica</p>
<p>Reconstrucción de la captación y línea de conducción del sistema de agua potable ubicado en la localidad de Nicolás Ruiz del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas</p>	<p>Pendiente integración del libro blanco</p>
<p>Rehabilitación, de los tanques de almacenamiento el cerrito y las flores y cruce aéreo del sistema de agua potable en la localidad de Tonalá del municipio de Tonalá, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo con magnitud de 8.2 el 7 de septiembre del 2017</p>	
<p>Reposición de captación de mampostería, caja colectoras y caja de operación en el municipio de Mapastepec, Chiapas. Dañadas por la inundación fluvial ocurrida del 7 al 10 de octubre de 2019.</p>	<p>Por ser un proyecto autorizado recientemente, no presenta avance</p>
<p>Desarrolva de tubería de diferentes diámetros en diversas calles y avenidas del municipio de Acapetahua, Chiapas, dañadas por la inundación fluvial de 18 de septiembre de 2019</p>	<p>Por ser un proyecto autorizado recientemente, no presenta avance</p>

2



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS / CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	MEVA				SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
		PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZADO PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.					MUNICIPIO	EDUCACIÓN	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																	
VIVIENDA						341 165 184.81	00	341 165 184.81	114 664 012.81								

PROYECTOS:

Tipo de Aportación: Estatal

PROYECTOS:	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZADO PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.	SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	MUNICIPIO	EDUCACIÓN	MUJER	HOMBRE	PERSONA
CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE 3,160 ACCIONES DE VIVIENDA (1,510 CON CLASIFICACIÓN DE DAÑO TOTAL Y 1,650 DE DAÑO PARCIAL) AFECTADOS POR EL SISMO DE MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN 97 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS	Pieza	3 160.00	3 160.00	1 833.00	58.01	330 083 064.81	0.00	330 083 064.81	113 602 705.34	97 Municipios	Varias	6 335	9 465	15 800
Construcción daño total por vivienda y/o reparación daño parcial por vivienda ATENCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL SISMO DE MAGNITUD 6.5, OCURRIDO EL 1 DE FEBRERO DE 2019	Pieza					1 082 120.00	0.00	1 082 120.00	1 081 307.47	Mapastepec, Cacahoatán, Villa Comalután, Montecristo de Guerrero, Tuxtla Chico y Acapetehua	Varias	165	135	300
Compra de paquetes de materiales para daños menores y daños parciales	Paquete	60.00	60.00	60.00	100.00	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	0	0	0
PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES (CONCRETO Y ZAMPEADO) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO (SOLAR) PARA LAS VIVIENDAS REUBICADAS EN EL PREDIO EL PORVENIR, EN LA LOCALIDAD DEL JOBO, MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
Pavimentación de vialidades tipo mixto (concreto y zampeado) construcción de guarniciones y banquetas con concreto y colocación de alumbrado público tipo	Obra													

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LIO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

2

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
<p>Construcción y/o Reparación de 3,160 acciones de Vivienda (1,510 con clasificación de daño total y 1,650 de daño parcial) afectados por el Sismo de Magnitud 8.2 ocurrido el 07 de Septiembre de 2017, en 97 Municipios del Estado de Chiapas</p>	<p>Mediante Oficio No. PROVICH/DG/0568/2020, el Director General de PROVICH, solicito al Comité Técnico del Fideicomiso FOGIRD, autorización de la ampliación del calendario de ejecución del proyecto al 31 de diciembre de 2021; toda vez, que debido a la situación de contingencia por COVID19, ocasionó el retraso en la verificación de vivienda por vienda para hacer los levantamientos técnicos y elaborar los presupuestos, reflejando un bajo avance</p>
<p>Atención de viviendas afectadas por el sismo de magnitud 6.5, ocurrido el día 01 de febrero de 2019</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido, se tuvo economías por la cantidad de \$20,812.53; que se tomarán para dar suficiencia presupuestaría a otros proyectos. En proceso de elaboración del libro blanco</p>
<p>Pavimentación de vialidades (concreto y zampeado) construcción de guaranicones y banquetas con concreto y colocación de alumbrado público tipo (solar) para las viviendas reubicadas en el predio el porvenir, en la localidad del Jobo, Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas</p>	<p>No presenta avance debido a los problemas sociales que se presentaron en la localidad del Jobo, toda vez que los pobladores no permitieron la ejecución del proyecto</p>

2

3