

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | SALDO INICIAL (PESOS) | APORTACIONES (PESOS) | SALDO FINAL (PESOS) | GASTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------|-------|--------|---------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | | |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | | | | | | 12 494 153.34 | 0.00 | 12 238 012.73 | 5 375 584.72 | | | | | |

PROYECTOS:

Tipo de Aportación: Estatal

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|--------|--------------|------|--------------|--------------|----------------------------|---|---------|---------|---------|
| CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDENA (RANCHO NUEVO), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE | | | | | | 1 213 496.88 | 0.00 | 1 213 496.88 | 0.00 | San Cristóbal de las Casas | Rancho Nuevo | 260 | 236 | 496 |
| Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipo eléctrico, tren de descarga | Metro | 150.00 | 150.00 | 45.00 | 30.00 | | | | | | | | | |
| RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS COLONIAS (BLVD. ANDRÉS SERRA ROJAS ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y PRÓL. DE LA 9A SUR A LA ALTURA DE LA GASOLINERA), EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS | | | | | | 2 188 378.15 | 0.00 | 2 188 378.15 | 2 160 961.33 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 351 781 | 319 838 | 671 619 |
| Reposición de tubería de acero soldable, incluye suministro y colocación de piezas especiales de fierro fundido y pvc hidráulico de diferentes dimensiones. | Metro Lineal | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BIENESTAR SOCIAL. (AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y 17 ORIENTE; 17 ORIENTE ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y 9 SUR, 9SUR ENTRE 17 ORIENTE Y 15 ORIENTE), UBICADO EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. AFECTADA POR LA OCURRENCIA DEL SISMO CON MAGNITUD 8.2 EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | | | | | | 4 270 799.42 | 0.00 | 4 270 799.42 | 1 060 406.14 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 351 781 | 319 838 | 671 619 |
| Reposición de tubería pvc, incluye suministro y colocación de las piezas especiales y pvc hidraulico de diferentes dimensiones | Metro Lineal | 919.04 | 919.04 | 900.70 | 98.00 | | | | | | | | | |
| RECONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS RUIZ DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS | | | | | | 1 281 819.68 | 0.00 | 1 281 819.68 | 966 622.35 | Venustiano Carranza | Nicolas Ruiz | 36 065 | 35 771 | 71 836 |
| Reposición de la cortina de concreto armado y de loza de tubería de acero soldable de la línea de conducción, así como muros de mampostería en tanque de almacenamiento y caja de operación de válvula | Metro Cúbico | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO EL CERRITO Y LAS FLORES Y CRUCE AÉREO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TONALÁ DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO CON MAGNITUD DE 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. | | | | | | 319 104.60 | 0.00 | 319 104.60 | 315 707.90 | Tonalá | Tonalá | 50 180 | 48 884 | 99 064 |
| Rehabilitación de los tanques de almacenamiento | Pieza | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| REPOSICIÓN DE CAPTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CAJA COLECTORA Y CAJA DE OPERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS. DAÑADAS POR LA INUNDACIÓN FLUVIAL OCURRIDA DEL 7 AL 10 DE OCTUBRE DE 2019. | | | | | | 2 322 734.00 | 0.00 | 2 322 734.00 | 683 157.60 | Mapastepec | Ranchería San Jose, Doroteo Arango, Barrio 16 de Enero y Barrio Marilitas | 22 233 | 21 680 | 43 913 |
| Reposición de captación (muros de mampostería, cajas colectoras, cajas de operación de válvula) | Pieza | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | | | | | | | | | |

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | SALDO INICIAL (PESOS) | APORTACIONES (PESOS) | SALDO FINAL (PESOS) | GASTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-----------|--------|--------|---------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| DESAZOLVE DE TUBERÍA DE DIFERENTES DIÁMETROS EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS, DAÑADAS POR LA INUNDACIÓN FLUVIAL DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019. Desazolve de 5100 ml de tubería de 8" (2000 ml), 10" (1500 ml), 12" (800 ml), 14" (800 ml), en varias calles y avenidas de Acapetahua ECONOMÍAS 2020 | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 641 680.00 | 0.00 | 641 680.00 | 188 729.40 | Acapetahua | El Arenal | 13 689 | 13 891 | 27 580 |
| | | | | | | 256 140.61 | | | | | | | | |

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CÓRDOVA LÍO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

A

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| <p>Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento ubicado en las Instalaciones de la SEDENA (Rancho Nuevo), San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para Mitigar Riesgos por Estiaje</p> | <p>Presenta un bajo avance debido a que se encuentra en proceso jurídico de rescisión de contrato de obra, por incumplimiento, el cual fue comunicado mediante oficio Número CCEIH/DG/DSIH/0001/000001/2021, de fecha 04 de enero de 2021, por el Director General de la Comisión de Caminos.</p> <p>Al cierre del ejercicio 2020, el saldo final de este proyecto fue por la cantidad de \$2,550,897.53 y debió ser por \$1,213,496.88, toda vez que las aportaciones fueron incluidas en el saldo inicial del recurso Federal y por ende, se duplicaban.</p> <p>Cabe destacar que se autorizaron de manera involuntaria un excedente de recursos Federales, con fuente de financiamiento del Ramo 33, FAFEF, el cual se agotó y los proyectos en ejecución con saldo pendiente por pagar fueron atendidos con recursos Estatales del Fondo General de Participaciones, de conformidad al Acuerdo FOGIRD/3a. EXT.03/2020, del 8 de abril de 2020</p> |
| <p>Reconstrucción del sistema de agua potable en varias colonias (blvd. Andrés Serra Rojas entre libramiento sur y pról. De la 9a sur a la altura de la gasolinera), en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas</p> | <p>El proyecto se encuentra concluido. Pendiente la integración del libro blanco</p> |
| <p>Reconstrucción del sistema de agua potable en la colonia bienestar social. (avenida 16 de septiembre entre calle venustiano carranza y 17 oriente; 17 oriente entre avenida 16 de septiembre y 9 sur, 9 sur entre 17 oriente y 15 oriente), ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. afectada por la ocurrencia del sismo con magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017</p> | <p>La obra se encuentra en proceso, la cual presenta un avance financiero del 30 por ciento</p> |
| <p>Reconstrucción de la captación y línea de conducción del sistema de agua potable ubicado en la localidad de Nicolás Ruiz del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas</p> | <p>La obra se encuentra concluida física y financieramente. Pendiente la integración del libro blanco</p> |
| <p>Rehabilitación, de los tanques de almacenamiento el cerrito y las flores y cruce aéreo del sistema de agua potable en la localidad de Tonalá del municipio de Tonalá, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo con magnitud de 8.2 el 7 de septiembre del 2017</p> | |
| <p>Reposición de captación de mampostería, caja colectora y caja de operación en el municipio de Mapastepec, Chiapas. Dañadas por la inundación fluvial ocurrida del 7 al 10 de octubre de 2019.</p> | <p>Por ser proyectos autorizados recientemente, presenta un avance financiero del 30 por ciento, la obra se encuentra en proceso de ejecución</p> |
| <p>Desazolve de tubería de diferentes diámetros en diversas calles y avenidas del municipio de Acapetahua, Chiapas, dañadas por la inundación fluvial de 18 de septiembre de 2019</p> | <p>Por ser un proyecto autorizados recientemente, presenta un avance financiero del 30 por ciento, la obra se encuentra concluida físicamente</p> |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | DESCRIPCIÓN |
|--|--|
| <p>Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento ubicado en las Instalaciones de Base Aérea Militar No.6 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para Mitigar Riesgos por Estiaje</p> | <p>Al cierre del ejercicio 2020, el saldo final de este proyecto fue por la cantidad de \$1,330,340.74 y debió ser por \$665,170.37, toda vez que las aportaciones fueron incluidas en el saldo inicial del recurso Federal y por ende, se duplicaban.</p> <p>Cabe destacar que se autorizaron de manera involuntaria un excedente de recursos Federales, con fuente de financiamiento del Ramo 33, FAFEF, el cual se agotó y los proyectos en ejecución con saldo pendiente por pagar fueron atendidos con recursos Estatales del Fondo General de Participaciones, de conformidad al Acuerdo FOGIRD/3a. EXT.03/2020, del 8 de abril de 2020</p> <p>El proyecto se encuentra concluido y tuvo economías por la cantidad de \$165,879.85</p> |
| <p>Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento ubicado en las Instalaciones del Cuartel General de la 7/A Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para Mitigar Riesgos por Estiaje</p> | <p>El proyecto se encuentra concluido; asimismo, se tuvo economías por la cantidad total de \$45,278.62</p> |
| <p>Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento ubicado en las Instalaciones de la Base Aérea No.17 Copalar, ubicado en la Localidad de San Antonio Copalar del Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, para Mitigar Riesgos por Estiaje</p> | <p>El proyecto se encuentra concluido; asimismo, se tuvo economías por la cantidad de \$44,982.14</p> |
| <p>Nota:</p> | <p>Cabe hacer mención que se inicia con el saldo de \$12,494,153.34, toda vez que se consideró el importe de las economías por la cantidad de \$256,140.61 que se encuentran en la cuenta del fideicomiso FOGIRD 1153. No omito comentar que estas se toman para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos</p> |

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | SALDO INICIAL (PESOS) | APORTACIONES (PESOS) | SALDO FINAL (PESOS) | GASTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|---------------|-------|----------------|---------|----------------|---------------|--|--|--|--|--|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA | | | | | | | |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | 226 501 172.00 | .00 | 226 480 359.47 | 24 414 058.21 | | | | | |
| PROYECTOS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Aportación: Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE 3,160 ACCIONES DE VIVIENDA (1,510 CON CLASIFICACIÓN DE DAÑO TOTAL Y 1,650 DE DAÑO PARCIAL) AFECTADOS POR EL SISMO DE MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN 97 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS | Pieza | 3 160.00 | 3 160.00 | 2 253.00 | 71.30 | 216 480 359.47 | 0.00 | 216 480 359.47 | 24 414 058.21 | 97 Municipios | 97 Municipios | 6 335 | 9 465 | 15 800 | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DAÑO TOTAL POR VIVIENDA Y/O REPARACIÓN DAÑO PARCIAL POR VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES (CONCRETO Y ZAMPEADO) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO (SOLAR) PARA LAS VIVIENDAS REUBICADAS EN EL PREDIO EL PORVENIR, EN LA LOCALIDAD DEL JOBO, MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000 000.00 | 0.00 | 10 000 000.00 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES TIPO MIXTO (CONCRETO Y ZAMPEADO), CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO SOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ECONOMÍAS 2020 | | | | | | 20 812.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MRO. JOSÉ JORGE CÓRDOVA LÍO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

4

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | DESCRIPCIÓN |
|--|---|
| <p>Construcción y/o Reparación de 3,160 acciones de Vivienda (1,510 con clasificación de daño total y 1,650 de daño parcial) afectados por el Sismo de Magnitud 8.2 ocurrido el 07 de Septiembre de 2017, en 97 Municipios del Estado de Chiapas</p> | <p>A través de Oficio No.PROVICH/DOV/0024/2021, el Director General de PROVICH, hizo de conocimiento al Secretario Técnico del Fideicomiso FOGIRD, que se llevó a cabo ajuste en algunos gastos de operación que no se habian considerado en el reporte del 31 de diciembre de 2020</p> |
| <p>Pavimentación de vialidades (concreto y zampeado) construcción de guarniciones y banquetas con concreto y colocación de alumbrado público tipo (solar) para las viviendas reubicadas en el predio el porvenir, en la localidad del Jobo, Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas</p> | <p>El proyecto no presenta avance, por lo que con fecha 25 de enero de 2021, el Secretario Técnico del Fideicomiso FOGIRD, solicito al Director General de PROVICH el estatus y/o justificación del porque no han solicitado pagos o en su caso la cancelación del proyecto</p> |
| <p>Atención de viviendas afectadas por el sismo de magnitud 6.5, ocurrido el día 01 de febrero de 2019</p> | <p>El proyecto se encuentra concluido, se tuvo economías por la cantidad de \$20,812.53. que se encuentran en la cuenta del fideicomiso FOGIRD 1153.No omito comentar que estas se toman para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos</p> |