

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>														
<b>URBANIZACIÓN</b>														
					3 235 683.37	620 871.27	3 783 654.50	310 435.63						
<b>PROYECTOS:</b>														
<b>Tipo de Aportación: Estatal</b>														
REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA MOSCA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, PARA REFUGIO TEMPORAL EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	Rehabilitación	1.00	1.00	0.98	98.00	3 162 783.23	0.00	3 162 783.23	0.00	Berriozabal, Chiapa de Corzo, Suchiapa y Tuxtla Gutiérrez	Berriozabal, Chiapa de Corzo, Suchiapa y Tuxtla Gutiérrez	451 976	417 939	869 915
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS DE LAS FALLAS DENOMINADAS EL TALUD, NUEVA ESPERANZA Y SIGLO XX DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS. PARA LA PREVENCIÓN DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA	Metro Lineal	3.00	3.00	1.00	33.33	0.00	620 871.27	620 871.27	310 435.63	Ixhuatán	Ixhuatán	6 335	6 167	12 502
Exploración y muestreo (suelos y rocas con equipo especializado a cualquier profundidad, sondeo mixto)	Prueba	48.00	48.00	32.00	66.67									
Pruebas de laboratorio (determinación de contenido de agua, peso volumetrico de suelo y rocas, análisis granulométrico, límites de consistencia en los suelos, límite líquido, límite plástico, prueba de contracción lineal y triaxial TX, comprensión simple en roca y prueba de consolidación en suelo fino)	Estudio	3.00	3.00	2.00	66.67									
Estudios Geotécnicos (revisión de los antecedentes de la zona de estudios, trabajos de exploración y muestreo, ensayos de muestra en laboratorio, estudios de las cuencas y subcuencas hidrológicas de las zonas de falla)						72 900.14								
ECONOMÍAS 2020														

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CÓRDOVA LÍO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO



## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Rehabilitación y Acondicionamiento de las Antiguas Instalaciones de la Mosca, ubicada en el Municipio de Chiapa de Corzo, para Refugio Temporal en Emergencias y Desastres	<p>A través de Oficio No. SOP/CD/004/2021, de fecha 08 de febrero de 2021, el Coordinador de Delegaciones de la Secretaría de Obras Públicas, adjuntó Tarjeta Informativa de fecha 04 de febrero de 2021, a través de la cual refiere que la información de la terminación anticipada de la obra, se encuentran en proceso de revisión en el área jurídica de la referida secretaria (proceso jurídico).</p> <p>Cabe destacar que se autorizaron de manera involuntaria un excedente de recursos Federales, con fuente de financiamiento del Ramo 33, FAFEF, por lo que los proyectos en ejecución con saldo pendiente por pagar fueron atendidos con recursos Estatales del Fondo General de Participaciones, de conformidad al Acuerdo FOGIRD/3a. EXT.03/2020, del 8 de abril de 2020.</p> <p>Por lo anterior, en el presente ejercicio 2021, se refleja el tipo de Aportación Estatal</p>
Estudios geotécnicos e hidrológicos de las fallas denominadas el talud, nueva esperanza y siglo xx del municipio de Ixhuatán, Chiapas. Para la prevención de deslizamientos de tierra	<p>Por ser un proyecto autorizado recientemente presenta un avance físico del 5 por ciento, el avance financiero corresponde al pago del anticipo del 50 por ciento, en trabajos de sondeo de penetración mixta SPM con ensayo SPT, así también, se llevó a cabo el señalamiento de los puntos para su limpieza y trazo</p>
Rehabilitación de Edificio de la Secretaría de Economía y del Trabajo	<p>Al cierre del ejercicio 2020, el saldo final de este proyecto fue por la cantidad de \$948,562.25 y debió ser por \$771,447.32, toda vez que las aportaciones informadas fueron de \$177,114.93 debiendo ser \$250,015.07; en razón de que estaban incluidas en el saldo inicial del recurso Federal y por ende, se duplicaban.</p> <p>Cabe destacar que se autorizaron de manera involuntaria un excedente de recursos Federales, con fuente de financiamiento del Ramo 33, FAFEF, el cual se agotó y los proyectos en ejecución con saldo pendiente por pagar fueron atendidos con recursos Estatales del Fondo General de Participaciones, de conformidad al Acuerdo FOGIRD/3a. EXT.03/2020, del 8 de abril de 2020.</p> <p>El proyecto se encuentra concluido y tuvo economías por la cantidad de \$72,900.14 que se encuentra en la cuenta del fideicomiso FOGIRD 1153. No omito comentar que estas se toman para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos</p>