

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS											
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA							
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																					
VIVIENDA													226 501 172.00	.00	226 480 359.47	24 414 058.21					
PROYECTOS:																					
Tipo de Aportación: Estatal																					
CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE 3,160 ACCIONES DE VIVIENDA (1,510 CON CLASIFICACIÓN DE DAÑO TOTAL Y 1,650 DE DAÑO PARCIAL) AFECTADOS POR EL SISMO DE MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN 97 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS	Pieza	3 160.00	3 160.00	2 253.00	71.30	216 480 359.47	0.00	216 480 359.47	24 414 058.21	97 Municipios	97 Municipios	6 335	9 465	15 800							
CONSTRUCCIÓN DAÑO TOTAL POR VIVIENDA Y/O REPARACIÓN DAÑO PARCIAL POR VIVIENDA																					
PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES (CONCRETO Y ZAMPEADO) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO (SOLAR) PARA LAS VIVIENDAS REUBICADAS EN EL PREDIO EL PORVENIR, EN LA LOCALIDAD DEL JOBO, MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	0	0	0							
PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES TIPO MIXTO (CONCRETO Y ZAMPEADO), CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO SOLAR																					
ECONOMÍAS 2020						20 812.53	0.00	0.00	0.00												

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTR. JOSÉ JORGE CÓRDOVA LÍO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

4

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
<p>Construcción y/o Reparación de 3,160 acciones de Vivienda (1,510 con clasificación de daño total y 1,650 de daño parcial) afectados por el Sismo de Magnitud 8.2 ocurrido el 07 de Septiembre de 2017, en 97 Municipios del Estado de Chiapas</p>	<p>A través de Oficio No.PROVICH/DOV/0024/2021, el Director General de PROVICH, hizo de conocimiento al Secretario Técnico del Fideicomiso FOGIRD, que se llevó a cabo ajuste en algunos gastos de operación que no se habían considerado en el reporte del 31 de diciembre de 2020</p>
<p>Pavimentación de vialidades (concreto y zampeado) construcción de guarniciones y banquetas con concreto y colocación de alumbrado público tipo (solar) para las viviendas reubicadas en el predio el porvenir, en la localidad del Jobo, Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas</p>	<p>El proyecto no presenta avance, por lo que con fecha 25 de enero de 2021, el Secretario Técnico del Fideicomiso FOGIRD, solicito al Director General de PROVICH el estatus y/o justificación del porque no han solicitado pagos o en su caso la cancelación del proyecto</p>
<p>Atención de viviendas afectadas por el sismo de magnitud 6.5, ocurrido el día 01 de febrero de 2019</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido, se tuvo economías por la cantidad de \$20,812.53. que se encuentran en la cuenta del fideicomiso FOGIRD 1153.No omito comentar que estas se toman para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos</p>