



Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO  PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: CHICOASEN-TECPATAN-MALPASO. TRAMO: KM 0+000 AL KM 98+200; SUBTRAMO: KM 44+300 AL KM 75+000 (T.A.); AFECTADOS POR LA PRESENCIA DE LLUVIA SEVERA AL 05 Y 06 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN 8 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS Desmante, Reconstrucción de cunetas y lavaderos de concreto hidráulico, base hidráulica, carpeta con concreto asfáltico, señalamiento horizontal y vertical.	Kilómetro	122.80	122.80	34.00	27.69	17 494 892.54	0.00	2 125 792.16	15 369 100.38	Tecpatan	Tecpatan	0	0	0
REHABILITACION DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMON - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTIN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 124 + 000, SUBTRAMO KM 37 + 150 AL KM 37 + 210, AFECTADO POR LAS LLUVIAS ATÍPICAS PRESENTADAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021 Reconstrucción de muros de contención, superficie de rodamiento, alcantarillas y retro de derrumbes.	Kilómetro	6.00	6.00	5.00	83.33	0.00	7 136 236.02	2 633 979.83	4 502 256.19	Las Margaritas	Nuevo Momón	446	465	911
RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (PALENQUE - OCOSINGO) - ACCESO A INSTALACIONES DE LA "GUARDIA NACIONAL", TRAMO KM 0 + 000 AL KM 0 + 467, AFECTADO POR LA INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 05/11/2020 AL 06/11/2020 EN 19 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS Desmante, construcción de guarniciones y lavaderos con concreto hidráulico, base hidráulica, pavimento con concreto hidráulico y señalamiento horizontal.	Kilómetro	467	467	467	100.00	0.00	3 743 789.05	1 104 100.50	2 639 688.55	Palenque	Palenque	67 672	65 609	133 281

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CORDOVA LLO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Reconstrucción del camino: Bachajón – Sitalá, tramo: km 16+800 al km 19+000 (t.a.)	Dicho proyecto se encuentra físicamente concluido; quedando pendiente pago de finiquito de obra.
Reconstrucción del camino: Chicoasen-Tecpatan-Malpaso. Tramo: km 0+000 al km 98+200; Subtramo: km 44+300 al km 75+000 (t.a.); afectados por la presencia de lluvia severa al 05 y 06 de noviembre de 2020, en 8 municipios del estado de Chiapas	El proyecto se encuentra con bajo avance, debido al retraso de solicitud de nueva reprogramación
Reconstrucción del camino e.c. (Palenque – Ocosingo) – acceso a instalaciones de la "guardia nacional", tramo km 0 + 000 al km 0 + 467, afectado por la inundación pluvial y fluvial del 05/11/2020 al 06/11/2020 en 19 municipios del estado de Chiapas	La obra se encuentra físicamente concluida, quedando pendiente pago de finiquito de obra.