



A. C. C. S.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
AGENCIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL ESTADO DE CHIAPAS

09 SEP 2021

13:49 Hs.

"2021, Año de la Independencia"



SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
CHIAPAS

09 SEP 2021

13:52

OFICIO N° SPC/IGIRD/DIAR/0165/2021
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 30 de Agosto de 2021.



Biol. Marcos Eduardo Olmos Tomasini
Director General para la Gestión de Riesgos
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana


En base al proyecto "Sistema Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas", le remito informe del 8º. trimestre del 10 de mayo de 2021 al 9 de agosto de 2021 y programa de actividades, plazos y costos.

Anexo:
Informe Técnico Trimestral
Informe Trimestral FOPREDEN

Sin más por el momento y agradeciendo la gestión que brinde, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Dr. Luis Manuel García Moreno
Secretario de Protección Civil



- C.C.P. C.P. José Fredi López Mendez, Contralor de Auditoría Pública a Fideicomisos de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública.
- C.C.P. Ing. Jorge de Jesús Figueroa Córdova, Director de Identificación y Análisis de Riesgos. Para su conocimiento. Edificio.
- C.C.P. LAE Joaquín Montero Figueroa, Comisario Público Propietario en el IGIRD, para su conocimiento. Edificio
- C.C.P. LAE Mtro. José Jorge Córdova Lio, Secretario Técnico del FOGIRD, para su conocimiento, Edificio
- C.C.P. Archivo

Carretera Emiliano Zapata Km 1.9
C.P. 29050 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.





"2021, Año de la Independencia"

OFICIO N° SPC/IGIRD/DIAR/0165/2021
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 30 de Agosto de 2021.

Biol. Marcos Eduardo Olmos Tomasini
Director General para la Gestión de Riesgos
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

En base al proyecto "Sistema Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas", le remito informe del 8º. trimestre del 10 de mayo de 2021 al 9 de agosto de 2021 y programa de actividades, plazos y costos.

Anexo:
Informe Técnico Trimestral
Informe Trimestral FOPREDEN

Sin más por el momento y agradeciendo la gestión que brinde, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Dr. Luis Manuel García Moreno
Secretario de Protección Civil



C.C.P. C.P. José Fredi López Mendez, Contralor de Auditoría Pública a Fideicomisos de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública.
C.C.P. Ing. Jorge de Jesús Figueroa Córdova, Director de Identificación y Análisis de Riesgos. Para su conocimiento. Edificio.
C.C.P. LAE Joaquín Montero Figueroa, Comisario Público Propietario en el IGIRD, para su conocimiento. Edificio
C.C.P. LAE Mtro. José Jorge Córdova Lio, Secretario Técnico del FOGIRD, para su conocimiento, Edificio
C.C.P. Archivo



INSTANCIA AUTORIZADA		NOMBRE DEL PROYECTO PREVENTIVO		PERIODO TRIMESTRAL	
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL E INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS		SISTEMA DE MULTI ALERTA Y COMUNICACIÓN MASIVA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS		DEL 10 DE MAYO DE 2021 AL 9 DE AGOSTO DE 2021	
MONTO PROGRAMADO		MONTO TOTAL		PLAZO DE EJECUCIÓN	
\$ 1,247,400.00		\$ 31,300,375.36		INICIO: 09/AGOSTO/2019 CERRAR: 09/AGOSTO/2020 CIERRE: 09/JULIO/2021	

ACTIVIDADES	SUBCATEGORÍA	FECHA DE INICIO	MONTO EJECUTADO	% AVANCE	MESES (2020-2021)												MONTOS	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
REPROGRAMACIÓN DE TIEMPO A 11 MESES																		
1	CONCERTACION CON AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES																	
1.1	Creación de recursos y logística /organización interna de A.P y proveedores.	11-ago-20	\$ 844,777.44	100%														\$ 844,777.44
1.2	Definición de 24 inmuebles donde se ubicarán las torres de alertamiento y esparcimiento.	11-ago-20	\$ 2,189,129.64	100%														\$ 2,189,129.64
1.3	Solicitud de permisos de 24 inmuebles para inicio de instalaciones.	19-feb-21	\$ 1,833,728.00	100%														\$ 1,833,728.00
1.4	Creación de compra para 60 Senozens sintonía tipo esparcimiento para Escuelas distribuidas estratégicamente en puntos remotos fuera del alcance de las torres multi-alerta.	11-ago-20	\$ 6,659,989.76	100%														\$ 6,659,989.76
2	PUERTA Y MANOJA DE LOS EQUIPOS QUE SE REQUIEREN PARA LA OPERACION																	
2.1	Instalación de 60 Senozens sintonía tipo esparcimiento para Escuelas.	22-ene-21	\$ 871,100.00	100%														\$ 871,100.00
2.2	Estado Cuadrado y Cuadrante, definición de método de socialización y material de apoyo.	17-ago-20	\$ 468,600.00	100%														\$ 468,600.00
2.3	Socialización masiva para Ciudades y Escuelas y entrega de Material de Apoyo.	17-ago-20	\$ 41,100.00	100%														\$ 41,100.00
2.4	Instalación de tubería y cableado para torres de alertamiento masivo.	22-ene-21	\$ 3,883,449.62	100%														\$ 3,883,449.62
2.5	Creación de sensores / esparcimiento.	22-ene-21	\$ 3,883,449.62	100%														\$ 3,883,449.62
2.6	Instalación de torres de alertamiento masivo y voco.	22-ene-21	\$ 3,883,449.62	100%														\$ 3,883,449.62
2.7	Pruebas de audio y puesta en marcha de alertamiento masivo.	22-ene-21	\$ 750,278.00	100%														\$ 750,278.00
2.8	Pruebas de comunicación y activación de alarma.	22-ene-21	\$ 314,981.04	100%														\$ 314,981.04
2.9	Instalación de software y hardware en el centro de comando y monitoreo	22-ene-21	\$ 623,708.43	100%														\$ 623,708.43
2.10	Creación de centro de comando a torres de alertamiento masivo.	22-ene-21	\$ 623,708.43	100%														\$ 623,708.43
2.11	Plano de Continuidad de Operaciones y Distribución de Protocolos de Acción de Alertamiento.	22-ene-21	\$ 2,250,000.00	0%														\$ 2,250,000.00
3	ENTREGA, RECEPCION DE LOS TRABAJOS.																	
3.1	Firma de Vistos Buenos de Instalación para el Sistema de Alertamiento de Masivo.	22-ene-21	\$ 138,600.00	100%														\$ 138,600.00
3.2	Firma de Vistos Buenos de Instalación para el Sistema de Alertamiento de Masivo.	22-ene-21	\$ 385,746.80	100%														\$ 385,746.80
3.3	Confirmación y reinscripción de socialización integral para ciudades y escuelas.	22-ene-21	\$ 211,194.38	0%														\$ 211,194.38
3.4	Entrega formal del Sistema de Alertamiento Masivo y Escuela Alerta al Estado de Chiapas.	22-ene-21	\$ 1,468,932.40	100%														\$ 1,468,932.40
TOTAL			\$ 330,388,713.95	59%														\$ 330,388,713.95

ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	MONTO EJECUTADO	% AVANCE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN															
1	211 Manos de obra y equipos menores de oficina	\$ 50,000.00	0%												
2	214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	\$ 50,000.00	0%												
3	261 Combustible, lubricantes y aditivos	\$ 350,000.00	0%												
4	357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	\$ 31,681.41	0%												
5	371 Pasajes aéreos	\$ 30,000.00	0%												
6	375 Múltiples en el país	\$ 400,000.00	0%												
TOTAL			\$ 911,681.41	0%											

COPARTICIPACIÓN FOPREDEN	\$ 7,305,507.61
TOTAL PROYECTO PREVENTIVO	\$ 23,994,867.76
TOTAL PROYECTO PREVENTIVO	\$ 31,300,375.36
TOTAL PROYECTO PREVENTIVO	\$ 14,717,230.52

Actividad Modificada	Acción Modificada	Fecha de Modificación	Detalle de las Modificaciones
13	Modificación de presupuesto de 200 a 40 senozens	17 DE FEBRERO DE 2020	SE AMPLIA DE 3 MUNICIPIOS A 12 MUNICIPIOS LA INSTALACION DE TORRES, CON 3 TORRES POR CADA MUNICIPIO Y SE MODIFICA LA CANTIDAD DE SENOZENS PARA ESCUELAS DE 300 A 400, TOTAL DE INSTALACION DEL MES DE 2017.
14	Modificación de presupuesto de 200 a 40 senozens	17 DE FEBRERO DE 2020	SE AMPLIA DE 3 MUNICIPIOS A 12 MUNICIPIOS LA INSTALACION DE TORRES, CON 3 TORRES POR CADA MUNICIPIO Y SE MODIFICA LA CANTIDAD DE SENOZENS PARA ESCUELAS DE 300 A 400, TOTAL DE INSTALACION DEL MES DE 2017.
21	TODAS LAS ACTIVIDADES SE REPROGRAMAN DENTRO DE LA AMPLIACION DE 11 MESES	17 DE AGOSTO DE 2020	POR LAS MODIFICACIONES ANTERIORES, SE DETERMINAN LAS ACCIONES DE EJECUCION DEL PROYECTO POR LO QUE SE SOLICITA LA AMPLIACION A 11 MESES DESPUES DEL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

OBSERVACIONES

SE HAN PAGADO ANTICIPOS A LAS EMPRESAS SELECCIONADAS EN LICITACION POR EL 50% Y EL 20% DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y CORPOS (PACO), QUEDA PENDIENTE EL PAGO DEL 30% EL CUAL QUEDO SOLICITADO, SE REANUDARAN LOS PROCESOS EN CUANTO SE PRESENTEN LOS NUEVOS LINEAMIENTOS PARA PROYECTOS FOPREDEN.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este documento corresponde al periodo que se señala, respecto de los recursos con cargo al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) que se otorgaron para la ejecución del presente Proyecto Preventivo y que su soporte documental está disponible para la autoridad que resulte competente para su verificación.

Trabaja **Revisó** **Autorizó**

ING. JOSE JORGE CORDOVA L...
MAYOR JOSÉ JOSÉ CORDOVA L...

DR. LUIS MANUEL GARCIA LOPEZ



Nombre del proyecto	Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas
Institución Ejecutora	Secretaría de Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Persona responsable del proyecto	Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Trimestre / Total	8o Trim. Del 10 de Mayo de 2021 al 9 de Agosto de 2021.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo Final Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.).

Durante el periodo comprendido entre el 10 de Mayo de 2021 al 9 de Agosto de 2021, la Dirección de Identificación y Análisis de Riesgos, reporta un 59% de avance general en la ejecución del proyecto, no hay avance de acciones en el trimestre, derivado a que se esta en espera de las nuevas Reglas de Operación del Fideicomiso, por lo que el proyecto se encuentra suspendido.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre.	ENTREGABLE	% AVANCE
1. CONCERTACION CON AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES		1.1 Gestión de recursos y logística /organización interna de A.P y proveeduría.	100%
		1.2 Definición de 24 inmuebles donde se ubicarán las torres de alertamiento y acelerómetros.	100%
		1.3 Solicitud de permisos de 24 inmuebles para inicio de instalaciones.	100%
		1.4 "Programa Escuela Alerta" - Selección de 60 ubicaciones para instalación de sistemas de alertamiento para escuelas	100%
SE TERMINAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA COLOCACIÓN DE TORRES Y LOS SENSORES PARA ESCUELAS POR LO QUE SE SOLICITA EL		2.1 Instalación de 60 sistemas de alertamiento para escuelas.	100%
		2.2 Estudio Cualitativo y Cuantitativo, definición de método de	10%



Nombre del proyecto	Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas
Institución Ejecutora	Secretaria de Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Persona responsable del proyecto	Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Trimestre / Total	8o Trim. Del 10 de Mayo de 2021 al 9 de Agosto de 2021.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

2. PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS QUE SE REQUIEREN PARA LA OPERACIÓN	PAGO DEL 30% FALTANTE.	socialización y materiales de apoyo.	
		2.3 "Socialización masiva para Ciudades y Escuelas" entrega de Material de Apoyo.	10%
		2.4 Instalación de tubería y cableado para torres de alertamiento masivo.	100%
		2.5 Colocación de sensores / acelerómetros.	100%
		2.6 Instalación de torres de alertamiento masivo y voceo.	100%
		2.7 Pruebas de audio y puesta en marcha de torres de alertamiento masivo.	100%
		2.8 Pruebas de comunicación y activación remota.	100%
		2.9 Instalación de software y hardware en el centro de comando y monitoreo	100%
		2.10 Conexión de centro de comando a torres de alertamiento masivo.	100%
		2.11 Plan de Continuidad de Operaciones y Desarrollo de Protocolos de Acción de Alertamiento.	0%
	3. ENTREGA - RECEPCION DE LOS TRABAJOS	SE TERMINAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA COLOCACIÓN DE TORRES Y LOS SENSORES PARA ESCUELAS POR LO QUE SE SOLICITA EL PAGO DEL 30% FALTANTE.	3.1 Firma de Vistos Buenos de Instalación para el Sistema de Alertamiento de Escuelas.
		3.2 Firma de Vistos Buenos de Instalación para el Sistema de Alertamiento Masivo.	100%



Nombre del proyecto	Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas
Institución Ejecutora	Secretaría de Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Persona responsable del proyecto	Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Trimestre / Total	8o Trim. Del 10 de Mayo de 2021 al 9 de Agosto de 2021.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

		3.3 Confirmación y retroalimentación de socialización Integral para ciudades y escuelas	0%
		3.4 Entrega formal del Sistema de Alertamiento Masivo y Escuela Alerta al Estado de Chiapas.	0%
4. GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	NO SE LLEVA A CABO NINGUNA ACTIVIDAD	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0%
		214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y comunicaciones.	0%
		261 Combustible, lubricantes y aditivos	0%
		357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	0%
		371 Pasajes aéreos	0%
		375 Viáticos en el país	0%

Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica.

ACTIVIDAD 1.1 GESTIÓN DE RECURSOS Y LOGÍSTICA /ORGANIZACIÓN INTERNA DE A.P Y PROVEEDURÍA, ALCANZANDO UN 100% DE EJECUCIÓN GENERAL, YA QUE SE REALIZÓ EL PROCESO LICITATORIO, HASTA EL FALLO DE LA MISMA, SE FIRMARON LOS CONTRATOS CON LAS EMPRESAS GANADORAS EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.

ACTIVIDAD 1.2 DEFINICIÓN DE 24 INMUEBLES DONDE SE UBICARÁN LAS TORRES DE ALERTAMIENTO Y ACELERÓMETROS, ALCANZANDO UN 100% DE EJECUCIÓN GENERAL, Y UN 5% DE AVANCE TRIMESTRAL, SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS TORRES EN LOS 24 INMUEBLES.

ACTIVIDAD 1.3 SOLICITUD DE PERMISOS DE 24 INMUEBLES PARA INICIO DE INSTALACIONES, ALCANZANDO UN 100% DE EJECUCIÓN GENERAL, Y UN 100% DE AVANCE TRIMESTRAL.



Nombre del proyecto	Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas
Institución Ejecutora	Secretaría de Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Persona responsable del proyecto	Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Trimestre / Total	8o Trim. Del 10 de Mayo de 2021 al 9 de Agosto de 2021.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

ACTIVIDAD 1.4 GESTIÓN DE COMPRA PARA 60 SENSORES SÍSMICO TIPO ACELERÓMETRO PARA ESCUELAS DISTRIBUIDOS ESTRATÉGICAMENTE EN PUNTOS REMOTOS FUERA DEL ALCANCE DE LAS TORRES MULTI-ALERTA, ALCANZANDO UN 100% DE EJECUCIÓN GENERAL, YA QUE SE LLEVO A CABO LA FIRMA DE LOS CONTRATOS CON LOS PROVEEDORES DEL LOTE 1 ALTA PREVENCIÓN WT MÉXICO, S.A. DE C.V. Y DEL LOTE 2 CON INGENIERÍA GEOFÍSICA Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. Y SENSORGO, S.A. DE C.V.

ACTIVIDAD 2.1 AL 2.10 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE LOS 60 SENSORES SISMICOS TIPO ACELEROMETRO PARA ESCUELAS Y LA 24 TORRES MULTI-ALERTA, ALCANZAN UN 100% DE EJECUCIÓN YA QUE QUEDARON INSTALADAS CADA UNA DE ESTAS.

Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?

DERIVADO DEL OFICIO NO. SSPC/SPPPCCP/CNPC/DGGR/00903/2021 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2021, ENVIADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE EL CUAL SE NOTIFICA DETERMINAR UNA CUENTA ESPECIFICA PARA SER REINTEGRADOS LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE COPARTICIPACIÓN ESTATAL, CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO 2068 "PREVENTIVO" FIPREDEN, DERIVADO DE QUE ESTA POR VENCER LA PRORROGA QUE AUTORIZO LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA CONCENTRAR EN LA TESOFE LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES QUE FORMEN PARTE DE LOS FIDEICOMISOS PREVISTOS EN LAS DISPOSICIONES QUE SE ABROGAN, SE SUSPENDIERON LOS TRAMITES DE ACTIVACIÓN POR PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE LAS ACTIVIDADES.

LAS ACTIVIDADES 2.2, 2.3, 2.11 Y 3.3 PROCESOS PREVENTIVOS DE SOCIALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE LA POBLACIÓN ESTAN EN PROCESO DE ACTIVACIÓN, EN CUANTO SE EMITAN LAS NUEVAS REGLAS DE OPERACIÓN.

Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados

Con fecha 02 de Agosto de 2021 mediante memorándum No. SPC/IGIRD/DAE/DAT/059/2021, la Dirección de Administración de Emergencias envía copia de actas de entrega del Departamento de Tecnología a las unidades municipales e informa que se encuentran instalados al 100% en los ocho municipios un total de veinticinco sitios incluyendo el Centro de Mando ubicado en el Centro de Monitoreo de Riesgos del Instituto, mismos que se encuentran operando a través de sensores a modo local, los anteriores han sido verificados por el Departamento de Administración Tecnológica.

Con fecha 02 de Agosto de 2021 mediante oficio SPCyDGIGIRD/CRDS/0181/2021 la Coordinación de Recuperación para el Desarrollo Sustentable, remite documentación soporte entregada para solicitud del pago del 30% correspondiente al proceso de Licitación Pública Nacional LA-907047987-E2-2020 y solicitan la gestión del pago correspondiente al 23.34% del importe de las facturas, correspondiente a la coparticipación estatal.



Nombre del proyecto	Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas
Institución Ejecutora	Secretaría de Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Persona responsable del proyecto	Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Trimestre / Total	8o Trim. Del 10 de Mayo de 2021 al 9 de Agosto de 2021.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

Con fecha 05 de Agosto de 2021, se gestionó a la Coordinación de Recuperación para el Desarrollo Sustentable mediante memorándum No.SPC/IGIRD/DIAR/0362/2021 el pago del 23.34% de Coparticipación Estatal del 30% faltante correspondiente y establecido en el contrato, de la empresa Alta Prevención WT México, S.A. de C.V. por un monto de \$1,169,207.96 IVA incluido.

Con fecha 05 de Agosto de 2021, se gestionó a la Coordinación de Recuperación para el Desarrollo Sustentable mediante memorándum No.SPC/IGIRD/DIAR/0361/2021 el pago del 23.34% de Coparticipación Estatal del 30% faltante correspondiente y establecido en el contrato, de la empresa Ingeniería, Geofísica y Sistemas, S.A. de C.V. por un monto de \$251,224.25 IVA incluido.

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shape.

No.	Concepto	Descripción
1	2.2 Estudio Cualitativo y Cuantitativo, definición de método de socialización y materiales de apoyo.	10,000 MANUAL DE PLAN DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA COMUNITARIA, SOLICITA VÍA OFICIO SPCYDGIGIRD/CRDS/0154/2019, DE FECHA 12 DE MARZO DE 2020 A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA BANOBRAS EL PAGO POR \$469,220.00, REALIZADO EL PAGO EL 8 DE MAYO DE 2020 CON FOLIOS 7474537 A TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS.
2	2.3 "Socialización masiva para Ciudades y Escuelas" entrega de Material de Apoyo.	1,000 MANUAL DE PLAN DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA ESCOLAR, SOLICITA VÍA OFICIO SPCYDGIGIRD/CRDS/0171/2019, DE FECHA 3 DE ABRIL DE 2020 A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA BANOBRAS EL PAGO POR \$47,745.60, REALIZADO EL PAGO EL 8 DE MAYO DE 2020 CON



Nombre del proyecto	Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas
Institución Ejecutora	Secretaría de Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Persona responsable del proyecto	Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Trimestre / Total	8o Trim. Del 10 de Mayo de 2021 al 9 de Agosto de 2021.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

		FOLIOS 7474538 A TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS.
3	1.1 Gestión de recursos y logística /organización interna de A.P y proveeduría.	<p>SE GENERÓ EL PROCESO DE LICITACIÓN DE EQUIPOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS 24 TORRES MULTIALERTAS DE COMUNICACIÓN MASIVA, ADQUIRIENDOSE LOS EQUIPOS PROPUESTOS POR LA EMPRESA ALTA PREVENCIÓN WT MÉXICO, S.A. DE C.V. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>BOCINAS MARCA GIBON, COBERTURA DE 700 M A 1KM EN UN RADIO DE 360° Y TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE 8 DÍAS DE RESPALDO, UNIDAD DE CONTROL LOCAL LCU15, CON FUNCIONES DE ACTIVACIÓN DE ALARMA, ACTIVACIÓN DE ENSAYOS, MONITOREO DE LOS EQUIPOS, LECTURA DE ESTADOS DE LOS EQUIPOS, MENSAJES EN DIRECTO, VISUALIZACIÓN DE ALARMAS, ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS DISPOSITIVOS DE ALERTA.</p> <p>BATERIA DE RESPALDO 12V 45 AMP EQUIPO EQI81 TYPE E, DISEÑADO PARA DAR AVISO VISUAL Y AUDITIVO ACERCA DE LA APROXIMACIÓN DE UN SISMO; SI LA ACELARACIÓN DE LA ONDA PRIMARIA REBASA LOS 5 GALES ENTONCES EL SENSOR EMTIRA LA ALERTA ANTES DE LA LLEGADA DE LA ONDA DESTRUCTIVA (S), SSENSOR TIPO MEMS / ACELEROMETRO 3 EJES +- 2.5 G. REGISTROS DE EVENTOS DETALLADOS POR EVENTOS, TIEMPO DE ACTIVACIÓN, FECHA PGA, 3 EJES, TIPOS DE SALIDA, LONGITUD, ".SAC" ".ASCII" "MINISEED" - REGISTROS DE ACELARACIÓN., MEMORIA INTERNA DE 128MB INTERNOS MAS MICROSD EXTERNA DE 2GB-32GB. TELEMETRIA THENEXUS (SERVIDOR) SOFTWARE PROPIETARIO. SOFTWARE: HERRAMIENTA EQ-I81 MONITOR EQ-I81</p>



Nombre del proyecto	Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas
Institución Ejecutora	Secretaria de Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Persona responsable del proyecto	Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Trimestre / Total	8o Trim. Del 10 de Mayo de 2021 al 9 de Agosto de 2021.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

	<p>24/7 (365 DÍAS) ALMACENAMIENTO 1 AÑO, APLICACIÓN EQ-I81</p> <p>BATERIA DE RESPALDO POWER SONIC MODELO PS1230</p> <p>GABINETE GPRS PLASTICO PARA EXTERIORES, GRADO DE PROTECCIÓN IP54/65, FABRICADO CON MATERIAL AUTO EXTINGUIBLE UL 94V0 (ABS)</p> <p>MASTIL GROSOR DE 3", ELABORADO EN ACERO.</p> <p>CENTRO DE MANDO Y CONTROL ESTATAL OCP-16 CON FUNCIONES DE ACTIVACION Y DESACTIVACIÓN DE ALERTA ACUSTICA, TRANSMISIÓN EN VIVO DESDE MICROFONO, MONITOREO Y ENSAYO DE LOS DISPOSITIVOS DE ALERTA, USO DE GRUPOS DE SIRENAS, VISUALIZACION GRAFICA DE ESTADO DEL DISPOSITIVO, COMUNICACIÓN ENCRIPATA, CANALES DE COMUNICACIÓN TCP/IP.</p> <p>SISTEMA DE MONITOREO EQ-I81 TYPE E, CON RED DE ALERTAMIENTO SÍSMICO TEMPRANA, ACTIVACION GLOBAL DE LOS EQUIPOS ACTIVADOS, CON REGISTRO DE ACELERACIÓ, MAPA DE INTENSIDAD DEL SISMO, IDENTIFICADO POR COLORES Y NIVEL DE RIESGO, CON LA PLATAFORMA THENEXUS SE PUEDE, UBICAR CADA SENSOR SÍSMICO, BOTÓN DE ACTIVACIÓN REMOTA, DESCARGA DE GRAFICAS DE ACELERACIÓN, LISTA DE PROGRAMACION QE CUENTA CON EL SENSOR SÍSMICO, BOTON DE APAGA Y ENCENDIDO DEL SENSOR LISTA DE EVENTOS GUARDADOS DEL SENSOR, DESCARGAS DE GRAFICAS X, Y Y Z, LECTURA CON SOFTWARE AMASEIS, SE PUEDE VER EL ESTADO REAL DEL SENSOR SÍSMICO, INDICANDO SI HAY UNA FALLA, CADA SENSOR CUENTA CON ID PERSONAL PARA REVISAR EL ESTADO QUE PRESENTO EL SENSOR EN MESES ATRASADOS, VENTANA DE</p>
--	--



Nombre del proyecto	Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas
Institución Ejecutora	Secretaria de Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Persona responsable del proyecto	Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Trimestre / Total	8o Trim. Del 10 de Mayo de 2021 al 9 de Agosto de 2021.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

		CONAFIGURACIÓN PARA RECIBIR POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO LA FALLA QUE ESTÁ PRESENTANDO EL SENSOR SÍSMICO EN TIEMPO REAL.
4	1.2 definición de 24 inmuebles donde se ubicarán las torres de alertamiento y acelerómetros	SE DEFINIERON LOS LUGARES FÍSICOS Y SE INSTALARON LAS 24 TORRES MULTIALERTA Y COMUNICACIÓN MASIVA, SE LLEVÓ A CABO FIRMA DEL CONTRATO.
5	1.3 Solicitud de permisos de 24 inmuebles para inicio de instalaciones.	SE SOLICITARON LOS PERMISOS A LOS 24 INMUEBLES Y SE INSATALARON LAS 24 TORRES EN: TUXTLA GUTIÉRREZ-PALACIO MUNICIPAL, CASA EJIDAL FRANCISCO I. MADERO, SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL (OFICINAS CENTRALES, CINTALAPA - HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO, ASOCIACION GANADERA EJIDAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, VILLAFLORES - ESCUELA PREPARATORIA "VILLAFLORES", ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO VILLAFORES, ESCUELA SECUNDARIA "EMILIO RABASA ESTENCANSELL", TONALÁ - PALACIO MUNICIPAL, COMANDANCIA MUNICIPAL Y CRUZ ROJA, PIJIJIAPAN - COBACH 04, PRESIDENCIA MUNICIPAL, ESCUELA SECUNDARIA LISANDRO CALDERÓN, HUIXTLA - PRESIDENCIA MUNICIPAL, HOSPITAL GENERAL, DIF MUNICIPAL, TAPACHULA - CENTRO REGIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, INSTITUTO TAPACHULA, CENTRO DE CONVIVENCIA TERRITORIO JOVEN, MOTOZINTLA - UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS, HOSPITAL IMSS BIENESTAR Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.
6	1.4 Gestión de compra para 60 Sensores sísmico tipo acelerómetro para Escuelas distribuidos estratégicamente en puntos remotos fuera del alcance de las torres multi-alerta.	SE LLEVO A CABO FIRMA DE CONTRATO CON LA EMPRESA INGENIERÍA GEOFÍSICA Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. Y SENSORGO, S.A. DE C.V., PARA LA ADQUISIÓN DE EQUIPO PROPUESTOS



Nombre del proyecto	Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas
Institución Ejecutora	Secretaría de Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Persona responsable del proyecto	Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Trimestre / Total	8o Trim. Del 10 de Mayo de 2021 al 9 de Agosto de 2021.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

		<p>CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SENSORES SÍSMICOS CON ALTAVOZ PARA ALERTA EN PRESENCIA DE EVENTOS SÍSMICOS MARCA SENSOR GO SAN LIEN, MODELO SEISMICALERT. ACELEROMETRO MARCA SAN LIEN MODELO PALERT QUE DETECTA ONDA P, RANGO +-2G, TIPO TRI-AXIAL MEMS, ALGORITMOS DE ACTIVACION COMO STA/LTA, PGAR Y DESPLAZAMIENTOS INCLUIDOS. ACELEROMETRO PALERT ES ELECTRONICO CON TECNOLOGIA MEMS, PUERTO ETHERNET CON PROTOCOLO IP PARA MONITOREO REMOTO A TRAVÉS DE SOTAWARE DE LICENCIA LIBRE LLAMADO PALERT UTILITY. ALTAVOZ DE USO EXTERIOR DE 30WATTS PARA TONOS Y VOZ BATERIA DE RESPALDO GABINETE DE PROTECCIÓN OP66, ALUMINIO CON TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE, Y MONTAJE PARA MURO O LOZA SE ENTREGARON AL ALMACEN CON FECHAS 22 DE FEBRERO Y 02 DE MARZO DE 2021, 30 SENSORES RESPECTIVAMENTE EN CADA ENTREGA.</p>
7	2.1 Instalación de 60 Sensores sísmico tipo acelerómetro para Escuelas.	<p>Se anexa evidencia fotográfica de instalación al 100% de los equipos, mediante 60 informes presentados por la empresa Ingeniería Geofísica en Sistemas, S.A. de C.V., debidamente firmados comprendiendo instalación de sensores, bocina y pruebas de audio.</p> <p>Se anexan los puntos de ubicación de instalación de los sensores sísmicos tipo acelerómetro para escuelas en archisov shp.</p>
8	2.4 Instalación de tubería y cableado para torres de alertamiento masivo.	Se anexa evidencia fotográfica de instalación al 100% de los equipos, mediante 24 informes



Nombre del proyecto	Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas
Institución Ejecutora	Secretaria de Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Persona responsable del proyecto	Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Trimestre / Total	8o Trim. Del 10 de Mayo de 2021 al 9 de Agosto de 2021.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

<p>2.5 Colocación de sensores / acelerómetros.</p> <p>2.6 Instalación de torres de alertamiento masivo y voceo.</p> <p>2.7 Pruebas de audio y puesta en marcha de torres de alertamiento masivo.</p> <p>2.8 Pruebas de comunicación y activación remota.</p> <p>2.9 Instalación de software y hardware en el centro de comando y monitoreo</p> <p>2.10 Conexión de centro de comando a torres de alertamiento masivo.</p>	<p>presentados por la empresa Alta Prevención WT México, S.A. de C.V., debidamente firmados por ambas partes de fechas del 22 al 30 de abril de 2021, comprendiendo instalación de tubería, cableado, colocación de sensores, torres, se realizaron pruebas de audio, comunicación y activación remota, y se realizo la instalación del software y hardware en el centro de comando y monitoreo y las pruebas de conexión con las torres de alertamiento.</p> <p>Se anexan los puntos de ubicación de instalación de las torres de Alertamiento masivo en archisov shp.</p>
---	---

3. Productos que se tienen al momento del reporte.

No.	Producto utilizable	Mecanismo de integración con la CNPC o el CENAPRED
1	10,000 MANUAL DE PLAN DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA COMUNITARIA	2.2 MATERIALES DE APOYO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SOCIALIZACIÓN A LA POBLACIÓN
2	1,000 MANUAL DE PLAN DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA ESCOLAR	2.3 MATERIALES DE APOYO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SOCIALIZACIÓN A ESCUELAS
3	24 SISTEMAS MULTI ALERTA	1.1 SE GENERÓ EL PROCESO DE LICITACIÓN DE EQUIPOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS 24 TORRES MULTIALERTAS DE COMUNICACIÓN MASIVA, SE LLEVO A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO Y SE LLEVARON A CABO REUNIONES CON LA EMPRESA Y LOS SECRETARIOS MUNICIPALES PARA DETALLAR LOS LUGARES FINALES DE LOCALIZACIÓN PARA SU INSTALACIÓN, SE ENTREGARON EN ALAMCEN Y SE INSTALARON LAS ANTENAS Y EL CENTRO DE MANDO.



Nombre del proyecto	Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas
Institución Ejecutora	Secretaria de Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Persona responsable del proyecto	Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Trimestre / Total	8o Trim. Del 10 de Mayo de 2021 al 9 de Agosto de 2021.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

4	DEFINICIÓN DE 24 INMUEBLES DONDE SE UBICARÁN LAS TORRES DE ALERTAMIENTO Y ACELERÓMETROS	1.2 SE DEFINIERON LOS LUGARES FÍSICOS DONDE SE INSTALARON LAS 24 TORRES MULTIALERTA Y COMUNICACIÓN MASIVA, SE FIRMO EL CONTRATO CON LA EMPRESA SE LLEVAN A CABO REUNIONES CON LOS SECRETARIOS MUNICIPALES PARA DETALLAR LAS INSTALACIONES, SE INSTALARON LAS ANTENAS EN LOS SIGUIENTES INMUEBLES: TUXTLA GUTIÉRREZ- PALACIO MUNICIPAL, CASA EJIDAL FRANCISCO I. MADERO, SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL (OFICINAS CENTRALES, CINTALAPA - HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO, ASOCIACION GANADERA EJIDAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL, VILLAFLORES - ESCUELA PREPARATORIA "VILLAFLORES", ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO VILLAFLORES, ESCUELA SECUNDARIA "EMILIO RABASA ESTENCANSELL", TONALÁ - PALACIO MUNICIPAL, COMANDANCIA MUNICIPAL Y CRUZ ROJA, PIJIJIAPAN - COBACH 04, PRESIDENCIA MUNICIPAL, ESCUELA SECUNDARIA LISANDRO CALDERÓN, HUIXTLA - PRESIDENCIA MUNICIPAL, HOSPITAL GENERAL, DIF MUNICIPAL, TAPACHULA - CENTRO REGIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, INSTITUTO TAPACHULA, CENTRO DE CONVIVENCIA TERRITORIO JOVEN, MOTOZINTLA - UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS, HOSPITAL IMSS BIENESTAR Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.
5	60 SENSORES SÍSMICO TIPO ACELERÓMETRO PARA ESCUELAS DISTRIBUIDOS ESTRATÉGICAMENTE EN PUNTOS REMOTOS FUERA DEL ALCANCE DE LAS TORRES MULTI-ALERTA.	1.4 SE GENERÓ EL PROCESO DE LICITACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS 60 EQUIPOS PARA ESCUELAS, SE FIRMO EL CONTRATO CON LA EMPRESA, SE LLEVARON A CABO REUNIONES PARA DETALLAR LOS LUGARES FINALES DE LOCALIZACIÓN PARA SU INSTALACIÓN, SE ENTREGARON AL ALMACEN Y



Nombre del proyecto	Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas
Institución Ejecutora	Secretaria de Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Persona responsable del proyecto	Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Trimestre / Total	8o Trim. Del 10 de Mayo de 2021 al 9 de Agosto de 2021.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

	<p>INSTALARON LOS 60 SENSORES EN LAS SIGUIENTES ESCUELAS: TUXTLA GUTIÉRREZ: ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAENS GARZA, ESCUELA PREPARATORIA No. 2, ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO PLAN DE AYALA, ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS TUXTLA, ESCUELA TELESECUNDARIA 123 JAIME SABINES GUTIERREZ, COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 01, ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, ESCUELA TELESECUNDARIA 121 ROMEO RINCÓN CASTILLEJOS, ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO, UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS, ESCUELA PRIMARIA FERNANDO CASTAÑON GAMBOA, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 2, ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO, ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, ESCUELA PRIMARIA DR. RODOLFO FIGUEROA, ESCUELA SECUNDARIA MOISÉS SÁENZS GARZA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS, SECUNDARIA No. 2, TAPACHULA - PRIMARIA 5 DE FEBRERO, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 3, PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN, CENTRO ESCOLAR LIC. GABRIEL RAMOS MILÁN, ESCUELA, LIC. AGUSTIN YÁÑEZ, PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 129, ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN, JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 72, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS CAMPIS IV, COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS</p>
--	---



Nombre del proyecto	Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas
Institución Ejecutora	Secretaria de Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Persona responsable del proyecto	Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Trimestre / Total	8o Trim. Del 10 de Mayo de 2021 al 9 de Agosto de 2021.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

	<p>PLANTEL 08, ESCUELA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET, CEBECH No. 2 TEODOMIRO PALACIOS, CINTALAPA - ESCUELA PRIMARIA DR. RODULFO FIGUEROA ESQUINCA, CEBECH EMILIO RABASA ESTEBANELL, HUIXTLA - TELESECUNDARIA 581 NIÑOS HERÓES, PRIMARIA GENERAL MARIANO MATAMOROS, LIC. FRANCISCO LEÓN DE LA BARRA, VILLAFLORES - ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA, ESCUELA PRIMARIA CORREGIDORA DE QUERETARO, ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO JUSTO SIERRA, COBACH PLANTEL 44, ROSAURA ZAPATA CANO, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, JARDÍN DE NIÑOS MANUEL JIMÉNEZ SOLÍS, PIJIJIAPAN - ESCUELA PRIMARIA CIENCIA Y TRABAJO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS CAMPUS IX DE HUMANIDADES, PREESCOLAR ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TONALÁ ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL GUADALUPE VICTORIA, ESCUELA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO, ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUÁREZ GARCÍA, TELESECUNDARIA 332, TELESECUNDARIA 236, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 14, TELESECUNDARIA 238, TELESECUNDARIA 240 BENITO JUÁREZ GARCÍA, MOTOZINTLA - TELESECUNDARIA 1151 OCTAVIO PAZ LOZANO, TELESECUNDARIA 163 VICENTE GUERRERO.</p>
--	---

4. Comentarios

SE ENTREGARON AL ALMACEN DEL INSTITUTO Y SE INSTALARON LAS 24 ANTENAS Y LOS 60 SENSORES, DE LOS CONTRATOS FIRMADOS EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES 1.1, 1.2 Y 1.4, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1 Y 3.2, SE TRAMITARON Y PAGARON LOS 20% CORRESPONDIENTES



Nombre del proyecto	Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas
Institución Ejecutora	Secretaria de Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Persona responsable del proyecto	Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Trimestre / Total	8o Trim. Del 10 de Mayo de 2021 al 9 de Agosto de 2021.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

A LOS CONTRATOS, SE TRAMITO EL 30% RESTANTE PERO POR EL REEMBOLSE DE RECURSOS DE LA COPARTICIPACIÓN ESTATAL, Y DEL REGRESO A LA TESOFE DE LOS RECURSOS NO SE REALIZO EL PAGO, DERIVADO A ESTO TAMBIEN SE PARALIZO EL TIPO DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATAR LAS ACTIVIDADES 2.2, 2.3, 2.11 Y 3.3 CORRESPONDIENTES LOS COMPONENTES DE SOCIALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS, DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC).

28 DE MAYO DE 2021: Se solicita mediante oficio SPC/IGIRD/DG/DIAR/092/2021, a la Coordinadora Nacional de Protección Civil intervención para agilizar el último pago de las empresas que resultaron ganadora de la licitación pública nacional y de ser posible la continuación del proyecto.

02 DE JUNIO DE 2021: Mediante oficio No. SSPC/SPPPCCP/CNPC/0546/2021 la Coordinadora Nacional de Protección Civil en seguimiento al oficio SPC/IGIRD/DG/DIAR/092/2021 comunica que de acuerdo al decreto publicado el 2 de abril de 2020 en el DOF y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley general de Protección Civil publicado en le DOF el 06 de noviembre de 2020, y a lo establecido en el artículo Décimo Sexto transitorio del Presupuesto de Egresos dela Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2021 publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2020, la Coordinación se encuentra realizando las acciones tendientes a extinguir el Fideicomiso 2068 Preventivo, mediante la elaboración de la nueva normativa que regulará el acceso y ejercicio al nuevo mecanismo presupuestario de orden preventivo que sustituirá al Fideicomiso, por lo que se informará en su momento los procedimientos a seguir para el acceso al Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, y con ello realizar el pago pendiente que se tiene a la última empresa, ahora bien también se menciona que los oficios para realizar los pagos pendientes, se ingresaron con fecha posterior al corte estimado, que fue solicitado por la CNPC, razón por la cual el Fiduciario no está en posibilidades de realizar las transferencias de recursos debido al reintegro de los recursos Federales.

03 DE JUNIO DE 2021: Mediante memorándum No. IGIRD/DIAR/0243/2021, se envía a la Coordinación de Recuperación para el Desarrollo Sustentable el informe mensual del mes de mayo del estatus físico - financiero del Sistema Multi - Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas, con un avance físico del 59% y financiero del 47%.



Nombre del proyecto	Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas
Institución Ejecutora	Secretaria de Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Persona responsable del proyecto	Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Trimestre / Total	8o Trim. Del 10 de Mayo de 2021 al 9 de Agosto de 2021.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

10 DE JUNIO DE 2021: Se envió por correo a la Dirección General para la Gestión de Riesgos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mediante oficio No. SPC/IGIRD/DIAR/095/2021 de fecha 03 de junio, informe correspondiente al 7º. trimestre mediante el cual se notifica un avance general de ejecución de 59% y un 38% de avance del trimestre.

25 DE JUNIO DE 2021: La empresa Alta prevención WT México, S.A. de C.V. envía oficio a la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas, solicitando se realice el pago total del saldo pendiente referente al proyecto de 24 torres de alertamiento, modelo GIBON 600, y 1 centro de comando y Control, Modelo OCP-16, correspondiente al 30% del saldo total del proyecto por la cantidad de \$5,009,460.00 (Cinco millones nueve mil cuatrocientos sesenta Pesos 00/100 M.N.), ya que la factura fue ingresada en el mes de abril.

07 DE JULIO DE 2021: Mediante memorándum No. IGIRD/DIAR/0297/2021, se envía a la Coordinación de Recuperación para el Desarrollo Sustentable el informe mensual correspondiente al mes de junio del estatus físico - financiero del Sistema Multi - Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas, con un avance físico del 59% y financiero del 47%.

11 DE JULIO DE 2021: Mediante carpeta compartida, se envía a la Dirección General para la gestión de Riesgos ficha técnica de Registro o Modificación de Programas y Proyectos de Inversión, solicitado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

12 DE JULIO DE 2021: Mediante memorándum No. SPC/IGIRD/CRDS/169/2021, la Coordinación de Recuperación para el Desarrollo Sustentable solicita la reprogramación al plazo de ejecución y pago a la Secretaria Técnica del Fideicomiso para ser sometido para aprobación del H. Comité Técnico del Fideicomiso FOGIRD.

12 DE JULIO DE 2021: Mediante oficio No. SPCyDGIGIRD/CRDS/0359/2021 la Secretaria de Protección Civil informa a la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, teniendo en cuenta que la federación aún no se ha pronunciado sobre el esquema para cumplir con las obligaciones obtenidas para concluir el proyecto y que el fideicomiso se encuentra extinto en su totalidad, se solicitó apoyo para que los documentos enviados a la fiduciaria mediante oficio



Nombre del proyecto	Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas
Institución Ejecutora	Secretaría de Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Persona responsable del proyecto	Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Trimestre / Total	8o Trim. Del 10 de Mayo de 2021 al 9 de Agosto de 2021.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

SPCeIGIRD/CRDS/0212/2021, de fecha 22 de abril de 2021. (Pago de Finiquito a la empresa Ingeniería, Geofísica y Sistemas, S.A. de C.V.) por un monto de \$1,076,367.82 y oficio No. SPCeIGIRD/CRDS/0213/2021 de fecha 23 de abril de 2021. (Para realizar el pago al 30% equivalente a \$5,009,460.00 (finiquito), a la empresa "Alta Prevención WT México, S.A. de C.V.") sea devuelto, con el propósito de que el Gobierno del Estado realice el pago del 23.24% del pago de finiquito correspondiente a \$1,169,207.96 (un millón ciento sesenta y nueve mil doscientos siete pesos 96/100 M.N.) de la coparticipación estatal, para cubrir la parte proporcional de la factura con número de folio FA4866, emitida por la empresa "Alta Prevención WT México, S.A. de C.V.", AL Gobierno del Estado de Chiapas / Secretaría de Protección Civil, de fecha 22 de abril de 2021, por un monto total de \$5,009,460.00 (Cinco millones nueve mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 M.N.)

13 DE JULIO DE 2021: Mediante oficio No. SSPC/SPPPCCP/CNPC/DGGR/01325/2021 la Dirección General para la Gestión de Riesgos envía a la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ficha técnica de Registro o Modificación de Programas y Proyectos de Inversión de los proyectos preventivos y proyectos preventivos estratégicos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso 2068 Preventivo (FIPREDEN) previo a la publicación del Decreto de Extinción, con un grado de avance en su ejecución y que requieren continuar con sus adquisiciones durante el presente ejercicio fiscal 2021 y subsecuentes, esto con la finalidad de estar en condición de dar atención en tiempo y forma con el Registro de Programas y Proyectos de Inversión (PPI) en cartera de inversión con objeto de incluirlos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), el cual vence el 15 de julio del ejercicio fiscal.

14 DE JULIO DE 2021: Mediante correo se envía oficio No. SPC/IGIRD/DIAR/0117/2021 de fecha 07 de julio a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante el cual se informa que con fecha 08 de julio de 2021, el plazo del proyecto está por vencer, por lo que se solicita notificar lo procedente, ya que derivado a los atrasos en los pagos a las empresas ganadoras, el proyecto no se ha ejecutado de acuerdo a los plazos establecidos en el Programa de Actividades, Plazos y Costos autorizados, teniendo a la fecha pendiente de ejecutar los componentes de Plan de Socialización masiva para



Nombre del proyecto	Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas
Institución Ejecutora	Secretaria de Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Persona responsable del proyecto	Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Trimestre / Total	8o Trim. Del 10 de Mayo de 2021 al 9 de Agosto de 2021.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

Ciudades y Escuelas y Plan de continuidad de operaciones y desarrollo de Protocolos de Acción de Alertamiento y el pago correspondiente al 30% del Monto asignado a las empresas, mismo que fue tramitado en tiempo y forma con fecha 23 de abril, de acuerdo a las instrucciones enviadas mediante los oficios Nos. SSPC/CNPC/DGGR/00221/2021 de fecha 26 de enero de 2021 y SSPC/CNPC/DGGR/00266/2021, de fecha 27 de enero de 2021, mismos que hacían mención que los recursos debían ser concentrados en la TESOFE con fecha 30 de abril de 2021. No se anexa el nuevo Programa de Actividades, Plazos y Costos, derivado a que no existen las nuevas Reglas de Operación del Fideicomiso.

21 DE JULIO DE 2021: Mediante oficio No. SSPC/SPPPCCP/CNPC/DGGR/01378/2021 la Dirección General para la Gestión de Riesgos informa que el CT del FIPREDEN en su Segunda Sesión Ordinaria de 2021, celebrada el 29 de junio del año 2021, acuerdo O.II.17/2021 "El Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración y Pago 2068 "Preventivo", toma conocimiento que, derivado de las actividades de extinción del Fideicomiso Preventivo (FIPREDEN), en cumplimiento al DECRETO por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodísticas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Hidrocarburos; de la Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley General de Protección Civil; de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Aduanera; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley General de Cultura Física y Deporte; de la Ley Federal de Cinematografía; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Víctimas y se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de noviembre de 2020 y en virtud de las asignaciones realizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021 (PEF 2021), los Proyectos Preventivos y los Proyectos Preventivos Estratégicos en ejecución, en proceso de cierre; así como los Proyectos correspondientes a la Subcuenta de Investigación para la Prevención, continuarán hasta conclusión, bajo la coordinación del nuevo



Nombre del proyecto	Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas
Institución Ejecutora	Secretaria de Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Persona responsable del proyecto	Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Trimestre / Total	8o Trim. Del 10 de Mayo de 2021 al 9 de Agosto de 2021.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

Órgano Colegiado que regulará al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN).

La Dirección notifica el contenido del acuerdo con el propósito de acatar lo dispuesto en el decreto señalado en el párrafo inmediato anterior, en particular a lo indicado en el PEF 2021, que de manera textual establece "...contarán con un plazo de 60 días hábiles...para emitir o adecuar las disposiciones, reglas o mecanismos específicos, sin perjuicio de que, con cargo a su presupuesto autorizado, puedan continuar realizando las erogaciones o entregando los apoyos que se venían otorgando con cargo al patrimonio de estos instrumentos jurídicos..." a ese respecto, la Coordinación Nacional de Protección Civil a través de la Dirección General para la Gestión de Riesgos, se encuentra en proceso de elaboración de la nueva normativa que regulará el acceso y ejercicio al nuevo mecanismo presupuestario de orden preventivo que sustituirá al Fideicomiso.

27 DE JULIO DE 2021: Mediante oficio No. SSPC/UAF/DGPPR/01742/2021 la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana envía a la Dirección General para la Gestión de Riesgos observaciones de los cuatro proyectos preventivos y proyectos preventivos estratégicos con el fin de que se realicen las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para continuar con las adquisiciones durante el ejercicio fiscal 2021 y los subsecuentes, con fundamento en los artículos 8,9 y 34 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como, en el acuerdo por el que se modifican los Lineamientos para el Registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión.

30 DE JULIO DE 2021: Mediante carpeta compartida, se envía a la Dirección General para la Gestión de Riesgos ficha técnica de Registro o Modificación de Programas y Proyectos de Inversión, solventando las observaciones solicitadas.

02 DE AGOSTO DE 2021: Mediante memorándum No. SPC/IGIRD/DAE/DAT/059/2021, la Dirección de Administración de Emergencias envía copia de actas de entrega del Departamento de Tecnología a las unidades municipales e informa que se encuentran instalados al 100% en los ocho municipios un total de veinticinco sitios incluyendo el Centro de Mando ubicado en el Centro de Monitoreo de Riesgos del Instituto, mismos que se encuentran operando a



Nombre del proyecto	Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas
Institución Ejecutora	Secretaria de Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Persona responsable del proyecto	Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas
Trimestre / Total	8o Trim. Del 10 de Mayo de 2021 al 9 de Agosto de 2021.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL



través de sensores a modo local, los anteriores han sido verificados por el Departamento de Administración Tecnológica.

02 DE AGOSTO DE 2021: Mediante oficio SPCyDGIGIRD/CRDS/0181/2021 la Coordinación de Recuperación para el Desarrollo Sustentable, remite documentación soporte entregada para solicitud del pago del 30% correspondiente al proceso de Licitación Pública Nacional LA-907047987-E2-2020 y solicitan la gestión del pago correspondiente al 23.34% del importe de las facturas, correspondiente a la coparticipación estatal.

05 DE AGOSTO DE 2021: Mediante memorándum No. IGIRD/DIAR/0359/2021, se envía a la Coordinación de Recuperación para el Desarrollo Sustentable el informe mensual correspondiente al mes de julio del estatus físico - financiero del Sistema Multi - Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas, con un avance físico del 59% y financiero del 47%.

05 DE AGOSTO DE 2021: Se gestionó a la Coordinación de Recuperación para el Desarrollo Sustentable mediante memorándum No.SPC/IGIRD/DIAR/0362/2021 el pago del 23.34% de Coparticipación Estatal del 30% faltante correspondiente y establecido en el contrato, de la empresa Alta Prevención WT México, S.A. de C.V. por un monto de \$1,169,207.96 IVA incluido.

05 DE AGOSTO DE 2021: Se gestionó a la Coordinación de Recuperación para el Desarrollo Sustentable mediante memorándum No.SPC/IGIRD/DIAR/0361/2021 el pago del 23.34% de Coparticipación Estatal del 30% faltante correspondiente y establecido en el contrato, de la empresa Ingeniería, Geofísica y Sistemas, S.A. de C.V. por un monto de \$251,224.25 IVA incluido.

Revisó	Autorizó
 Ing. Jorge de Jesús Figueroa Córdova Director de Identificación y Análisis de Riesgos del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos del Estado de Chiapas	 Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos del Estado de Chiapas