

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				BALDO FINAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y REEMBOLSOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	BALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS														
		PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA										
EDUCACION																								
EDUCACION BASICA											0.00	1 000 000.00	974 872.65	25 127.35										
INGRESOS											0.00	1 000 000.00		1 000 000.00										
PROYECTOS:																								
Tipo de Aportación: Estatal																								
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																								
Aportaciones de recursos											Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 000 000.00		1 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
EGRESOS																	974 872.65	2 325 127.35						
PROYECTOS:																								
Tipo de Aportación: Estatal																								
RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA, CON C.C.T. 07EJN0343U EN EL MUNICIPIO DE CHIAPILLA																								
Reconstrucción de 2 aulas didácticas y dirección; así como obra exterior (red eléctrica, red de voz, plaza cívica y señalización)											Obra	1.00	1.00	0.25	25.00	0.00	3 300 000.00	974 872.65	2 325 127.35	Chiapilla	Chiapilla	41	40	81

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTR. JOSÉ JORGE CÓRDOVA LÍO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Reconstrucción de infraestructura educativa del jardín de niños rosario castellanos Figueroa, con C.C.T. 07EJN0343U en el municipio de Chiapilla	Dicha obra lleva un bajo avance derivado a que por las lluvias se han retrasado en los trabajos.

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS														
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA										
EDUCACION																								
EDUCACION MEDIA SUPERIOR											4 170 606.36	3 750 000.00	7 909 718.15	10 888.21										
INGRESOS											4 170 606.36	3 750 000.00		7 920 606.36										
PROYECTOS:																								
Tipo de Aportación: Estatal																								
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																								
Aportaciones de recursos											Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	4 170 606.36	3 750 000.00		7 920 606.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
EGRESOS																	7 909 718.15	8 449 161.93						
PROYECTOS:																								
Tipo de Aportación: Estatal																								
RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 76 IXHUATÁN CON C.C.T. 07ECB0078Y, EN EL MUNICIPIO DE IXHUATÁN																								
Reconstrucción de 6 aulas didácticas, servicio sanitario y obra exterior (red sanitaria y red eléctrica)											Obra	0.11	0.11	0.11	100.00	2 078 848.94	0.00	1 986 887.48	91 961.46	Ixhuitan	Ixhuitan	148	160	308
RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NUM 85 CON C.C.T. 07DCT0004X, EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA																								
Reconstrucción de 8 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica)											Obra	0.50	0.50	0.50	100.00	2 580 031.14	0.00	2 471 199.58	108 831.56	Huixtla	Huixtla	180	187	367
RECONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 76 IXHUATÁN CON C.C.T. 07ECB0078Y, EN EL MUNICIPIO DE IXHUATÁN																								
Reconstrucción de aula y laboratorio polifuncional (red sanitaria, obra exterior y red eléctrica)											Obra	1.00	1.00	0.14	14.00	0.00	11 700 000.00	3 451 631.09	8 248 368.91	Ixhuitan	Ixhuitan	148	160	308

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MRO. JOSÉ JORGE CÓRDOVA LIÓ

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Reconstrucción de infraestructura educativa del colegio de bachilleres de Chiapas plantel 76 Ixhuatán con C.C.T. 07ECB0078Y, en el municipio de Ixhuatán	Dicho proyecto se encuentra concluido física y financieramente, quedando con una economía de \$91,961.46 que dara sustentabilidad a otro proyecto.
Reconstrucción de infraestructura educativa del centro de estudios tecnológico industrial y servicios núm. 85 con C.C.T. 07DCT0004X, en el municipio de Huixtla	Dicho proyecto se encuentra concluido física y financieramente, quedando con una economía de \$108,831.56 que dara sustentabilidad a otro proyecto.
Reconstrucción de la segunda etapa de infraestructura educativa del colegio de bachilleres de Chiapas plantel 76 Ixhuatán con C.C.T. 07ECB0078Y, en el municipio de Ixhuatán	Dicho proyecto lleva un bajo avance derivado a que por las lluvias los trabajos se han retrasado.

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS														
		PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA										
EDUCACION																								
EDUCACION SUPERIOR											0.00	6 000 000.00	5 898 440.50	101 559.50										
INGRESOS											0.00	6 000 000.00		6 000 000.00										
PROYECTOS:																								
Tipo de Aportación: Estatal																								
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																								
Aportaciones de recursos											Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	6 000 000.00		6 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
EGRESOS																	5 898 440.50	3 429 615.78						
PROYECTOS:																								
Tipo de Aportación: Estatal																								
MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL , CAMPUS CHIAPAS											Mantenimiento	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 420 300.57	599 987.64	1 820 312.93	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	250	279	529
Mantenimiento de infraestructura (aulas, auditorio, laboratorio y centro de simuladores)																								
MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL , CAMPUS CHIAPAS 1ª ETAPA											Mantenimiento	1.00	1.00	0.33	33.00	0.00	899 321.78	299 993.82	599 327.96	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	250	279	529
Mantenimiento de infraestructura (aulas, auditorio, laboratorio y centro de simuladores)																								
MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CAMPUS UNIVERSITARIO CHIAPAS 2ª ETAPA											Mantenimiento	1.00	1.00	0.72	72.00	0.00	6 008 433.93	4 998 459.04	1 009 974.89	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	250	279	529
Mantenimiento de infraestructura (aulas, laboratorio, sala de juntas, auditorios, escenario y área de simuladores)																								

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL
DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO



SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
MRO. JOSÉ JORGE CORDOVA LLO



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Mantenimiento y fortalecimiento a la infraestructura física de la escuela nacional de protección civil, campus Chiapas	Dicho proyecto se encuentra físicamente concluido; así mismo dicha ejecutora no ha presentado estimaciones de pago.
Mantenimiento y fortalecimiento a la infraestructura física de la escuela nacional de protección civil, campus Chiapas 1ª etapa	Cabe mencionar dicho proyecto se autorizó un devengado del 33.36% por pago de prestación de servicio; así mismo por retrasos de trámites administrativos no han presentado avances físicos.
Mantenimiento y fortalecimiento a la infraestructura física de la escuela nacional de protección civil campus universitario Chiapas 2ª etapa	Cabe mencionar dicho proyecto se autorizó un anticipo del 20%; por retrasos de trámites administrativos no han presentado avances físicos.