

|                                  |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del proyecto              | Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas                                                                                              |
| Institución Ejecutora            | Secretaría de Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas                                                    |
| Persona responsable del proyecto | Dr. Luis Manuel García Moreno Secretario de Protección Civil y Director General del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas |
| Trimestre / Total                | 11o Trim. del 10 de febrero de 2022 al 9 de mayo de 2022.                                                                                                            |

## INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

### 1. Resumen Ejecutivo Final Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.).

Durante el periodo comprendido entre el 10 de febrero de 2022 al 9 de mayo de 2022, la Dirección de Identificación y Análisis de Riesgos, reporta un 59% de avance general en la ejecución del proyecto, no hay avance de acciones en el trimestre, derivado a que se esta en espera de autorización y traspaso de recursos para comenzar la ejecución de acciones bajo las nuevas Reglas de Operación del Nuevo Fondo Preventivo, por lo que el proyecto se encuentra suspendido.

| DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC) |                                                                           | TRIMESTRE QUE SE REPORTA                                                                                               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nombre de la actividad                                                                               | Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre.      | ENTREGABLE                                                                                                             | % AVANCE |
| 1. CONCERTACION CON AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES                                              |                                                                           | 1.1 Gestión de recursos y logística /organización interna de A.P y proveeduría.                                        | 100%     |
|                                                                                                      |                                                                           | 1.2 Definición de 24 inmuebles donde se ubicarán las torres de alertamiento y acelerómetros.                           | 100%     |
|                                                                                                      |                                                                           | 1.3 Solicitud de permisos de 24 inmuebles para inicio de instalaciones.                                                | 100%     |
|                                                                                                      |                                                                           | 1.4 "Programa Escuela Alerta" - Selección de 60 ubicaciones para instalación de sistemas de alertamiento para escuelas | 100%     |
|                                                                                                      | SE TERMINAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA COLOCACIÓN DE TORRES Y LOS | 2.1 Instalación de 60 sistemas de alertamiento para escuelas.                                                          | 100%     |
|                                                                                                      |                                                                           | 2.2 Estudio Cualitativo y Cuantitativo, definición de                                                                  | 10%      |