

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBSECTOR		ACTIVIDAD		UNIDAD		ESTADO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	ESTADO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO
<b>EDUCACIÓN</b>															
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>		0.00	40 632 890.22	40 632 890.22	4 949 501.37										

**PROYECTOS:**

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	ESTADO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO
Tipo de Aportación: Federal															
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CON C.C.T. 07DPR3770Z, EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE		0.00	3 070 334.01	3 070 334.01	003 192.34	Suchiate	El Garcho	87	70	167					
Construcción de barda perimetral, 03 aulas didácticas e instalación de red eléctrica	ML	570.70	570.70	01.30	18.00										
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CON C.C.T. 07DPR4187L, EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE		0.00	2 607 299.09	2 607 299.09	1 011 064.02	Suchiate	La Libertad	119	127	248					
Construcción de barda perimetral, construcción de cocina comedor, construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior)	ML	371.97	371.97	250.88	89.00										
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CON C.C.T. 07DPR0016R, EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE		0.00	1 027 105.34	1 027 105.34	302 141.17	Suchiate	Manuel Avila Camacho	66	75	143					
Construcción de barda perimetral, construcción de cocina comedor y obra exterior (red eléctrica exterior)	ML	148.84	148.84	47.05	32.85										
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS XOCHIPILLI, CON C.C.T. 07DJN0640V, EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE		0.00	1 786 502.47	1 786 502.47	1 125 213.04	Suchiate	Barra de Cahcahar	15	25	40					
Rehabilitación del edificio "A", red eléctrica exterior y barda perimetral	ML	725.75	725.75	320.60	45.00										
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. SOLEDAD ANAYA SOLORZANO, CON C.C.T. 07DJN2105J EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE		0.00	1 084 389.58	1 084 389.58	707 889.00	Suchiate	La Libertad	28	28	55					
Construcción de barda perimetral, 01 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior)	ML	128.03	128.03	87.74	68.00										
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. 5 DE FEBRERO CON C.C.T. 07EJN0113B EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO		0.00	1 287 688.13	1 287 688.13	0.00	Chiapa de Corzo	Amatitlán	23	28	51					
Construcción de aula didáctica, construcción de barda perimetral, rehabilitación del edificio "A", red eléctrica exterior, construcción de asta de bandera y del acceso principal	ML	445.22	445.22	0.00	0.00										
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. JOSÉ VASCONCELOS GALDERÓN CON C.C.T. 07EJN0338Q, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ		0.00	1 029 708.01	1 029 708.01	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Cabecera Municipal	71	75	148					
Construcción de aula de usos múltiples, techado de la cancha de usos múltiples, construcción de barda perimetral, andadores, red eléctrica exterior	ML	244.58	244.58	0.00	0.00										
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DEL J.N. FRANCISCO CORZO CON C.C.T. 07DJN0842R, EN EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA		0.00	1 482 191.03	1 482 191.03	0.00	Motozintla	Bandera Argentina	11	10	21					
Construcción de aula cocina, rehabilitación de edificio A y B, acceso principal, plaza cívica y andadores	M2	909.18	909.18	0.00	0.00										
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA CON C.C.T. 07DPR2184A EN EL MUNICIPIO DE CHIAPILLA		0.00	3 148 772.68	3 148 772.68	0.00	Chiapilla	Cabecera Municipal	113	109	222					
Demolición de 04 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios "A y B", red eléctrica exterior, rehabilitación de domo	M2	1 288.94	1 288.94	0.00	0.00										
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA EFRAIN A. GUTIÉRREZ CON C.C.T. 07EPR0028V EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN		0.00	3 782 971.23	3 782 971.23	0.00	Comitán	Efrain A. Gutiérrez	83	85	168					
Rehabilitación de 05 aulas didácticas, cancha de usos múltiples, andadores, obra exterior (red eléctrica)	M2	1 582.08	1 582.08	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA CLUB DE LEONES CON C.C.T. 07DPR0405H EN EL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN		0.00	4 544 107.68	4 544 107.68	0.00	Villa Comaltitlán	Cabecera Municipal	81	88	149					
Construcción de aula didáctica, aula cocina, salón de usos múltiples, servicios sanitarios, obra exterior, andadores	M2	278.42	278.42	0.00	0.00										
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON C.C.T. 07DPR21630 EN EL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO		0.00	4 422 875.42	4 422 875.42	0.00	Socoltenango	Puerto Rico	71	80	151					
Demolición y construcción de 04 aulas didácticas, servicios sanitarios, obra exterior, andadores, cisterna	M2	1 049.18	1 049.18	0.00	0.00										

*Handwritten signatures and initials.*

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

FUNCIÓN	PROYECTO	INDICADOR	META		VALOR UNITARIO (PESOS)	VALOR TOTAL (PESOS)	VALOR REALIZADO (PESOS)	VALOR POR PAGAR (PESOS)	AVANCE (%)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CANTIDAD		
			ANUAL	TRIMESTRAL								MUJERES	HOMBRES	DEBIDA
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA LUIS BRALLE CON C.G.T.07DPR062ST EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO					0.00	3 487 880.21	3 487 880.21	0.00	0.00	Ocosingo	Cabecera Municipal	298	318	018
Demolición y construcción de 04 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica)		M2	574.56	574.56	0.00									
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CEBECH DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA CON C.G.T. 07EES0119F EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ					0.00	3 411 808.98	3 411 808.98	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Cabecera Municipal	230	255	485
Rehabilitación del edificio "A y B"		M2	2 890.08	2 890.08	0.00									
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA TELESECUNDARIA No. 385 JAIME SABINES GUTIÉRREZ, CON C.G.T.07ETV0196Q EN EL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA					0.00	1 069 451.23	1 069 451.23	0.00	0.00	La Grandeza	Llano Grande	82	88	150
Demolición y construcción de 02 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica)		M2	398.70	398.70	0.00									
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LA TELESECUNDARIA No.905 RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA CON C.C.T. 07ETV09551 EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA					0.00	3 400 254.49	3 400 254.49	0.00	0.00	Cintalapa	Esperanza de los Pobres	79	71	150
Construcción de 03 aulas didácticas, servicios sanitarios, obra exterior, cisterna, plaza cívica y andadores		M2	841.52	841.52	0.00									

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSE JORGE CORDOVA LÓO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARRA MORENO

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
<p>Construcción de infraestructura educativa en la escuela primaria tierra y libertad, con C.C.T. 07DPPR3770Z, en el municipio de suchiate</p>	<p>Presenta un avance físico del 16% y un avance financiero del 30%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra, en trabajos de construcción de muros de cadenas y castillos en edificio de 03 aulas didácticas</p>
<p>Construcción de infraestructura educativa en la escuela primaria francisco villa, con C.C.T. 07DPPR4187L, en el municipio de suchiate</p>	<p>Presenta un avance físico del 69% y un avance financiero del 59.66%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pagos de estimaciones 1, 2 y 3, con sus respectivas retenciones a terceros, en trabajos de construcción de barda perimetral, aplanado de muros con acabado rustico</p>
<p>Construcción de infraestructura educativa en la escuela primaria adolfo lópez mateos, con C.C.T. 07DPPR0016R, en el municipio de suchiate</p>	<p>Presenta un avance físico del 32.65% y un avance financiero del 30%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra, en trabajos de habilitado de acero en cadena cd-4 en muros cabeceros, construcción de aula cocina, construcción de zapatas aisladas, para construcción de barda perimetral</p>
<p>Construcción de infraestructura educativa en la escuela jardín de niños xochipilili, con C.C.T. 07DJUN0640V, en el municipio de suchiate</p>	<p>Presenta un avance físico del 45% y un avance financiero del 30%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pagos de estimaciones 1 y 2, con sus respectivas retenciones a terceros, en trabajos de rehabilitación de edificio "A", desmantelamiento de cancelería, herrería, demolición de azotea y construcción de barda perimetral</p>
<p>Construcción de infraestructura educativa en el J.N. sociedad anaya solórzano, con C.C.T. 07DJUN2185J en el municipio de suchiate</p>	<p>Presenta un avance físico del 68% y un avance financiero del 30%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra, y pagos de la estimación 1, con su respectivas retención a terceros, en trabajos de aplanado de muros con acabado fino y construcción de barda perimetral mixta con malla</p>
<p>Rehabilitación y construcción de infraestructura educativa en el J.N. 5 de febrero con C.C.T. 07EJUN0113B en el municipio de chapa de corzo</p>	<p>No presenta avance, debido a que se encuentran en proceso de contratación, toda vez que la obra fue autorizada recientemente</p>
<p>Demolición y construcción de infraestructura educativa en el J.N. José vasconcelos calderón con C.C.T. 07EJUN0330Q, en el municipio de tuxtla Gutiérrez</p>	<p>No presenta avance, debido a que se encuentran en proceso de contratación, toda vez que la obra fue autorizada recientemente</p>
<p>Demolición y construcción de infraestructura educativa en del J.N. francisco corzo con C.C.T. 07DJUN0842r, en el municipio de motozintla</p>	<p>No presenta avance, debido a que se encuentran en proceso de contratación, toda vez que la obra fue autorizada recientemente</p>
<p>Demolición, rehabilitación y construcción de infraestructura educativa en la primaria belisario domínguez palencia con C.C.T. 07DPPR2184A en el municipio de chiapilla</p>	<p>No presenta avance, debido a que se encuentran en proceso de contratación, toda vez que la obra fue autorizada recientemente</p>
<p>Rehabilitación. y construcción de infraestructura educativa en la primaria efraín a. Gutiérrez con C.C.T. 07EPPR0028V en el municipio de Comitán</p>	<p>No presenta avance, debido a que se encuentran en proceso de contratación, toda vez que la obra fue autorizada recientemente</p>
<p>Construcción de infraestructura educativa en la primaria club de leones con C.C.T. 7DPPR0405H en el municipio de villa comaltitán</p>	<p>No presenta avance, debido a que se encuentran en proceso de contratación, toda vez que la obra fue autorizada recientemente</p>
<p>Demolición y construcción de infraestructura educativa en la primaria miguel hidalgo y costilla con C.C.T. 07DPPR21630 en el municipio de socoltenango</p>	<p>No presenta avance, debido a que se encuentran en proceso de contratación, toda vez que la obra fue autorizada recientemente</p>


15

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Demolición y construcción de infraestructura educativa en la primaria luis braille con C.C.T.07DPRR0625T en el municipio de ocosingo	No presenta avance, debido a que se encuentran en proceso de contratación, toda vez que la obra fue autorizada recientemente
Rehabilitación de infraestructura educativa en el CEBECH dr. belisario domínguez palencia con C.C.T.07EES0119F en el municipio de tuxtla Gutiérrez	No presenta avance, debido a que se encuentran en proceso de contratación, toda vez que la obra fue autorizada recientemente
Demolición y construcción de infraestructura educativa en la telesecundaria no. 385 jaime sabinés Gutiérrez, con C.C.T.07ETV0196Q en el municipio de la grandeza	No presenta avance, debido a que se encuentran en proceso de contratación, toda vez que la obra fue autorizada recientemente
Rehabilitación y construcción de infraestructura física educativa en la telesecundaria no.905 rodulfo figurera esquina con C.C.T. 07ETV09551 en el municipio de chitalapa	No presenta avance, debido a que se encuentran en proceso de contratación, toda vez que la obra fue autorizada recientemente







GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2010

Fidacomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGRD)

FUNCIÓN/TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	MODALIDAD ANUAL	METAS		% CUMPLIMIENTO	BALANCE FINAL (PERSONAS)	APORTACIONES (PERSONAS)	BALANCE FINAL (PERSONAS)	CANTIDAD DEVENGADO (PERSONAS)	DISTRIBUCIÓN														
				AL CAMPELAMENTO	PERIODO						MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJERES	DEL MUNICIPIO	PERSONAS										
<b>EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR</b>												0.00	0.00	2 621 514.12	2 621 514.12	.00									
<b>PROYECTOS:</b>																									
Tipo de Aportación: Federal REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PREPARATORIA SIMOJOVEL CON C.C.T. 07EBH0699 EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL Rehabilitación de 02 aulas, obra exterior, escaleras, andadores y muros de contención												M2	683.88	683.88	0.00	0.00	0.00	2 621 514.12	2 621 514.12	0.00	Simojovel	Cabecera Municipal	41	54	95

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDACOMISO

LIC. JOSÉ GORGE CORDOVA LO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO


JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
Rehabilitación y construcción de infraestructura educativa en la preparatoria simojovel con C.C.T. 07ebh0099f en el municipio de simojovel	No presenta avance, debido a que se encuentran en proceso de contratación, toda vez que la obra fue autorizada recientemente

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

Fiducionario: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGRD)

FUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTO / METAS CONCERTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	MODOS ANUALES	METAS ALCANZADAS	CANTIDAD DE OBRAS	VALOR INICIAL (PEPES)	APORTACIONES (PEPES)	VALOR FINAL (PEPES)	CANTIDAD DE OBRAS	MUNICIPIO	CONTRATO	CANTIDAD DE OBRAS	VALOR FINAL (PEPES)	SEMPERANOS													
														COMUNICACION	PERMANENTE												
<b>EDUCACIÓN SUPERIOR</b>														0.00	969 102.28	969 102.28	285 078.27										
<b>PROYECTOS:</b>																											
Tipo de Aportación: Federal CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA, CON C.C.T. 07DIT0028A, EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA																											
Demolición y rehabilitación de muros divisorios en el edificio "M"																											
	ML		491.63	491.63	491.63	100.00	0.00	969 102.28	969 102.28	285 078.27	Tapachula	Tepechula	678	2 068	2 746												

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDUCIARIO

LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LLO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
Construcción de infraestructura educativa en el instituto tecnológico de tapachula, con C.C.T. 07DIT0028A, en el municipio de tapachula	Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 30%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra, en trabajos de muros de convintec, puertas y reparaciones en fisuras terminados

Pat

2