



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

FUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS (METAS/CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	METAS		SALDO ANUAL PERIODO	SALDO ANUAL PERIODO	SALDO ANUAL PERIODO	QUINTO PERIODO	BENEFICIARIOS						
			NÚMERO ANUAL	NÚMERO PERIODO					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJERES	HOMBRES	PERSONA		
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES															
DEPORTE Y RECREACIÓN						0.00	8 049 144.02	8 049 144.02	5 921 744.09						
PROYECTOS:															
Tipo de Aportación: Federal															
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DEL DEPORTE	Pieza	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	5 459 313.00	5 459 313.00	4 640 815.51	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	135	165	300	
Demolición y construcción de muros, acabados e instalación hidro-sanitarias															
REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ARENA METROPOLITANA JORGE CUESY, UBICADA EN EL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE SIN, EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARA REFUGIO TEMPORAL EN EMERGENCIAS Y/O DESASTRES	Pieza	1.00	1.00	0.003	0.30	0.00	2 569 830.12	2 569 830.12	1 275 128.56	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	220	180	400	
Reparación de fachadas del inmueble, referente a las acciones de ensillado perimetral, acabados, reparación de instalaciones hidro-sanitarias y eléctricas															

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LLO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
Rehabilitación de la Infraestructura Deportiva y Administrativa del Instituto del Deporte	El presupuesto devengado corresponde al pago de las estimaciones 01 y 02 con sus respectivas retenciones a terceros, así como pago de indrectos de supervisión de obra. Presenta avance físico de 100%, consistente en trabajos de aplicación de pintura en muros exteriores y exteriores, herrería, prueba de la instalación eléctrica y limpieza general, financieramente preseta un 96% de avance. La obra tendra convenio modificadorio en tiempo y monto debido a incremento de espacios en el inmueble
Rehabilitación y Acondicionamiento de las instalaciones de la Arena Metropolitana Jorge Cuesy, ubicada en el Libramiento Sur Poniente S/N, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para Refugio Temporal en Emergencias y/o Desastres	El presupuesto devengado corresponde al pago de anticipo de obra del 50%, para construcciones de almacenes, bodega e instalaciones, compra y producción de materiales, traslado de maquinaria y equipo de construcción


