



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN/TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE REGIÓN	MILES				MAGNITUD (RESCUE)	AFECTADOS (DEAD)	DAÑOS (RESCUE)	DAÑOS (RESCUE)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
		PROYECTOS	ANUAL	TRIMESTRAL	CUMULATIVO											
TRANSPORTE																
TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	40 868 049.54	40 868 049.54	18 533 071.82											

PROYECTOS:																
PROYECTOS:																
Tipo de Aportación: Federal																
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: ZAPOTILLO-MIGUEL HIDALGO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500, MPIO. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO CON MAGNITUD DE 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017																
Excavaciones en corte, acarreo de material, concreto hidráulico, operación de fendido, conformación y afinamiento para acabado superficial	M3	30 012.88	30 012.88	18 009.00	60.00	0.00	2 885 607.98	2 885 607.98	850 375.63	Chiapa de Corzo	Zapotillo-Miguel Hidalgo	879	862	1741		
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA; SAN JUAN CANCUC-TENEJAPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 29+000 (T.A.) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS; AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO CON MAGNITUD DEL 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017																
Terracerías, drenaje y pavimento	KM	87.00	87.00	20.01	23.00	0.00	15 270 000.00	15 270 000.00	4 600 000.00	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc-Tenejapa	4 371	3 954	8 325		
REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR API (RECINTO PORTUARIO, PUERTO CHIAPAS) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, AFECTADO POR EL SISMO DE MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017																
Desmantelamiento de elementos estructurales, de acero, concreto de la sub y super estructura, reconstrucción de muros de contención y approaches	Lote	1.00	1.00	0.004	0.40	0.00	22 712 441.58	22 712 441.58	11 182 898.19	Tapachula	Puerto Chiapas	184 693	171 348	356 039		

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LLO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL
DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
<p>Reconstrucción del Camino Rural: Zapotillo-Miguel Hidalgo, tramo del Km 0+000 al Km 3+500, Mpio. de Chiapa de Corzo, Chiapas, afectado por la ocurrencia del Sismo con magnitud de 8.2 el 07 de Septiembre de 2017</p>	<p>Presenta un avance físico del 60% y un avance financiero del 30%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra, se encuentran en proceso de ejecución los trabajos, así como la compra y producción de materiales de construcción</p>
<p>Reconstrucción de la Carretera Alimentadora: San Juan Cancuc-Tenejapa, tramo del km 0+000 al km 29+000 (t.a.) del Municipio de San Juan Cancuc, Chiapas; afectado por la ocurrencia del Sismo con Magnitud del 8.2 el 07 de Septiembre de 2017</p>	<p>Presenta un avance físico del 23% y un avance financiero del 30%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra, se encuentran en proceso de ejecución los trabajos de terracerías</p>
<p>Rehabilitación del Punte vehicular API (Recinto Portuario, Puerto Chiapas) ubicado en el municipio de Tapachula, Chiapas, afectado por el Sismo de Magnitud 8.2 ocurrido el 07 de Septiembre de 2017</p>	<p>El importe ejercido corresponde al 50% del anticipo de la obra, para compra y producción de materiales de construcción, traslado de maquinaria, desmantelamiento, entre otros.</p>


