



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Respuesta a Desastres (FOGIRID)

SUBFUNCIÓN/TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTOS/REAS (CENTRO)	MUNICIPIO	ALCALDE AL PERIODO	LIB. GUB. MUNI. (MUNICIPIO)	FINANCIACIÓN (PEPES)	PORTAFOLIO (PEPES)	SALDO/FOL. (PEPES)	GASTO DEVENGADO (PEPES)	BENEFICIARIOS								
										MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOBBRE	PARCELA				
DEPORTE Y RECREACIÓN											0.00	0 049 144.02	0 049 144.02	7 613 523.13				
PROYECTOS:																		
Tipo de Aportación: Federal																		
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DEL DEPORTE	Pieza	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	6 459 313.00	6 459 313.00	6 169 263.60	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	135	165	300				
Demolición y construcción de muros, acabados e instalación hidro-sanitarias																		
REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ARENA METROPOLITANA JORGE GUESY, UBICADA EN EL LIBRAMIENTO SURPONIENTE SDA, EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARA REFUGIO TEMPORAL EN EMERGENCIAS Y/O DESASTRES	Pieza	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 669 630.12	2 669 630.12	2 444 268.54	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	220	160	400				
Reparación de fachadas del inmueble, referida a las acciones de emergencia, parafísbal, acabados, reparación de instalaciones hidro-sanitarias y eléctricas																		

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LÓ

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS DANIEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Rehabilitación de la Infraestructura Deportiva Administrativa del Instituto del Deporte	Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 94.68%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra del 50%, pago de las estimaciones 1, 2, 3 adicional y 4 extraordinaria, con sus respectivas retenciones, así como pago de indirectos de supervisión de obra, quedando pendiente el pago del finiquito de la obra
Presenta un Rehabilitación y Acondicionamiento de las Instalaciones de la Arena Metropolitana Jorge Cuesy, ubicada en el Libramiento Sur Poniente S/N, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para Refugio Temporal en Emergencias y/o Desastres	Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 94.37%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra del 50%, pago de las estimaciones 1 y 2, con sus respectivas retenciones, quedando pendiente el pago del finiquito de la obra

26

27

28