



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

FUNCIÓN/TIPO DE PROYECTO	UNIDAD REGIDA	METAS				VALOR BUDGETARIO (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	VALOR FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PEPES)	BENEFICIARIOS						
		PROYECTOS ANUAL	TRIMESTRAL	QUINCENAL	DIARIO					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MIDIR	NOBRE	PEREGRIN		
TRANSPORTE																
TRANSPORTE POR CARRETERA						0.00	40 869 049.54	40 869 040.54	20 805 455.19							

PROYECTOS:

Tipo de Aportación: Federal

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: ZAPOTILLO-MIGUEL HIDALGO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+200, MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO CON MAGNITUD DE 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 Excavaciones en corte, acarreo de material, concreto hidráulico, operación de fondo, conformación y alcantarillado para acabado superficial

RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA: SAN JUAN CANCIO-TENEJAPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 29+000 (T.A.) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCIO, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO CON MAGNITUD DEL 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 Terracerías, drenaje y pavimento

REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR API (RECINTO PORTUARIO, PUERTO CHIAPAS) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, AFECTADO POR EL SISMO DE MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 Desmantelamiento de elementos estructurales, de acero, concreto de la culata y pilar estructural, reconstrucción de muros de contención y aperturas

M3	30 012.63	30 012.63	30 012.63	100.00	0.00	2 655 607.63	2 655 607.63	2 634 555.44	Chiapa de Corzo	Zapotillo-Hidalgo	870	682	1 741
M2	87.00	87.00	71.34	82.00	0.00	15 270 000.00	15 270 000.00	8 658 173.58	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc-Tenejapa	4 371	3 654	8 025
Lote	1.00	1.00	0.001	0.40	0.00	22 712 441.68	22 712 441.68	11 182 068.19	Tapachula	Puerto Chiapas	181 693	171 348	358 039

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE CORDOVALDO

SECRETARIO DE DEFENSA Y PROTECCIÓN CIVIL

DR. JOSÉ ANTONIO GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
<p>Reconstrucción del Camino Rural: Zapotillo-Miguel Hidalgo, tramo del Km 0+000 al Km 3+500, Mpio. de Chiapa de Corzo, Chiapas, afectado por la ocurrencia del Sismo con magnitud de 8.2 el 07 de Septiembre de 2017</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 98.23%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de estimaciones 1, 2 y 03 adicionales finiquito. Cabe destacar que del importe autorizado por la cantidad de \$2,885,607.98, fue ejercido la cantidad de \$2,834,585.44, teniendo una economía por la cantidad de \$51,0022.54</p>
<p>Reconstrucción de la Carretera Alimentadora: San Juan Cancuc-Tenejapa, tramo del km 0+000 al km 29+000 (t.a.) del Municipio de San Juan Cancuc, Chiapas; afectado por la ocurrencia del Sismo con Magnitud del 8.2 el 07 de Septiembre de 2017</p>	<p>Presenta un avance físico del 82% y un avance financiero del 45.92%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra y pago de estimaciones 1 y 2, con sus respectivas retenciones, se encuentran en proceso de ejecución los trabajos de terracerías, toda vez que solicitaron del 01 al 28 de enero de 2020, la suspensión temporal de los trabajos</p>
<p>Rehabilitación del Puente vehicular API (Recinto Portuario, Puerto Chiapas) ubicado en el municipio de Tapachula, Chiapas, afectado por el Sismo de Magnitud 8.2 ocurrido el 07 de Septiembre de 2017</p>	<p>Presenta un avance físico del 40% y un avance financiero del 50%, el importe ejercido corresponde al 50% del anticipo de la obra, para compra y producción de materiales de construcción, traslado de maquinaria, desmantelamiento, entre otros.</p>

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.