




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)


SUBFUNCIÓN/TIPO DE PROYECTO PROYECTOS/ METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	METAS		SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
			ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. META					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
DEPORTE Y RECREACIÓN											0.00	0 049 144.02	0 049 144.02	7 719 523.75			
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES																	

PROYECTOS: Tipo de Aportación: Federal															
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DEL DEPORTE							0.00	5 459 313.00	5 459 313.00	5 169 288.50	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	135	185	300
Demolición y construcción de muros, acabados e instalación hidro-sanitarias	Pieza	1.00	1.00	1.00	100.00										
REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ARENA METROPOLITANA JORGE CUESY, UBICADA EN EL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE SIN, EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARA REFUGIO TEMPORAL EN EMERGENCIAS Y/O DESASTRES							0.00	2 569 830.12	2 569 830.12	2 550 267.16	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	220	180	400
Reparación de fachadas del inmueble, referente a las acciones de enmallado perimetral, acabados, reparación de instalaciones hidro-sanitarias y eléctricas	Pieza	1.00	1.00	1.000	100.00										

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LLO



SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL
DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO




JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
<p>Rehabilitación de la Infraestructura Deportiva y Administrativa del Instituto del Deporte</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 94.68%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra del 50%, pago de las estimaciones 1, 2,3 adicional y 4 extraordinaria, con sus respectivas referencias, así como pago de indirectos de supervisión de obra, por lo que del importe autorizado por la cantidad de \$ 5,459,313.90 fue ejercido la cantidad de \$5,169,266.59, teniendo una economía de \$290,047.31. Cabe mencionar que con Oficio No. SOP/SDUYP/0261/2020, de fecha 12 de junio de 2020, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas, solicitó que se informará a los miembros del Comité Técnico del fideicomiso FOGIRD, que el proyecto estaba concluido .</p>
<p>Presenta un Rehabilitación y Acondicionamiento de las Instalaciones de la Arena Metropolitana Jorge Cuesy, ubicada en el Libramiento Sur Poniente S/N, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para Refugio Temporal en Emergencias y/o Desastres</p>	<p>Presenta un avance físico del 100% y un avance financiero del 98.47%, el presupuesto devengado corresponde al anticipo de obra del 50%, pago de las estimaciones 1, 2 y 3 extraordinaria finiquito, con sus respectivas retenciones; por lo que del importe autorizado por la cantidad de \$ 2,589,830.12 fue ejercido la cantidad de \$2,550,257.16, teniendo una economía de \$39,572.96. Cabe mencionar que con Oficio No. SOP/SDUYP/0261/2020, de fecha 12 de junio de 2020, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas, solicitó que se informará a los miembros del Comité Técnico del fideicomiso FOGIRD, que el proyecto estaba concluido .</p>







GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	METAS				VALOR INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	BALANCE FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
			INDICE ANUAL	ALCANZADO PERIODO	% CUMPLIMIENTO	MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
DEPORTE Y RECREACION						0.00	5 373 211.07	5 373 211.07	00				

PROYECTOS:

Tipo de Aportación: Estatal
 REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS
 Demoliciones, cubierta de domo, construcción de junta constructiva, pisos, acabados, baños e instalaciones hidro-sanitarias y eléctricas

Pieza	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 373 211.07	5 373 211.07	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez			
-------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------------------	------------------	--	--	--

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
 LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LLO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL
 DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
Rehabilitación del centro estatal de desarrollo de talentos deportivos del Instituto del deporte del estado de Chiapas	No presenta avance, toda vez que el proyecto fue autorizado recientemente



11