


Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN/TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				BALANCE AL PERIODO	% CUMPLIMIENTO	BALANCE AL PERIODO (PÉROS)	AFORTALACIONES (PÉROS)	BALANCE AL PERIODO (PÉROS)	GASTO DEVENGADO (PÉROS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAMA ANUAL	META ANUAL	ALCANCE AL PERIODO	% CUMPLIMIENTO							MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER
TRANSPORTE														
TRANSPORTE POR CARRETERA														
								24 334 977.72	64 695 176.05	89 020 153.77	43 283 676.86			

PROYECTOS:														
Tipo de Aportación: Federal														
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: ZAPOTILLO-MIGUEL HIDALGO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500, MPIO. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO CON MAGNITUD DE 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Excavaciones en corte, acarreo de material, concreto Hidráulico, operación de terrado, conformación y afinamiento para acabado superficial	Metro Cúbico	30 012.08	30 012.08	30 012.08	100.00	2 035 232.35	0.00	2 035 232.35	1 984 209.81	Chiapa de Corzo	Zapotillo-Miguel Hidalgo	870	882	1 741
Tipo de Aportación: Federal y Estatal														
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA: SAN JUAN CANCUC-TENEJAPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 29+000 (T.A.) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS; AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO CON MAGNITUD DEL 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017						19 770 000.00	8 111 826.44	18 881 826.44	10 500 000.00	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc-Tenejapa	4 371	3 954	8 325
Reconstrucción de terracerías, drenaje y pavimento	Kilómetro	07.00	07.00	07.00	100.00	10 770 000.00	0.00	10 770 000.00	2 388 173.56					
REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR API (RECINTO PORTUARIO, PUERTO CHIAPAS) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS, AFECTADO POR EL SISMO DE MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Kilómetro	07.00	07.00	07.00	100.00	0.00	8 111 826.44	8 111 826.44	8 111 826.44	Tapachula	Puerto Chiapas	184 693	171 348	358 030
Desmantelamiento de elementos estructurales, de acero, concreto de la cub y super estructura, reconstrucción de muros de contención y apochac	Lote	1.00	1.00	1.000	100.00	11 529 745.37	11 529 745.37	11 529 745.37	11 529 745.37					
Tipo de Aportación: Estatal														
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL-JITOTOL)-LA LAGUNITA; TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+100 EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS	Kilómetro	3.30	3.30	3.30	100.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	Bochil	La Lagunita	183	206	389
Reconstrucción de terracerías, drenaje y pavimento	Kilómetro	3.30	3.30	3.30	100.00	0.00	7 657 000.00	7 657 000.00	2 282 000.00	Huixtla	Los Alpes	9	0	18
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ATRIAGA) - LOS ALPES, DEL KM 0+000 AL KM 3+000 MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO DE DE MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Kilómetro	9.00	9.00	0.45	5.00	0.00	8 072 793.10	6 072 793.10	2 677 734.20	Chicomuceto	Vado Ancho-San Antonio-Las Flores	224	228	452
Reconstrucción de terracerías, drenaje y pavimento	Kilómetro	84.00	84.00	37.03	45.04	0.00	2 772 382.07	2 772 382.07	1 223 073.69	Bochil	Luis Espinosa	540	556	1 098
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA)-CHAVARRIA-EL AMATE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 25+000 MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO DE MAGNITUD 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Kilómetro	75.00	75.00	61.12	81.50	0.00	1 320 172.41	1 320 172.41	680 258.37	Bochil	Luis Espinosa, Santa Cruz, Altente Ecupula	332	325	657
Reconstrucción de terracerías, drenaje y pavimento	Kilómetro	75.00	75.00	61.12	81.50	0.00	1 320 172.41	1 320 172.41	680 258.37	Bochil	Luis Espinosa, Santa Cruz, Altente Ecupula	332	325	657
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA) - SANTA CRUZ - ALLENDE ESQUIPULAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000 MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO DE MAGNITUD 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Kilómetro	40.00	40.00	40.00	100.00	0.00	1 058 137.93	1 058 137.93	312 000.00	Bochil	Luis Espinosa-La Laguna	204	238	440
Terracerías y pavimento	Kilómetro	40.00	40.00	40.00	100.00	0.00	1 058 137.93	1 058 137.93	312 000.00	Bochil	Luis Espinosa-La Laguna	204	238	440
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA) - LA LAGUNA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 MPIO DE BOCHIL, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO DE MAGNITUD 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Kilómetro	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	7 676 760.75	7 676 760.75	5 880 089.10	Villa Corzo	Las Limas- Revolución Mexicana	4 175	3 814	7 989
Reconstrucción de terracerías y pavimento	Kilómetro	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	7 676 760.75	7 676 760.75	5 880 089.10	Villa Corzo	Las Limas- Revolución Mexicana	4 175	3 814	7 989
RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 60+540 SOBRE EL CAMINO: LAS LIMAS-REVOLUCION MEXICANA- LA INDEPENDENCIA-LA CONCORDIA, SUBTRAMO REVOLUCION MEXICANA-LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE VILLA CORZO, CHIAPAS; PARA MITIGACION DE RIESGO POR COLAPSO	Metro Cúbico	1 992.00	1 992.00	1 992.00	100.00									
Reconstrucción de subestructura, superestructura, apoches, terracerías, pavimento, señalamiento, trabajos diversos, obra de desvío y obras complementarias	Metro Cúbico	1 992.00	1 992.00	1 992.00	100.00									

4 7 2



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN/TÍTULO PROYECTO PROYECTOS/METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	METAS			SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
			AVANCE AL PERIODO	% CUMPLIMIENTO	MOSES					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PEREUNA
CAMINO E.G.(BOCHIL-PICHUCALCO)-CATE-SIMOJOVEL-HUITIHUPAN, RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DEL KM 0+000 AL 44+000 (T.A.), DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO DE MAGNITUD 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017						0.00	18 315 254.78	18 315 254.78	4 611 617.51	Simojovel	Bochil-Pichucalco	41 059	40 337	81 396
Reconstrucción de terracerías, drenaje y pavimento	Kilómetro	132.00	132.00	5.00	3.79									
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA SUIZA-REFORMA, TRAMO DEL K.M. 0+000 AL K.M. 2+500, MPIO. DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS; AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO CON MAGNITUD 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017.						0.00	1 320 172.41	1 320 172.41	390 000.00	Montecristo de Guerrero	Comunidad Reforma	34	39	73
Reconstrucción de terracerías	Kilómetro	2.50	2.50	0.40	16.00									
Reconstrucción de pavimento	Kilómetro	2.50	2.50	0.00	0.00									

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JOSÉ CORDOVA LLO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL


DR. LUJÁN MARCELO BARRÍA MORENO

R

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
<p>Reconstrucción del Camino Rural: Zapotillo-Miguel Hidalgo, tramo del Km 0+000 al Km 3+500, Mpio. de economías del recurso Estatal por la cantidad de Chiapa de Corzo, Chiapas, afectado por la ocurrencia del Sismo con magnitud de 8.2 el 07 de Septiembre de 2017</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido; asimismo, se tuvo economías del recurso Estatal por la cantidad de \$51,022.54; que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos</p>
<p>Reconstrucción de la Carretera Alimentadora: San Juan Cancuc-Tenejapa, tramo del km 0+000 al km 29+000 (ta.) del Municipio de San Juan Cancuc, Chiapas; afectado por la ocurrencia del Sismo con Magnitud del 8.2 el 07 de Septiembre de 2017</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido; asimismo, se tuvo economías del recurso Estatal por la cantidad de \$270,000; que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos.</p> <p>Pendiente la integración del libro blanco</p>
<p>Rehabilitación del Puente vehicular API (Recinto Portuario, Puerto Chiapas) ubicado en el municipio de Tapachula, Chiapas, afectado por el Sismo de Magnitud 8.2 ocurrido el 07 de Septiembre de 2017</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido; asimismo, se tuvo economías del recurso Estatal por la cantidad de \$347,049.19; que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos</p>
<p>Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil-Jitotol)-Lagunita; tramo del km 0+000 al km 1+100 en el municipio de Bochil Chiapas</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido, pendiente la elaboración del libro blanco</p>
<p>Reconstrucción del camino: E.C. (Tapachula - Arriaga) - los Alpes, del km 0+000 al km 3+000 municipio de Huixtla, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de Magnitud 8.2 ocurrido el 07 de Septiembre de 2017</p>	<p>Presenta un bajo avance debido a los problemas técnicos y administrativos en los trabajos de las obras</p>
<p>Reconstrucción del camino: Chicomuselo - San Antonio - Vado Ancho - las Flores, del km 0+000 al km 28+000 municipio de Chicomuselo, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 el 07 de septiembre de 2017</p>	
<p>Camino E.C.(Bochil-Pichucalco)-Cate-Simojovel-Huithuapan, reconstrucción del tramo del km 0+000 al 44+000 (ta.), del municipio de Simojovel, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 el 07 de septiembre de 2017</p>	
<p>Reconstrucción del camino: la Suiza-Reforma, tramo del K.M. 0+000 al K.M. 2+500, Mpio. De Montecristo de Guerrero, Chiapas; afectado por la ocurrencia del de magnitud 8.2 el 07 de septiembre de 2017.</p>	

2



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN/TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS)	AFORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	CANTO DEBERGANDO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
		PROGRAMA ANUAL	GRUPO ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. (MOD)					MUNICIPIO	LEGISLADO	MUJER	HOMBRE	PEREQUIA				
OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS										0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00					

PROYECTOS:	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	GRUPO ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. (MOD)	SALDO INICIAL (PESOS)	AFORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	CANTO DEBERGANDO (PESOS)	MUNICIPIO	LEGISLADO	MUJER	HOMBRE	PEREQUIA
PROYECTOS: Tipo de Aportación: Estatal REHABILITACIÓN DE DOS ELEVADORES Y SUSTITUCIÓN DE CRISTALES DEL EDIFICIO DE LA TORRE CHIAPAS, AFECTADOS POR EL SISMO DE MAGNITUD 0.2 OCURRIDO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Mantenimiento preventivo y correctivo a elevadores Suministro e instalación de acristalamiento	Pieza Pieza	2.00 47.00	2.00 47.00	0.000 0.000	0.00 0.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez			

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LIO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
Rehabilitación de dos elevadores y sustitución de cristales del edificio de la Torre Chiapas, afectados por el sismo de magnitud 8.2 ocurrido el 07 de septiembre de 2017	No presenta avances el proyecto, toda vez que fue autorizado en el mes de julio de 2020, pero sus metas seran realizadas en el cuarto trimestre.

X
A
P