

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN/TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META				SALDO INICIAL (PESOS)	AFORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
		PROG. ANUAL	MONIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
PROTECCIÓN AMBIENTAL																	
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA						3 189 873.24	84 202.37	3 171 961.71	84 202.37								

PROYECTOS:

Tipo de Aportación: Federal y Estatal

REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO DEL INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA PARA APOYO EN LA PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS

Demolición y construcción de muros, suministro y colocación de loseta cerámica, impermeabilizante, pintura

Metro Cuadrado	1 293.45	1 293.45	1 293.45	100.00	102 113.90	84 202.37	84 202.37	84 202.37	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 037 495	980 374	2 017 869
					0.00	84 202.37	84 202.37	84 202.37					

Tipo de Aportación: Estatal

FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA DEL INESA Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA EN 42 LOCALIDADES PARA APOYO EN LA PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS CAUSADAS POR FENÓMENOS METEOROLÓGICOS

Adquisición de materiales y útiles de oficina, de limpieza, químicos básicos, de laboratorio, prendas de protección personal, servicios relacionados a certificación de procesos, equipo médico

Lote	1.00	1.00	0.00	0.00	3 087 759.34		3 087 759.34	0.00	42 Municipios	Varias	0	0	0
------	------	------	------	------	--------------	--	--------------	------	---------------	--------	---	---	---

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE CÓRDOVALIO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

R


JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
Rehabilitación del Laboratorio del Instituto Estatal del Agua para Apoyo en la Prevención de Contingencias Sanitarias	El proyecto se encuentra concluido; así mismo, se tuvo economías por la cantidad de \$17,911.53 que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos. Pendiente la integración del libro blanco.
Fortalecimiento del Laboratorio de Análisis de Calidad del Agua del INESA y Realización de Pruebas de Análisis de Calidad del Agua en 42 localidades para Apoyo en la Prevención de Contingencias Causadas por Fenómenos Meteorológicos	Por ser un proyecto autorizado recientemente, no presenta

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de RIESGO de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS)	AFORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GABO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
		PROG. ANUAL	FOO. ANUAL	ALCANT. PERICUO	% CUMPL. FOO.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
PROTECCIÓN AMBIENTAL																
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO						3 951 379.19	578 972.03	4 530 351.22	3 743 823.93							

PROYECTOS:														
Tipo de Aportación: Federal y Estatal														
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y AMPLIACIÓN DEL CAUCE DEL CANAL PLUVIAL EN PASEO DE LAS ROSAS, ENTRE ROSA DEL CENTRO Y ROSA DEL SUR FRACC. INFONAVIT ROSARIO						1 759 257.85	578 972.03	2 338 229.88	1 692 155.16	Tuxtla Gutiérrez	Barrio Niño de Atocha	3 001	2 839	5 840
Rehabilitación de puente vehicular y encausamiento del arrollo por demoliciones	Metro Cúbico	33.59	33.59	33.59	100.00	1 759 257.85	0.00	1 759 257.85	1 113 183.12					
						0.00	578 972.03	578 972.03	578 972.03					
Tipo de Aportación: Federal														
REHABILITACIÓN DE VIALIDAD, DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN DEL CANAL PLUVIAL EN PASEO DE LAS ROSAS, ENTRE ROSA DEL CENTRO Y ROSA DEL SUR FRACC. INFONAVIT ROSARIO						59 757.01	0.00	59 757.01	52 199.18	Tuxtla Gutiérrez	Col. Infonavit Rosario	2 543	2 406	4 949
Rehabilitación de drenaje, rehabilitación de vialidad y construcción de muro de contención	Metro Cúbico	83.74	83.74	83.74	100.00									
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN (GAVIÓN-CONCRETO) EN LA COLONIA FOVISSTE - PARAÍSO						171 125.38	0.00	171 125.38	136 112.65	Tuxtla Gutiérrez	Col.Fovisste Paraiso	798	752	1 548
Construcción de muro de retención (gavión-concreto), demoliciones, préfirmas, excavaciones, rellenos, cimentación y acarreo	Metro Cuadrado	624.00	624.00	624.00	100.00									
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALINATAS EN LIBRAMIENTO SUR PONIENTE ESQUINA CON 2A. PONIENTE SUR, COLONIA FRANCISCO I. MADERO						70 364.12	0.00	70 364.12	56 021.05	Tuxtla Gutiérrez	Col.Francisco I. Madero	5 870	5 553	11 423
Construcción de muro de mampostería a base de piedra brasa, construcción de escaninatas y construcción de área de jardinería	Metro Cuadrado	223.05	223.05	223.05	100.00									
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALZADA AL SUMIDERO ESQUINA CALLE MALPASO, COLONIA LAS CASITAS						86 607.79	0.00	86 607.79	68 301.61	Tuxtla Gutiérrez	Col. Las Casitas	2 172	2 054	4 226
Rehabilitación de muro de contención, que incluye excavación, cimentación, rellenos, pavimentación y jardinerías	Metro Lineal	48.00	48.00	48.00	100.00									
REHABILITACIÓN DEL INTERCEPTOR DE ALMO Y ALEJAMIENTO DE LA 16 ORIENTE NORTE						1 097 168.28	0.00	1 097 168.28	1 031 935.56	Tuxtla Gutiérrez	Barrio Hidalgo	2 817	2 664	5 481
Limpieza general del cauce del arrollo poc poc, construcción de bocas de tormenta y construcción de planilla del puente	Metro Lineal	103.00	103.00	103.00	100.00									
CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL, PARA REDUCIR RIESGO DE INUNDACIÓN Y DESLAVES, UBICADO EN LA CALLE REVOLUCIÓN, BARRIO LA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS						0.00	0.00	0.00	0.00	Ixhuatán	La Libertad	1 828	1 793	3 621
Construcción de muros de mampostería con piedra brasa asentada con mortero	Metro Lineal	20.00	20.00	20.00	100.00									
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y DREN PLUVIAL, PARA REDUCIR RIESGO DE DESLAVES E INUNDACIÓN, UBICADO EN LA RIBERA AGUA AZUL, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS						160 914.49	0.00	160 914.49	160 914.48	Ixhuatán	Ribera Agua Azul	115	105	220
Construcción de muros de mampostería con piedra brasa asentada con mortero	Metro Lineal	14.00	14.00	14.00	100.00									
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGO DE DESLAVES EN EL KM 11+ 166.72 (TRAMO EJIDO AGUSTÍN RUBIO- EJIDO IGNACIO ZARAGOZA), DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS						37 849.96	0.00	37 849.96	37 849.96	Ixhuatán	Agustín Rubio	620	602	1 222
Construcción de muros de mampostería con piedra brasa asentada con mortero	Metro Lineal	25.00	25.00	25.00	100.00									
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGO POR DESLAVES EN LA CARRETERA IXHUATÁN-BARRIO LA LIBERTAD (KM 0+505.75), DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS						38 539.83	0.00	38 539.83	38 539.82	Ixhuatán	Barrio La Libertad	1 828	1 793	3 621
Construcción de muros de mampostería con piedra brasa asentada con mortero	Metro Lineal	50.00	50.00	50.00	100.00									



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de RIESGO de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN/TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META				SALDO INICIAL (PESOS)	AFORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	AL CUMPLIM. MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGO POR DESLAVES EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL BARRIO LA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS	Metro Lineal	29.50	29.50	29.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ixhuatán	Barrio La Libertad	1 828	1 793	3 621
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE TZÚ (NOCHE), PARA REDUCIR RIESGO DE DESLAVE UBICADO EN LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE, SECTOR 1, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS	Metro Lineal	42.00	42.00	42.00	100.00	11 461.14	0.00	11 461.14	11 461.14	Ixhuatán	Ciudad Rural Sustentable	1 122	1 078	2 200
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGO DE DESLAVES EN EL KILÓMETRO 06+71035 (TRAMO IXHUATÁN-SANTA ANITA), UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS.	Metro Lineal	7.50	7.50	7.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ixhuatán	Santa Anita	650	629	1 279
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JAMA (SOL), PARA REDUCIR RIESGO DE DESLAVES UBICADO EN LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE, SECTOR 1, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS	Metro Lineal	40.00	40.00	40.00	100.00	0.01	0.00	0.01	0.00	Ixhuatán	Ciudad Rural Sustentable, Sector 1	1 122	1 078	2 200
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO, PARA REDUCIR RIESGO DE DESLAVES Y ASENTAMIENTOS EN LA CALLE JUAN ESCUTIA DEL BARRIO SIGLO XX, MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS	Metro Lineal	14.5	14.5	14.50	100.00	57 975.35	0.00	57 975.35	57 975.35	Ixhuatán	Siglo XXI	1 828	1 793	3 621
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCCIÓN DE RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ DEL BARRIO CENTRO, MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS	Metro Lineal	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ixhuatán	Barrio Centro	1 828	1 793	3 621
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGO DE DESLAVES UBICADO EN LA CALLE MISU (GATO) EN LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE, SECTOR 1, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS.	Metro Lineal	28.00	28.00	28.00	100.00	11 281.29	0.00	11 281.29	11 281.29	Ixhuatán	Ciudad Rural Sustentable, Sector 1	1 122	1 078	2 200
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGO DE DESLAVES UBICADO EN LA RIBERA POJAYAL SEGUNDA SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS	Metro Lineal	38.10	38.10	38.10	100.00	31 630.73	0.00	31 630.73	31 630.73	Ixhuatán	Ribera Pojoyal Segunda Sección	650	629	1 279
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGO DE DESLAVES EN EL KILÓMETRO 1+063.34 (TRAMO IXHUATÁN-EJIDO SANTA ANITA), UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS	Metro Lineal	30.00	30.00	30.00	100.00	185 643.73	0.00	185 643.73	185 643.73	Ixhuatán	Tramo Ixhuatán-Ejido Santa Anita	1 828	1 793	3 621

(Handwritten signature)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de RIESGO de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS)	AFORTALACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAMA ANUAL	INDIC. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. PERIODO					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	ROMBONE	PERSONA
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ENMALLADO PERIMETRAL PARA REDUCIR RIESGO DE DESLAVES EN LA RIBERA POJAYAL 2DA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS. Construcción de muros de mampostería con piedra brasa asentada con mortero	Metro Lineal	50.00	50.00	50.00	100.00	171 802.23	0.00	171 802.23	171 802.23	Ixhuatán	Ribera Pojajal	650	629	1 279

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE CORDOVALLO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO


R

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
Rehabilitación de Puente Vehicular y Ampliación del Cauce de Arrollo en la 5a. Poniente Norte, Barrio Niño de Atocha	El proyecto se encuentra concluido, cabe destacar que se tuvieron economías que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos. En proceso de integración el libro blanco
Rehabilitación de Vialidad, Drenaje y Muro de Contención del Canal Pluvial en Paseo de las Rosas, entre Rosa del Centro y Rosa del Sur Fracc. Infonavit Rosario	Los proyectos se encuentran concluidos; asimismo, se tuvo economías del recurso Federal por la cantidad de \$140,452.57; que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos. Cabe destacar que se encuentran en proceso de integración los libros blancos
Construcción de Muro de Retención (Gavión-Concreto) en la Colonia FOVISSSTE – Paraiso Construcción de Muro de Contención y Escalinatas en Libramiento Sur Poniente esquina con 2a. Poniente Sur, Colonia Francisco I. Madero Construcción de Muro de Contención en Calzada al Sumidero esquina Calle Malpaso, Colonia las Casitas	
Rehabilitación del Interceptor de Alivio de Alejamiento de la 16 Oriente Norte	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
<p>Construcción de Desagüe Pluvial, para Reducir Riesgos de Inundación y Deslaves, ubicado en la Calle Revolución, Barrio la Libertad, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	<p>Los proyectos se encuentran concluidos, asimismo, se tuvo la economía por la cantidad de \$0.02; que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos.</p> <p>Los libros blancos se encuentran en proceso de solventación de las correcciones que fueron realizadas por la Secretaría de Honestidad y Función Pública</p>
<p>Construcción de Muro de Contención y Dren Pluvial, para Reducir Riesgos de Deslaves e Inundación, ubicado en la Ribera Agua Azul, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos de Deslaves en el km 11+ 166.72 (Tramo Ejido Agustín Rubio-Ejido Ignacio Zaragoza), del Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos por Deslaves en la carretera Ixhuatán-Barrio la Libertad (km 0+505.75), del Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos por Deslaves en la Calle Belisario Domínguez del Barrio la Libertad, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas.</p>	
<p>Construcción de Muro de Contención en la Calle Tzú (Noche), para Reducir Riesgos de Deslave ubicado en la Ciudad Rural Sustentable, Sector 1, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas.</p>	
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos de Deslaves en el kilómetro 06+710.35 (Tramo Ixhuatán-Santa Anita), ubicado en la Cabecera Municipal del Municipio de Ixhuatán, Chiapas.</p>	
<p>Construcción de Muro de Contención en la Calle Jama (Sol), para Reducir Riesgos de Deslaves ubicado en la Ciudad Rural Sustentable, Sector 1, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	
<p>Construcción de Muro de Contención de Concreto Armado, para Reducir Riesgos de Deslaves Y Asentamientos en la Calle Juan Escutia del Barrio Siglo XX, Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducción de Riesgo de inundación en la Escuela Primaria Justo Sierra méndez del Barrio Centro, Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos de Deslaves ubicado en la Calle Mi Su (Gato) en la Ciudad Rural Sustentable, Sector 1, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas.</p>	
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos de Deslaves ubicado en la Ribera Pojajal Segunda Sección, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos de Deslaves en el kilómetro 1+063.34 (Tramo Ixhuatán-Ejido Santa Anita), ubicado en la Cabecera Municipal del Municipio de Ixhuatán.</p>	
<p>Construcción de Muro de Contención y Enmallado Perimetral para Reducir Riesgos de Deslaves en la Ribera Pojajal 2da. Sección, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas.</p>	




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN/TÍTULO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAMA ANUAL	MOD. ANUAL	AVANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODOS					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	DISAPAB	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL														
PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE						00	900 000.00	735 669.40	349 267.66					

PROYECTOS:

Tipo de Aportación: Estatal

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	MOD. ANUAL	AVANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODOS	SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	DISAPAB	PERSONA
INVENTARIO DE SITIOS CONTAMINADOS POR LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS						0.00	900 000.00	735 669.40	349 267.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 695	2 803 672	5 730 367
Recopilación de información con autoridades municipales	Ficha técnica	124.00	124.00	0.00	0.00									
Evaluación de sitios de disposición final de residuos sólidos	Visita	116.00	116.00	0.00	0.00									
Sistematización de información obtenida en campo	Base de dato	1.00	1.00	0.00	0.00									
Inventario de sitios contaminados en el estado	Documento	1.00	1.00	0.38	38.00									

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LIO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCIA MORENO

R

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Inventario de sitios contaminados por la disposición final de residuos sólidos en el estado de Chiapas	Presenta un bajo avance debido a la pandemia del covid-19, que se presenta en el Estado, lo que derivó que los trámites de adquisición del equipo se retrasaran, los cuales eran necesarios para la fase de campo, repercutiendo en el avance de las metas

