



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

Fidicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	DEYAS				SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS														
		PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZADO PERÍODO	% CUMPLIMIENTO					MUNICIPIO	COMUNIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA										
TRANSPORTE																								
TRANSPORTE POR CARRETERA													24 334 977.72	64 685 176.05	89 020 153.77	57 064 836.30								
PROYECTOS:																								
Tipo de Aportación: Federal																								
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: ZAPOTILLO-MIGUEL HIDALGO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500, MPO. DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO CON MAGNITUD DE 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Metro Cúbico	30 012.68	30 012.68	30 012.68	100.00	2 035 232.35	0.00	2 035 232.35	1 984 209.81	Chiapa de Corzo	Zapotillo-Miguel Hidalgo	879	882	1 741										
Tipo de Aportación: Federal y Estatal																								
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA; SAN JUAN CANCUC-TENEJAPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 29+000 (T.A.) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS; AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO CON MAGNITUD DEL 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Kilómetro	87.00	87.00	87.00	100.00	10 770 000.00	0.00	10 770 000.00	2 388 173.56	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc-Tenejapa	4 371	3 954	8 325										
REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR API (RECINTO PORTUARIO, PUERTO CHIAPAS) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, AFECTADO POR EL SISMO DE MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Lote	1.00	1.00	1.000	100.00	11 529 745.37	0.00	11 529 745.37	0.00	Tapachula	Puerto Chiapas	184 693	171 346	356 039										
Tipo de Aportación: Estatal																								
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL-JITOTOL)-LA LAGUNITA; TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+100 EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS	Kilómetro	3.30	3.30	3.30	100.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	Bochil	La Lagunita	183	206	389										
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - LOS ALPES, DEL KM 0+000 AL KM 3+000 MUNICIPIO DE HUXTLA, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO DE DE MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Kilómetro	9.00	9.00	8.55	95.00	0.00	7 657 000.00	7 657 000.00	2 574 131.17	Huixtla	Los Alpes	9	9	18										
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: CHICOMUSELO - SAN ANTONIO - VADO ANCHO - LAS FLORES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 28+000 MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO DE MAGNITUD 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Kilómetro	84.00	84.00	84.00	100.00	0.00	6 072 793.10	6 072 793.10	5 335 152.91	Chicomuselo	Vado Ancho-San Antonio-Las Flores	224	228	452										
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA)-CHAVARRIA-EL AMATE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 25+000 MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO DE MAGNITUD 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Kilómetro	75.00	75.00	75.00	100.00	0.00	2 772 362.07	2 772 362.07	1 921 258.56	Bochil	Luis Espinosa	540	556	1 096										
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA) - SANTA CRUZ - ALLENDE ESQUIPULAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000 MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO DE MAGNITUD 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Kilómetro	40.00	40.00	40.00	100.00	0.00	1 320 172.41	1 320 172.41	1 287 163.40	Bochil	Luis Espinosa, Santa Cruz, Allende Esquipula	332	325	657										

[Handwritten signatures and initials]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

FideliComiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTO / METAS / CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS)	AFORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROG. ANUAL	ACUM. ANUAL	ALCANZ. (L. PERIODO)	SE. COMPLET. (M. ANOS)					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA) - LA LAGUNA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 MPIO DE BOCHIL, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO DE MAGNITUD 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Kilómetro	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 056 137.93	1 056 137.93	547 531.22	Bochil	Luis Espinosa-La Laguna	204	236	440
Reconstrucción de terracerías y pavimento														
RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 68+540 SOBRE EL CAMINO: LAS LIMAS-REVOLUCION MEXICANA. LA INDEPENDENCIA-LA CONCORDIA, SUBTRAMO REVOLUCION MEXICANA-LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE VILLA CORZO, CHIAPAS: PARA MITIGACION DE RIESGO POR COLAPSO	Metro Cúbico	1 992.00	1 992.00	1 992.00	100.00	0.00	7 676 760.75	7 676 760.75	7 559 458.80	Villa Corzo	Las Limas-Revolución Mexicana	4 175	3 814	7 989
Reconstrucción de subestructura, superestructura, aproches, terracerías, pavimento, señalamiento, trabajos diversos, obra de desvío y obras complementarias														
CAMINO E.C.(BOCHIL-PICHUCALCO)-CATE-SIMOJOVEL-HUITIHUPAN, RECONSTRUCCION DEL TRAMO DEL KM 0+000 AL 44+000 (T.A.), DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO DE MAGNITUD 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Kilómetro	132.00	132.00	108.68	82.33	0.00	16 315 254.76	16 315 254.76	12 563 662.96	Simojovel	Bochil-Pichucalco	41 059	40 337	81 396
Reconstrucción de terracerías, drenaje y pavimento														
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: LA SUZA-REFORMA, TRAMO DEL K.M. 0+000 AL K.M. 2+500, MPIO. DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS; AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO CON MAGNITUD 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Kilómetro	2.50	2.50	2.50	100.00	0.00	1 320 172.41	1 320 172.41	1 095 571.29	Montecristo de Guerrero	Comunidad Reforma	34	39	73
Reconstrucción de terracerías														
Reconstrucción de pavimento														

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO


LIC. JOSÉ JORGE RORDOVA LIÓ

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO


R

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
<p>Reconstrucción del Camino Rural: Zapotillo-Miguel Hidalgo, tramo del Km 0+000 al Km 3+500, Mpio. de Chiapa de Corzo, Chiapas, afectado por la ocurrencia del Sismo con magnitud de 8.2 el 07 de Septiembre de 2017</p> <p>Reconstrucción de la Carretera Alimentadora. San Juan Cancuc-Tenejapa, tramo del km 0+000 al km 29+000 (t.a.) del Municipio de San Juan Cancuc, Chiapas; afectado por la ocurrencia del Sismo con Magnitud del 8.2 el 07 de Septiembre de 2017</p> <p>Rehabilitación del Puente vehicular API (Recinto Portuario, Puerto Chiapas) ubicado en el municipio de Tapachula, Chiapas, afectado por el Sismo de Magnitud 8.2 ocurrido el 07 de Septiembre de 2017</p> <p>Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil-Jitotol)-La Laguna; tramo del km 0+000 al km 1+100 en el municipio de Bochil Chiapas</p> <p>Reconstrucción del camino: E.C. (Tapachula - Arraga) - los Alpes, del km 0+000 al km 3+000 municipio de Huixtla, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de Magnitud 8.2 ocurrido el 07 de Septiembre de 2017</p> <p>Reconstrucción del camino: Chicmuselo - San Antonio - Vado Ancho - las Flores, del km 0+000 al km 28+000 municipio de Chicmuselo, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 el 07 de septiembre de 2017</p> <p>Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa)-Chavarría-el amate, tramo del km 0+000 al km 25+000 municipio de Bochil, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 el 07 de septiembre de 2017</p> <p>Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Santa Cruz - Allende Esquipulas, tramo del km 0+000 al km 20+000 municipio de Bochil, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 el 07 de septiembre de 2017</p> <p>Proyecto: Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - la Laguna, tramo del km 0+000 al km 5+000 mpio. de Bochil, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017.</p> <p>Reconstrucción del puente vehicular ubicado en el km 68+540 sobre el camino: las limas-revolución mexicana- la independencia-la Concordia, subtramo revolución mexicana-la independencia, municipio de Villa Corzo, Chiapas; para mitigación de riesgo por colapso</p>	<p>Los proyectos se encuentran concluidos; asimismo, se tuvo economías que se tomaron para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos</p> <p style="text-align: right;"></p> <p>El proyecto se encuentra concluido, pendiente la elaboración del libro blanco</p> <p>La obra presentó demora en el periodo de ejecución, debido a la repromoción que fue solicitada por el Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica</p> <p>El proyecto se encuentra concluido, pendiente la elaboración del libro blanco</p>



Camino E.C.(Bochil-Pichucalco)-Cate-Simojovel-Huithuapan, reconstrucción del tramo del km 0+000 al 44+000 (t.a.), del municipio de Simojovel, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 el 07 de septiembre de 2017	La obra se encuentra en proceso con reprogramación autorizada de ejecución y pago
Reconstrucción del camino: la Suiza-Reforma, tramo del K.M. 0+000 al K.M. 2+500, Mpio. De Montecristo de Guerrero, Chiapas; afectado por la ocurrencia del de magnitud 8.2 el 07 de septiembre de 2017.	El proyecto se encuentra concluido, pendiente la elaboración del libro blanco

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature and several smaller initials.