

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES														
DEPORTE Y RECREACIÓN						6 317 553.34	.00	6 227 048.99	903 799.03					
PROYECTOS:														
Tipo de Aportación: Estatal														
REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	1 469 315.32	0.00	1 469 315.32	903 799.03	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	395	525	920
Demoliciones, cubierta de domo, construcción de junta constructiva, pisos, acabados, baños e instalaciones hidro-sanitarias y eléctricas														
REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS (POLIFUNCIONAL) DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 757 733.67	0.00	4 757 733.67	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Rehabilitación de baños y vestidores, instalación eléctrica y sanitarios, herrería y cancelería, demoliciones, acabados y construcción de bodega, baños públicos.														
ECONOMIAS 2020						90 504.35								

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CÓRDOVA LÍO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Rehabilitación del Centro Estatal de Desarrollo de Talentos Deportivos del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas	El proyecto presenta un avance físico del 100 por ciento y un avance financiero del 78 por ciento. Pendiente la integración del libro blanco
Rehabilitación del Centro Estatal de Desarrollo de Talentos Deportivos (Polifuncional) del instituto del Deporte del Estado de Chiapas	Por ser un proyecto autorizado recientemente, no presenta avance, toda vez que de conformidad al artículo 21 de las Reglas de Operación del Fideicomiso FOGIRD, la dependencia cuenta con 90 días naturales, para iniciar su ejecución, contados a partir del día siguiente de su autorización
Rehabilitación de la Infraestructura Deportiva y Administrativa del Instituto del Deporte	Al cierre del ejercicio 2020, el saldo inicial de este proyecto fue por la cantidad de \$812,698.39 y debio ser por \$761,767, toda vez que no fueron consideradas las aportaciones po \$50,931.39; en razón de que estaban incluidas en el saldo inicial del recurso Federal y por ende, se duplicaban. Cabe destacar que se autorizaron de manera involuntaria un excedente de recursos Federales, con fuente de financiamiento del Ramo 33, FAFEF, el cual se agoto y los proyectos en ejecución con saldo pendiente por pagar fueron atendidos con recursos Estatales del Fondo General de Participaciones, de conformidad al Acuerdo FOGIRD/3a. EXT.03/2020, del 8 de abril de 2020. El proyecto se encuentra concluido y tuvo economias por la cantidad de \$50,931.39 que se encuentra en la cuenta del fideicomiso FOGIRD 1153.No omito comentar que estas se toman para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos
Presenta un Rehabilitación y Acondicionamiento de las Instalaciones de la Arena Metropolitana Jorge Cuesy, ubicada en el Libramiento Sur Poniente S/N, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para Refugio Temporal en Emergencias y/o Desastres	Al cierre del ejercicio 2020, el saldo final de este proyecto fue por la cantidad de \$1,420,702.16 y debio ser por \$1,314,701.54, toda vez que las aportaciones informadas fueron de \$106,000.62 debiendo ser \$145,573.58; en razón de que estaban incluidas en el saldo inicial del recurso Federal y por ende, se duplicaban. Cabe destacar que se autorizaron de manera involuntaria un excedente de recursos Federales, con fuente de financiamiento del Ramo 33, FAFEF, el cual se agoto y los proyectos en ejecución con saldo pendiente por pagar fueron atendidos con recursos Estatales del Fondo General de Participaciones, de conformidad al Acuerdo FOGIRD/3a. EXT.03/2020, del 8 de abril de 2020. El proyecto se encuentra concluido y tuvo economias por la cantidad de \$39,572.96 que se encuentra en la cuenta del fideicomiso FOGIRD 1153.No omito comentar que estas se toman para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos