

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | SALDO INICIAL (PESOS) | APORTACIONES (PESOS) | SALDO FINAL (PESOS) | GASTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS     |                   |       |        |         |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                          |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                       |                      |                     |                         | MUNICIPIO         | LOCALIDAD         | MUJER | HOMBRE | PERSONA |  |  |  |  |  |  |
| <b>EDUCACIÓN</b>                                                                                                                         |                  |                |              |                    |                   |                       |                      |                     |                         |                   |                   |       |        |         |  |  |  |  |  |  |
| <b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>                                                                                                                  |                  |                |              |                    |                   | 1 207 762.73          | .00                  | 290 436.31          | 221 001.73              |                   |                   |       |        |         |  |  |  |  |  |  |
| <b>PROYECTOS:</b>                                                                                                                        |                  |                |              |                    |                   |                       |                      |                     |                         |                   |                   |       |        |         |  |  |  |  |  |  |
| <b>Tipo de Aportación: Estatal</b>                                                                                                       |                  |                |              |                    |                   |                       |                      |                     |                         |                   |                   |       |        |         |  |  |  |  |  |  |
| <b>CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA CLUB DE LEONES CON C.C.T.07DPR0405H EN EL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN</b> |                  |                |              |                    |                   |                       |                      |                     |                         |                   |                   |       |        |         |  |  |  |  |  |  |
| Construcción de aula didáctica, aula cocina, salón de usos múltiples, servicios sanitarios, obra exterior, andadores                     |                  |                |              |                    |                   |                       |                      |                     |                         |                   |                   |       |        |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                          | Metro Cuadrado   | 276.42         | 276.42       | 276.42             | 100.00            | 290 436.31            | 0.00                 | 290 436.31          | 221 001.73              | Villa Comaltitlan | Villa Comaltitlan | 81    | 68     | 149     |  |  |  |  |  |  |
| ECONOMÍAS 2020                                                                                                                           |                  |                |              |                    |                   | 917 326.42            | 0.00                 | 290 436.31          | 221 001.73              |                   |                   |       |        |         |  |  |  |  |  |  |

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CÓRDOVA LÍO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

4

## JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS                                                                                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Construcción de infraestructura educativa en la primaria Club de Leones con C.C.T.7DPR0405h en el municipio de Villa Comaltitlan                     | El proyecto quedo concluido en este trimestre, cabe destacar que se tuvo economías por la cantidad de \$69,434.58                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Construcción de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Tierra y Libertad, con C.C.T. 07DPR3770Z, en el Municipio de Suchiate               | Al cierre del ejercicio 2020, el saldo final de este proyecto fue por la cantidad de \$1'047,254.79 y debio ser por \$831,911.20, toda vez que las aportaciones informadas fueron de \$155,649.83 debiendo ser \$215,343.59; en razón de que estaban incluidas en el saldo inicial del recurso Federal y por ende, se duplicaban.<br>El proyecto se encuentra concluido, teniendo economias de \$59,693.76   |
| Construcción de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, con C.C.T. 07DPR0016R, en el Municipio de Suchiate             | Al cierre del ejercicio 2020, el saldo final de este proyecto fue por la cantidad de \$905,223.97 y debio ser por \$438,809.99, toda vez que las aportaciones informadas fueron de \$370,074.94 debiendo ser \$466,413.98; en razón de que estaban incluidas en el saldo inicial del recurso Federal y por ende, se duplicaban.<br>El proyecto se encuentra concluido, teniendo economias de \$96,339.04     |
| Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Educativa en el J.N. 5 de Febrero con C.C.T. 07EJN0113B en el Municipio de Chiapa de Corzo          | Al cierre del ejercicio 2020, el saldo final de este proyecto fue por la cantidad de \$1,319,891.93 y debio ser por \$863,983.08, toda vez que las aportaciones informadas fueron de \$426,700.51 debiendo ser \$455,908.85 en razón de que estaban incluidas en el saldo inicial del recurso Federal y por ende, se duplicaban.<br>El proyecto se encuentra concluido, teniendo economias de \$29,208.34    |
| Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Efraín A. Gutiérrez con C.C.T. 07EPR0028V en el Municipio de Comitán       | Al cierre del ejercicio 2020, el saldo final de este proyecto fue por la cantidad de \$1,585,596.76, y debio ser por \$1,232,174.74, toda vez que las aportaciones informadas fueron de \$295,617.71 debiendo ser \$353,422.02 en razón de que estaban incluidas en el saldo inicial del recurso Federal y por ende, se duplicaban.<br>El proyecto se encuentra concluido, teniendo economias de \$57,804.31 |
| Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla con C.C.T.07DPR21630 en el Municipio de Socoltenango | Al cierre del ejercicio 2020, el saldo final de este proyecto fue por la cantidad de \$3,260,070.40 y debio ser por \$3,048,567.44, toda vez que las aportaciones informadas fueron de \$143,923.88 debiendo ser \$211,502.96 en razón de que estaban incluidas en el saldo inicial del recurso Federal y por ende, se duplicaban.<br>El proyecto se encuentra concluido, teniendo economias de \$67,579.08  |

## JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS                                                                                                                                                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Luis Braille con C.C.T.07DPR0625T en el Municipio de Ocosingo                                        | Al cierre del ejercicio 2020, el saldo final de este proyecto fue por la cantidad de \$2,064,013.86 y debio ser por \$1,543,130.74 toda vez que las aportaciones informadas fueron de \$467,587.85 debiendo ser \$520,883.12 en razón de que estaban incluidas en el saldo inicial del recurso Federal y por ende, se duplicaban.<br>El proyecto se encuentra concluido, teniendo economias de \$53,295.27  |
| Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en la Telesecundaria No. 385 Jaime Sabines Gutiérrez, con C.C.T.07ETV0196Q en el Municipio de la Grandeza           | Al cierre del ejercicio 2020, el saldo final de este proyecto fue por la cantidad de \$358,197.09 y debio ser por \$304,616.31 toda vez que las aportaciones informadas fueron de \$25,565.45 debiendo ser \$53,580.78 en razón de que estaban incluidas en el saldo inicial del recurso Federal y por ende, se duplicaban.<br>El proyecto se encuentra concluido, teniendo economias de \$28,015.33        |
| Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Física Educativa en la Telesecundaria No.905 Rodulfo Figueroa Esquinca con C.C.T. 07ETV09551 en el Municipio de Cintalapa | Al cierre del ejercicio 2020, el saldo final de este proyecto fue por la cantidad de \$2,579,242.16 y debio ser por \$2,202,056.38 toda vez que las aportaciones informadas fueron de \$183,477.11 debiendo ser \$377,185.78 en razón de que estaban incluidas en el saldo inicial del recurso Federal y por ende, se duplicaban.<br>El proyecto se encuentra concluido, teniendo economias de \$193,708.67 |
| Construcción de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Francisco Villa, con C.C.T .07DPR4187L, en el Municipio de Suchiate                                       | El proyecto se encuentra concluido, teniendo economias de \$50,691.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Construcción de Infraestructura Educativa en la Escuela Jardín de Niños Xochipilli, con C.C.T.07DJN0640V, en el Municipio de Suchiate                                      | El proyecto se encuentra concluido, teniendo economias de \$83,658.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Construcción de Infraestructura Educativa en el J.N. Soledad Anaya Solórzano, con C.C.T.07DJN2185J en el Municipio de Suchiate                                             | El proyecto se encuentra concluido, teniendo economias de \$20,693.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en el J.N. José Vasconcelos Calderón con C.C.T. 07EJN0330Q, en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez                     | El proyecto se encuentra concluido, teniendo economias de \$15,734.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en del J.N. Francisco Corzo con C.C.T. 07DJN0842r, en el Municipio de Motozintla                                    | El proyecto se encuentra concluido, teniendo economias de \$60,661.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Demolición, Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Belisario Domínguez Palencia con C.C.T.07DPR2184A en el Municipio de Chiapilla       | El proyecto se encuentra concluido, teniendo economias de \$48,113.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rehabilitación de Infraestructura Educativa en el CEBECH Dr. Belisario Domínguez Palencia con C.C.T. 07EES0119F en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez                        | El proyecto se encuentra concluido, teniendo economias de \$52,129.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota      | <p>Cabe destacar que se autorizaron de manera involuntaria un excedente de recursos Federales, con fuente de financiamiento del Ramo 33, FAFEF, el cual se agoto y los proyectos en ejecución con saldo pendiente por pagar fueron atendidos con recursos Estatales del Fondo General de Participaciones, de conformidad al Acuerdo FOGIRD/3a.EXT.03/2020, del 8 de abril de 2020. Por lo cual fue aplicado en 8 proyectos de los 15 concluidos en el ejercicio 2020.</p> <p>Por lo anterior, en el presente ejercicio 2021, se refleja el tipo de Aportación Estatal</p> <p>En lo que respecta a las economías se encuentran en la cuenta del fideicomiso FOGIRD 1153, que se toman para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos</p> |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                   | SALDO INICIAL (PESOS) | APORTACIONES (PESOS) | SALDO FINAL (PESOS) | GASTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS     |                   |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                       |                      |                     |                         | MUNICIPIO         | LOCALIDAD         | MUJER        | HOMBRE     | PERSONA   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>EDUCACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |              |                    |                   |                       |                      |                     |                         |                   |                   |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>EDUCACIÓN SUPERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |              |                    |                   |                       |                      |                     |                         | 2 307 364.69      | 0.00              | 2 288 523.31 | 827 637.94 |           |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PROYECTOS:</b><br>Tipo de Aportación: Federal<br>FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL. CAMPUS CHIAPAS<br>Construcción de 06 aulas didácticas, administración, laboratorio, servicios sanitarios, aula simulador<br>Obra exterior (muro de escalada,rampas,plaza)<br>ECONOMIAS 2020 |                  |                |              |                    |                   |                       |                      |                     |                         |                   |                   |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Metro Cuadrado   | 622.44         | 622.44       | 622.44             | 100.00            | 2 288 523.31          | 0.00                 | 2 288 523.31        | 827 637.94              | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 926 695    | 2 803 672  | 5 730 367 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Metro Cuadrado   | 5 580.24       | 5 580.24     | 5 580.24           | 100.00            | 18 841.38             |                      |                     |                         |                   |                   |              |            |           |  |  |  |  |  |  |  |

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTR. JOSÉ JORGE CORDOVA LIO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

## JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS                                                                                                                               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fortalecimiento a la infraestructura física de la Escuela Nacional de Protección Civil, Campus Chiapas                                  | Cabe mencionar que dicho proyecto se encuentra concluido e informado en el cierre del ejercicio 2020 quedando pendiente pago de finiquito de obra.<br>Asi mismo dicho pago se efectua en este trimestre; quedando con una economía por la cantidad de \$1,460,885.37 que se encuentra en la cuenta del fideicomiso FOGIRD 1153, que se toman para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos |
| Construcción de Infraestructura Educativa en el Instituto Tecnológico de Tapachula, con C.C.T. 07DIT0028A, en el Municipio de Tapachula | El proyecto quedo concluido en el ejercicio 2020, cabe destacar que se tuvo economías por la cantidad de \$18,841.38 que se encuentra en la cuenta del fideicomiso FOGIRD 1153, que se toman para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos                                                                                                                                                 |