

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS										
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA						
TRANSPORTE																				
TRANSPORTE POR CARRETERA											12 660 794.85	0.00	11 842 412.16	10 483 573.19						
PROYECTOS:																				
Tipo de Aportación: Estatal																				
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - LOS ALPES, DEL KM 0+000 AL KM 3+000 MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO DE DE MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Kilómetro	9.00	9.00	9.00	100.00	5 082 868.83	0.00	5 082 868.83	5 039 320.03	Huixtla	Los Alpes	9	9	18						
Reconstrucción de terracerías, drenaje y pavimento RECONSTRUCCION DEL CAMINO: CHICOMUSELO - SAN ANTONIO - VADO ANCHO - LAS FLORES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 28+000 MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO DE MAGNITUD 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Kilómetro	84.00	84.00	84.00	100.00	737 640.19	0.00	737 640.19	654 876.63	Chicomuselo	Vado Ancho-San Antonio-Las Flores	224	228	452						
Reconstrucción de terracerías, drenaje y pavimento RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA)- CHAVARRIA-EL AMATE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 25+000 MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO DE MAGNITUD 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Kilómetro	75.00	75.00	75.00	100.00	851 103.51	0.00	851 103.51	465 747.40	Bochil	Chavarría y El Amate	540	556	1 096						
Reconstrucción de terracerías, drenaje y pavimento RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA) - LA LAGUNA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 MPIO DE BOCHIL, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO DE MAGNITUD 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Kilómetro	10.00	10.00	10.00	100.00	508 606.71	0.00	508 606.71	190 334.73	Bochil	La Laguna	204	236	440						
Reconstrucción de terracerías y pavimento CAMINO E.C.(BOCHIL-PICHUCALCO)-CATE-SIMOJOVEL-HUITIHUPAN, RECONSTRUCCION DEL TRAMO DEL KM 0+000 AL 44+000 (T.A.), DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, CHIAPAS, AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO DE MAGNITUD 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Kilómetro	132.00	132.00	130.59	98.93	3 751 591.80	0.00	3 751 591.80	3 549 379.54	Soyalo	El Bosque, Simojovel y Huitiupan	41 059	40 337	81 396						
Reconstrucción de terracerías, drenaje y pavimento RECONSTRUCCION DEL CAMINO: LA SUIZA-REFORMA, TRAMO DEL K.M. 0+000 AL K.M. 2+500, MPIO. DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS; AFECTADO POR LA OCURRENCIA DEL SISMO CON MAGNITUD 8.2 EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Kilómetro	5.00	5.00	5.00	100.00	910 601.12	0.00	910 601.12	583 914.86	Montecristo de Guerrero	La Suiza y Reforma	34	39	73						
Reconstrucción de terracerías y pavimento ECONOMÍAS 2020	Kilómetro					818 382.69														

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CORDOVA LIO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Reconstrucción del camino: E.C. (Tapachula - Arriaga) - los Alpes, del km 0+000 al km 3+000 municipio de Huixtla, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de Magnitud 8.2 ocurrido el 07 de Septiembre de 2017	Los proyectos se encuentran concluidos en este trimestre
Reconstrucción del camino: Chicomuselo - San Antonio - Vado Ancho - las Flores, del km 0+000 al km 28+000 municipio de Chicomuselo, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 el 07 de septiembre de 2017	
Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa)-Chavarria-el amate, tramo del km 0+000 al km 25+000 municipio de Bochil, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 el 07 de septiembre de 2017	
Proyecto: Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - la Laguna, tramo del km 0+000 al km 5+000 mpio. de Bochil, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017.	
Reconstrucción del camino: la Suiza-Reforma, tramo del K.M. 0+000 al K.M. 2+500, Mpio. De Montecristo de Guerrero, Chiapas; afectado por la ocurrencia del de magnitud 8.2 el 07 de septiembre de 2017.	
Camino E.C.(Bochil-Pichucalco)-Cate-Simojovel-Huitihuapan, reconstrucción del tramo del km 0+000 al 44+000 (t.a.), del municipio de Simojovel, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 el 07 de septiembre de 2017	La obra presenta físicamente un avance del 98.93 por ciento, financieramente esta en proceso con reprogramación autorizada de pago
Reconstrucción del Camino Rural: Zapotillo-Miguel Hidalgo, tramo del Km 0+000 al Km 3+500, Mpio. de Chiapa de Corzo, Chiapas, afectado por la ocurrencia del Sismo con magnitud de 8.2 el 07 de Septiembre de 2017	El proyecto se concluyo en el ejercicio 2020, con economías por la cantidad de \$51,022.54
Reconstrucción de la Carretera Alimentadora; San Juan Cancuc-Tenejapa, tramo del km 0+000 al km 29+000 (t.a.) del Municipio de San Juan Cancuc, Chiapas; afectado por la ocurrencia del Sismo con Magnitud del 8.2 el 07 de Septiembre de 2017	El proyecto se concluyo en el ejercicio 2020, por la cantidad de \$270,000.00





<p>Rehabilitación del Puente vehicular API (Recinto Portuario, Puerto Chiapas) ubicado en el municipio de Tapachula, Chiapas, afectado por el Sismo de Magnitud 8.2 ocurrido el 07 de Septiembre de 2017</p>	<p>Al cierre del ejercicio 2020, el saldo final de este proyecto fue por la cantidad de \$22,712,441.55 y debio ser por \$11,529,745.37 toda vez que las aportaciones fueron de \$11,182,696.18 en razón de que estaban incluidas en el saldo inicial del recurso Federal y por ende, se duplicaban. Cabe destacar que se autorizaron de manera involuntaria un excedente de recursos Federales, con fuente de financiamiento del Ramo 33, FAFEF, el cual se agoto y los proyectos en ejecución con saldo pendiente por pagar fueron atendidos con recursos Estatales del Fondo General de Participaciones, de conformidad al Acuerdo FOGIRD/3a. EXT.03/2020, del 8 de abril de 2020. El proyecto se encuentra concluido y tuvo economias por la cantidad de \$347,049.19</p>
<p>Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Santa Cruz - Allende Esquipulas, tramo del km 0+000 al km 20+000 municipio de Bochil, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 el 07 de septiembre de 2017</p>	<p>El proyecto se concluyo en el ejercicio 2020, con economias por la cantidad de \$33,009.01</p>
<p>Reconstrucción del puente vehicular ubicado en el km 68+540 sobre el camino: las limas-revolución mexicana- la Independencia-la Concordia, subtramo revolución mexicana-la independencia, municipio de Villa Corzo, Chiapas; para mitigación de riesgo por colapso</p>	<p>El proyecto se concluyo en el ejercicio 2020, con economias por la cantidad de \$117,301.95</p>

(Handwritten marks and signatures in blue ink on the right margin)