

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: CHICOASEN-TECPATAN-MALPASO. TRAMO: KM 0+000 AL KM 98+200; SUBTRAMO: KM 44+300 AL KM 75+000 (T.A.); AFECTADOS POR LA PRESENCIA DE LLUVIA SEVERA AL OS Y 06 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN 8 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS Desmonte, Reconstrucción de cunetas y lavaderos de concreto hidráulico, base hidráulica, carpeta con concreto asfáltico, señalamiento horizontal y vertical.	Kilómetro	122.80	122.80	34.00	27.69	0.00	24 670 689.65	7 175 797.11	17 494 892.54	Tecpatan	Tecpatan	0	0	0

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CORDOVA LLO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Camino E.C.(Bochil-Pichucalco)-Cate-Simojovel-Huitiupan, reconstrucción del tramo del km 0+000 al 44+000 (t.a.), del municipio de Simojovel, Chiapas, afectado por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 el 07 de septiembre de 2017	El proyecto se encuentra físicamente concluido y financieramente esta en proceso con reprogramación autorizada de pago.
Reconstrucción del camino: Bachajón – Sitalá, tramo: km 16+800 al km 19+000 (t.a.)	Dicho proyecto se encuentra físicamente concluido; quedando pendiente pago de finiquito de obra.
Reconstrucción del camino: Palenque - La Libertad, tramo: del km. 0+000 al km. 28+900; subtramo: km 15+000 al km 28+900 (t. a.), afectado por la presencia de inundación fluvial y pluvial el 5 y 6 de noviembre de 2019, en 19 municipios del Estado de Chiapas	El proyecto se encuentra concluido físicamente; quedando pendiente pago de finiquito de la obra.
Reconstrucción del camino: Temo – Yajalón – Tila – El Limar, tramo: km 0+000 al km 86+700; subtramo: km 28+000 al km 40+000 (t.a.); afectado por la presencia de lluvia severa el 5 y 6 de noviembre de 2020, en 8 municipios del Estado de Chiapas	La obra lleva un bajo avance físico debido a que se encuentra en proceso de ejecución y tramites administrativos.
Reconstrucción del camino: Chicoasen-Tecpatan-Malpaso. Tramo: km 0+000 al km 98+200; subtramo: km 44+300 al km 75+000 (t.a.); afectados por la presencia de lluvia severa al 05 y 06 de noviembre de 2020, en 8 municipios del Estado de Chiapas	Dicho proyecto lleva bajo avance físico a que se encuentra en proceso de iniciar obra; mismo que tiene un pago de anticipo.