

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS													
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA									
TRANSPORTE																							
TRANSPORTE POR CARRETERA										49 996 858.16	16 393 039.73	38 265 906.66	28 123 991.23										
INGRESOS										49 996 858.16	16 393 039.73		66 389 897.89										
PROYECTOS:																							
Tipo de Aportación: Estatal																							
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																							
Aportaciones de recursos										Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	47 680 812.40	16 134 005.87		63 814 818.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Gestiones de obtención de economías										Gestión	4.00	4.00	1.00	25.00	2 316 045.76	259 033.86		2 575 079.62					
EGRESOS																38 265 906.66	25 548 911.61						
PROYECTOS:																							
Tipo de Aportación: Estatal																							
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: SANTA ISABEL – DOMINGO CHAONHA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 45+000 (T.A.)															1 773 497.57	0.00	0.00	1 773 497.57	Jiquipilas	Tierra y Libertad	22 304	21 570	43 874
Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos y señalamientos										Kilómetro	180.00	180.00	180.00	100.00									
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: BACHAJON – SITALA, TRAMO: KM 16+800 AL KM 19+000 (T.A.)															4 670 862.54	0.00	4 475 282.73	195 579.81	Sitala	Sitala	7 940	7 866	15 806
Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos y señalamientos										Kilómetro	8.80	8.80	8.80	100.00									
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: TEMO – YAJALON – TILA – EL LIMAR, TRAMO: KM 0+000 AL KM 86+700; SUBTRAMO: KM 28+000 AL KM 40+000 (T.A.); AFECTADO POR LA PRESENCIA DE LLUVIA SEVERA EL 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN 8 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS															23 741 559.75	0.00	22 261 926.40	1 479 633.35	Yajalón	Yajalón	21 596	20 680	42 276
Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos y señalamientos										Kilómetro	115.60	115.60	115.60	100.00									
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: CHICOASEN-TECPATAN-MALPASO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 98+200; SUBTRAMO: KM 44+300 AL KM 75+000 (T.A.); AFECTADOS POR LA PRESENCIA DE LLUVIA SEVERA AL 05 Y 06 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN 8 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS															17 494 892.54	0.00	2 125 792.16	15 369 100.38	Tecpatan	Tecpatan	0	0	0
Desmonte, Reconstrucción de cunetas y lavaderos de concreto hidráulico, base hidráulica, carpeta con concreto asfáltico, señalamiento horizontal y vertical.										Kilómetro	122.80	122.80	48.00	39.09									
REHABILITACION DEL CAMINO: LAS MARGARITAS – NUEVO MOMON – CRUZ DEL ROSARIO – VICENTE GUERRERO – SAN QUINTIN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 124 + 000, SUBTRAMO KM 37 + 150 AL KM 37 + 210, AFECTADO POR LAS LLUVIAS ATÍPICAS PRESENTADAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021															0.00	7 136 236.02	5 722 570.37	1 413 665.65	Las Margaritas	Nuevo Momón	446	465	911
Reconstrucción de muros de contención, superficie de rodamiento, alcantarillas y retro de derrumbes.										Kilómetro	6.00	6.00	6.00	100.00									
RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (PALENQUE – OCOSINGO) – ACCESO A INSTALACIONES DE LA "GUARDIA NACIONAL", TRAMO KM 0 + 000 AL KM 0 + 467, AFECTADO POR LA INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 05/11/2020 AL 06/11/2020 EN 19 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS															0.00	3 743 789.05	3 680 335.00	63 454.05	Palenque	Palenque	67 672	65 609	133 281
Desmonte, construcción de guarniciones y lavaderos con concreto hidráulico, base hidráulica, pavimento con concreto hidráulico y señalamiento horizontal.										Kilómetro	467.00	467.00	467.00	100.00									
RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR, UBICADO EN EL KM 0 + 800, SOBRE EL CAMINO: (VALDIVIA – EL PALMARCITO) – BARRITA DE PAJÓN, CON UNA LONGITUD DE 25 ML															0.00	2 033 603.45	0.00	2 033 603.45	Mapastepec	Barrita de Pajon	0	0	0
Reconstrucción de subestructura, terracerías (rampas de acceso), pavimentos, obras de drenajes y señalamientos										Lote	5.00	5.00	0.00	0.00									
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: ESCUINTLA – EL TRIUNFO – MANACAL; TRAMO: KM 0 + 000 AL KM 25 + 700 (T.A.)															0.00	3 220 377.35	0.00	3 220 377.35	Escuintla	El Triunfo	0	0	0
Desmonte, cunetas de concreto hidráulico FC=150 KG/CM2, alcantarillas tubulares de concreto reforzado de FC=280 KG/CM2, mampostería construcción de cabezotes y cajas de mampostería, base hidráulica y carpeta de concreto asfáltico										Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									

8





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENOVIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS			
		PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CORDOVA LÍO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Reconstrucción del camino: santa Isabel – Domingo Chanona, tramo: km 0+000 al km 45+000 (t.a.)	Dicho proyecto se encuentra físicamente concluido; quedando pendiente pago de finiquito de obra.
Reconstrucción del camino: Bachajón – Sitalá, tramo: km 16+800 al km 19+000 (t.a.)	Dicho proyecto se encuentra concluido físicamente; quedando pendiente la conciliación del proyecto para determinar las economías.
Reconstrucción del camino: Chicoasen-Tecpatan-Malpasó. Tramo: km 0+000 al km 98+200; Subtramo: km 44+300 al km 75+000 (t.a.); afectados por la presencia de lluvia severa al 05 y 06 de noviembre de 2020, en 8 municipios del estado de Chiapas	El proyecto se encuentra con bajo avance, debido al retraso de solicitud de nueva reprogramación
Rehabilitación del camino: las margaritas – Nuevo Momón – Cruz del Rosario – Vicente Guerrero – San Quintín, tramo: km 0+000 al km 124 + 000, subtramo km 37 + 150 al km 37 + 210, afectado por las lluvias atípicas presentadas en el mes de Julio del 2021	Dicho proyecto se encuentra físicamente concluido; quedando pendiente pago de finiquito de obra.
Reconstrucción del camino e.c. (Palenque – Ocosingo) – acceso a instalaciones de la "guardia nacional", tramo km 0 + 000 al km 0 + 467, afectado por la inundación pluvial y fluvial del 05/11/2020 al 06/11/2020 en 19 municipios del estado de Chiapas	Dicho proyecto se encuentra concluido físicamente; quedando pendiente la conciliación del proyecto para determinar las economías.
Reconstrucción del puente vehicular, ubicado en el km 0 + 800, sobre el camino: (Valdivia – El Palmarcito) – Barrita de Pajón, con una longitud de 25 ml	Dichos proyectos por ser autorizados recientemente no presentan avances físicos y financieros.
Reconstrucción del camino: Escuintla – El Triunfo – Manacal; tramo: km 0 + 000 al km 25 + 700 (t.a.)	