

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FGIRD)

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.	(1)	(2)	(3)	4=(1+2-3)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACION														
EDUCACION BASICA						10 948 674.42	5 726 587.68	11 886 033.61	4 789 228.49					
INGRESOS						10 948 674.42	5 726 587.68		16 675 262.10					
PROYECTOS:														
Tipo de Aportación: Estatal														
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES														
Aportaciones de recursos	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	9 961 913.42	5 194 894.19		15 156 807.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Gestiones de obtención de economías	Gestión	4.00	4.00	3.00	75.00	986 761.00	531 693.49		1 518 454.49					
EGRESOS								11 886 033.61	2 980 525.66					
PROYECTOS:														
Tipo de Aportación: Estatal														
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR C.C.T. 07DPR1756S, EN EL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA						5 526 508.87	0.00	5 432 237.97	94 270.90	La Concordia	El Diamante de Echeverría	152	162	314
Demolición de edificios "A","B","C","D" y "E"	Obra	5.00	5.00	5.00	100.00									
Construcción de edificios "A","B","C","D" y "E" (aulas didácticas y servicios sanitarios); así como obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y muro de acometida)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00									
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. JOSÉ MARÍA GURRIA CON C.C.T. 07DJN0834I						587 483.20	0.00	531 100.37	56 382.83	Motozintla	05 de Febrero	5	5	10
Construcción de aula didáctica y servicios sanitarios; así mismo como obra exterior	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00									
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL FRANCISCO SARABIA CON C.C.T. 07DPR1510Z, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO						346 020.41	0.00	331 520.73	14 499.68	Ocosingo	Rancharía Tzajala	61	66	127
Construcción de muro de Contención de mampostería	Metro Cubico	1 247.56	1 247.56	1 247.56	100.00									
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. JUSTO SIERRA MÉNDEZ CON C.C.T. 07EJN0136M, EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN						2 018 058.08	0.00	1 976 209.84	41 848.24	Zinacantán	Zinacantán	95	92	187
Construcción de 6 aulas didácticas, 01 dirección y 2 servicio sanitario; así como obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, 1 plaza cívica, 1 muro de contención, 1 andador y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	12.00	12.00	12.00	100.00									
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. FEDERICO FROEBEL CON C.C.T. 07DJN1711F, EN EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA, CHIAPAS						501 319.32	0.00	485 951.86	15 367.46	Motozintla	Las Cabañas	15	16	31
Rehabilitación de 01 aula didáctica	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00									
Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (andadores, red eléctrica, red hidrosanitaria y plaza cívica)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00									
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. JUAN ESCUTIA CON C.C.T. 07EJN0024I, EN EL MUNICIPIO DE TECPATÁN						692 275.20	0.00	382 950.82	309 324.38	Tecpatán	Tecpatán	71	60	131
Obra exterior(muro de mampostería con barda, muro de concreto, canal pluvial, andador con gradas y señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00									
REHABILITACIÓN DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 83 CON C.C.T. 07DST0087X, EN EL MUNICIPIO DE IXHUATÁN						0.00	5 194 894.19	2 746 062.02	2 448 832.17	Ixhuatlán	Ixhuatlán	151	189	340
Rehabilitación de 12 aulas didácticas, administración, biblioteca, laboratorio, 2 pórticos, servicio sanitario y obra exterior.	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00									

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CORDOVALIO

ANALISTA D

C.P. GILBERTO OSIO TREJO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Demolición y construcción de infraestructura educativa en la Primaria Simón Bolívar C.C.T. 07DPR1756S, en el Municipio de la Concordia.	Dicho proyecto se encuentra concluidos física y financieramente; quedando con un a economía de \$ 94,270.90 para darle sustentabilidad a otros proyectos.
Demolición y construcción de infraestructura Educativa en el J.N. José María Gurria con C.C.T. 07DJN0834I	Dicho proyecto se encuentra concluidos física y financieramente; quedando con un a economía de \$56,382.83 para darle sustentabilidad a otros proyectos.
Construcción de infraestructura educativa en la Esc. Primaria Rural Federal Francisco Sarabia con C.C.T. 07DPR1510Z, en el Municipio de Ocosingo	Dicho proyecto se encuentra concluidos física y financieramente; quedando con un a economía de \$14,499.68 para darle sustentabilidad a otros proyectos.
Construcción de infraestructura educativa en el J.N. Justo Sierra Méndez con C.C.T. 07EJN0136M, en el municipio de Zinacantán	Dicho proyecto se encuentra concluidos física y financieramente; quedando con un a economía de \$41,848.24 para darle sustentabilidad a otros proyectos.
Rehabilitación y construcción de infraestructura Educativa en el J.N. Federico Froebel con C.C.T. 07DJN1711F, en el Municipio de Motozintla, Chiapas	Dicho proyecto se encuentra concluidos física y financieramente; quedando con un a economía de \$15,367.46 para darle sustentabilidad a otros proyectos.
Construcción de infraestructura educativa en el J.N. Juan Escutia con C.C.T. 07 EJN0024I, en el municipio de Tecpatán	Dicho proyecto se encuentra concluidos física y financieramente; quedando con un a economía de \$309,324.38 para darle sustentabilidad a otros proyectos.
Rehabilitación de la secundaria técnica No. 83 con C.C.T. 07DST0087X, en el municipio de Ixhucatán	Cabe mencionar que dicho proyecto se encuentra concluido físicamente, quedando pendiente de pago finiquito.

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACION															
EDUCACION MEDIA SUPERIOR						1 038 118.64	4 780 717.20	4 250 413.26	1 568 422.58						
INGRESOS															
PROYECTOS:															
Tipo de Aportación: Estatal															
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES															
Aportaciones de recursos															
Gestiones de obtención de economías															
EGRESOS															
PROYECTOS:															
Tipo de Aportación: Estatal															
RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS, INDUSTRIAL Y SERVICIOS - CETIS 138, C.C.T. 07DCT0005W, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS															
Demolición y reposición de barda y piso exterior															
Construcción de muro de contención con barda mixta y obra exterior (red eléctrica)															
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y SERVICIOS NO. 138 CON C.C.T. 07DCT0005W, EN TUXTLA GUTIÉRREZ															
Rehabilitación de edificios, demoliciones y obra exterior															
	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	1 038 118.64	4 780 717.20		5 818 835.84						
	Gestión	4.00	4.00	3.00	75.00	0.00	0.00		0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828	
								4 250 413.26	1 568 422.58						
						1 038 118.64	4 780 717.20								
						1 038 118.64	0.00	980 398.26	57 720.38	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	688	711	1 399	
	Metro Cuadrado	78.09	78.09	78.09	100.00										
	Metro Lineal	231.40	231.40	231.40	100.00										
						0.00	4 780 717.20	3 270 015.00	1 510 702.20	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	595	684	1 279	
	Obra	1.00	1.00	0.75	75.00										

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CORDOVA LIO

ANALISTA D

C.P. GILBERTO OSIO TREJO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Reconstrucción de infraestructura educativa en el Centro de estudios tecnológicos, industrial y servicios – CETIS 138, C.C.T. 07DCT0005W, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	Cabe mencionar que dicho proyecto se encuentra concluido físicamente, quedando pendiente pago de finiquito de obra.
Rehabilitación del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y servicios No. 138 con C.C.T. 07DCT0005W, en Tuxtla Gutiérrez	

12/2

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACION															
EDUCACION SUPERIOR						0.00	300 000.00	0.00	300 000.00						
INGRESOS						0.00	300 000.00		300 000.00						
PROYECTOS:															
Tipo de Aportación: Estatal															
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES															
Aportaciones de recursos	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	300 000.00		300 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828	
Gestiones de obtención de economías	Gestión	4.00	4.00	3.00	75.00	0.00	0.00		0.00						
EGRESOS								0.00	300 000.00						
PROYECTOS:															
Tipo de Aportación: Estatal															
FORTALECIMIENTO AL CENTRO DE MONITOREO VULCANOLÓGICO Y SISMOLÓGICO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (ETAPA 1)															
Mejoramiento de infraestructura de las estaciones de monitoreo para el volcán Tacaná y volcán Chichón	Estaciones	8.00	8.00	0.00	0.00		300 000.00	0.00	300 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTR. JOSÉ JORGE CORDOVA LLO

ANALISTA D

C.P. GILBERTO OSIO TREJO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Fortalecimiento al centro de monitoreo vulcanológico y sismológico del instituto de investigación en gestión de riesgos y cambio climático de la universidad de ciencias y artes de Chiapas (etapa 1)	Cabe mencionar dicho proyecto no lleva avance físico y financiero por ser autorizado recientemente.

