

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS										
		PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA						
<b>VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD</b>																				
<b>URBANIZACIÓN</b>											16 103 245.82	0.00	1 799 699.19	14 303 546.63						
<b>INGRESOS</b>											16 103 245.82	0.00		16 103 245.82						
<b>PROYECTOS:</b>																				
Tipo de Aportación: Estatal																				
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																				
Aportaciones de recursos																				
Gestiones de obtención de economías											Aportación									
						16 103 245.82	0.00		16 103 245.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828						
		1.00	1.00	0.00	0.00	16 103 245.82	0.00		16 103 245.82											
		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00											
<b>EGRESOS</b>													1 799 699.19	14 303 546.63						
<b>PROYECTOS:</b>																				
Tipo de Aportación: Estatal																				
PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO COATÁN SOBRE EL LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS), AFECTADO POR LA PRESENCIA DE INUNDACIÓN FLUVIAL OCURRIDA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS																				
Excavaciones y formación de terraplenes																				
						2 063 538.93	0.00	1 799 699.19	263 839.74	Tapachula de Córdoba y Ordoñez	Tapachula de Córdoba y Ordoñez (Libramiento Sur)	184 693	171 346	356 039						
		1.00	1.00	1.00	100.00	7 093 618.79	0.00	0.00	7 093 618.79	Ixhuatán	Ixhuatán	5 836	5 541	11 377						
		0.70	0.70	0.26	37.14															
		0.80	0.80	0.20	25.00	6 946 088.10	0.00	0.00	6 946 088.10	Huixtla	Huixtla	27 215	25 327	52 542						

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CÓRDOVA LÍO

ANALISTA D

C.P. GILBERTO OCHOA TREJO

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Puente vehicular sobre el rio Coatán sobre el libramiento sur de Tapachula de Córdoba y Ordoñez (trabajos complementarios), afectado por la presencia de inundación fluvial ocurrida el 16 de septiembre de 2019, en el municipio de Tapachula, Chiapas	Cabe mencionar que dicho proyecto se encuentra concluido físicamente quedando pendiente determinación de economías.
Reconstrucción del puente Ixhvatán, en el municipio de Ixhvatán, Chiapas, afectadas por el paso del sismo de magnitud de 8.2 ocurrido el 07 de septiembre de 2017 y por la inundación pluvial y fluvial del 5 al 6 de noviembre de 2020	Dicho proyecto presenta avance físico del 37.14%; sin embargo a la fecha la instancia ejecutora no ha solicitado transferencia de recursos.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS										
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA						
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>																				
<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>											8 556 437.21	45 547.24	3 169 820.17	5 432 164.28						
<b>INGRESOS</b>											8 556 437.21	45 547.24		8 601 984.45						
<b>PROYECTOS:</b>																				
Tipo de Aportación: Estatal																				
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																				
Aportaciones de recursos											4 693 428.23	0.00		4 693 428.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828	
Gestiones de obtención de economías											3 863 008.98	45 547.24		3 908 556.22						
<b>EGRESOS</b>													3 169 820.17	1 523 608.06						
<b>PROYECTOS:</b>																				
Tipo de Aportación: Estatal																				
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDENA (RANCHO NUEVO), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE											1 213 496.88	0.00	0.00	1 213 496.88	San Cristóbal de Las Casas	Rancho Nuevo	0	0	0	
Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipo eléctrico, tren de descarga																				
EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN DE ALTA TENSIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO 2ª ETAPA) UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE LA 7ª REGIÓN MILITAR EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS											838 445.05	0.00	804 676.98	33 768.07	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	758	942	1 700	
Subestación particular de 30 KVA, línea de conducción, válvula expulsión de aire, equipo de cloración, gestoria, tren de descarga y etapa de terminación																				
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TIZAPA DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, DAÑADO POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN Y ONDA TROPICAL NO. 27 EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS											1 920 979.95	0.00	1 875 432.71	45 547.24	Escuintla	San Felipe Tizapa	645	619	1264	
Reposición de 180 ml de tubería de acero soldable de 6" de acero soldable, línea de conducción (cruce aéreo), 240 ml de tubería de acero soldable de 6" de diámetro incluyendo atraques y piezas especiales.																				
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CINTALAPA DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, DAÑADO POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN Y ONDA TROPICAL NO. 27 EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS											720 506.35	0.00	489 710.48	230 795.87	Escuintla	Cintalapa	454	400	854	
Reposición de captación, 80 ml de tubería FoGo de 2" de diámetro y 1 cruce aéreo de 120 ml																				
DESAZOLVE DEL RÍO DOÑA MARÍA Y CONFORMACIÓN DEL BORDO MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO											0.00	0.00	0.00	0.00	Acapatahua	Ranchería Las Garzas	82	104	186	
Despalme, excavación de cauce y formación de bordo																				

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CÓRDOVA LÍO

ANALISTA D

C.P. GILBERTO OSIO TREJO

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Construcción de pozo profundo y equipamiento ubicado en las instalaciones de la SEDENA (Rancho Nuevo), San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, para mitigar riesgos por estiaje	Dicho proyecto se encuentra conciliado derivado del oficio de conclusión de obra No. CCEIH/DG/DSIH/0728/001852/2022. Al cierre del ejercicio 2020, el saldo final de este proyecto fue por la cantidad de \$2,550,897.53 y debió ser por \$1,213,496.88, toda vez que las aportaciones fueron incluidas en el saldo inicial del recurso Federal y por ende, se duplicaban.
Electrificación de alta tensión y conducción del sistema de agua potable (pozo profundo 2ª etapa), ubicado en las instalaciones de la base aérea no. 17 Copalar, ubicado en la localidad de san Antonio Copalar del municipio de Comitán de Domínguez	Dicho proyecto se encuentra física y financieramente concluido quedando con una economía de \$11,634.17 para dar sustentabilidad a otros proyectos.
Reconstrucción del sistema de agua potable en la localidad de san Felipe Tizapa del municipio de escuintla, dañado por el sistema de baja presión y onda tropical no. 27 en varios municipios del estado de Chiapas	Dicho proyecto se encuentra física y financieramente concluido quedando con una economía de \$45,547.24 para dar sustentabilidad a otros proyectos.
Reconstrucción del sistema de agua potable en la localidad de Cintalapa del municipio de escuintla, dañado por el sistema de baja presión y onda tropical no. 27 en varios municipios del estado de Chiapas	Cabe mencionar que dicho proyecto se encuentra concluido físicamente; quedando pendiente recurso por efectuar para cierre de proyecto.

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS										
		PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA						
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>																				
<b>VIVIENDA</b>											24 909 107.32	21 149 693.53	11 670 526.26	34 388 274.59						
<b>INGRESOS</b>											24 909 107.32	21 149 693.53		46 058 800.85						
<b>PROYECTOS:</b>																				
Tipo de Aportación: Estatal																				
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																				
Aportaciones de recursos											24 906 837.53	21 098 650.75		46 005 488.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828	
Gestiones de obtención de economías											2 269.79	51 042.78		53 312.57						
<b>EGRESOS</b>													11 670 526.26	34 334 962.02						
<b>PROYECTOS:</b>																				
Tipo de Aportación: Estatal											24 906 837.53	21 098 650.75								
CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE 3,160 ACCIONES DE VIVIENDA (1,510 CON CLASIFICACIÓN DE DAÑO TOTAL Y 1,650 DE DAÑO PARCIAL) AFECTADOS POR EL SISMO DE MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN 97 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS											2 940 175.95	0.00	1 670 684.63	1 269 491.32	97 Municipios	97 Municipios	130	170	300	
Construcción daño total por vivienda y/o reparación daño parcial por vivienda											Pieza	60.00	60.00	60.00	100.00					
CONSTRUCCIÓN DE 23 VIVIENDAS COMO SEGUNDA ETAPA, PARA LA REUBICACIÓN DE LAS FAMILIAS AFECTADAS EN EL PREDIO EL PORVENIR EN LA LOCALIDAD DEL JOBO, POR LA OCURRENCIA DE MOVIMIENTO DE LADERA EN LA COLONIA 6 DE JUNIO, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, DEL ESTADO DE CHIAPAS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013											835 578.59	0.00	784 535.84	51 042.75	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	9	9	18	
Construcción de viviendas											Pieza	3.45	3.45	3.45	100.00					
CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE 123 VIVIENDAS, CLASIFICADAS 97 CON DAÑO TOTAL O REUBICACIÓN Y 26 CON DAÑO PARCIAL, PARA ATENDER A DIFERENTES FAMILIAS UBICADAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE 7 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS (BOCHIL, EL BOSQUE, LARRAINZAR, MITONTIC, PANTEPEC, SANTIAGO EL PINAR Y TENEJAPA) POR LOS EVENTOS OCURRIDOS EN EL AÑO 2020, (DESLIZAMIENTO DE LADERAS, LLUVIAS SEVERAS, E INUNDACIONES PLUVIALES)											8 469 470.82	0.00	1 758 932.37	6 710 538.45	Bochil, El Bosque, Larraizar, Mitontic, Pantepec, Santiago El Pinar y Tenejapa	Varias	11	9	20	
Construcción y/o reparación de viviendas											Pieza	39.10	39.10	4.00	10.23					
CONSTRUCCIÓN DE 36 VIVIENDAS COMO TERCERA ETAPA, EN EL PREDIO EL PORVENIR EN LA LOCALIDAD DEL JOBO, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ DEL ESTADO DE CHIAPAS, (11 VIVIENDAS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS FAMILIAS AFECTADAS, POR LA OCURRENCIA DEL MOVIMIENTO DE LADERA EN LA COLONIA 6 DE JUNIO, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y 25 VIVIENDAS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS FAMILIAS AFECTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN ZONA DE RIESGO EN LA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS)											1 639 466.87	0.00	1 576 338.43	63 128.44	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	28	26	54	
Construcción de viviendas											Pieza	10.80	10.80	10.80	100.00					
CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS COMO CUARTA ETAPA, EN EL PREDIO EL PORVENIR EN LA LOCALIDAD DEL JOBO, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ DEL ESTADO DE CHIAPAS, (12 VIVIENDAS PARA LA UBICACIÓN DE LAS FAMILIAS AFECTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN ZONA DE RIESGO EN LA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS)											1 684 972.98	0.00	1 311 902.57	373 070.41	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	24	26	50	
Construcción de viviendas											Pieza	10.80	10.80	10.80	100.00					
ADQUISICIÓN DE 35,816 LAMINAS PARA DAR ATENCIÓN A LAS FAMILIAS AFECTADAS DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR UNA VAGUADA MONZÓNICA EXTENDIDA MUY PRÓXIMA A LAS COSTAS DEL PACIFICO SUR MEXICANO Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN POR LLUVIA SEVERA INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL OCURRIDO DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, LLUVIA SEVERA INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL OCURRIDO EL 14 DE OCTUBRE DE 2022 Y FRENTE FRÍOS NO. 4 SOBRE CANALES DE BAJA PRESIÓN OCURRIDO LOS DÍAS 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2022											0.03	0.00	0.00	0.03	Región 3 Mezcalapa, 4 De Los Llanos, 5 Altos Tsootzil, 7 De Los Bosques, 8 Norte, 9 Istmo Costa, 10 Soconusco y 11 Sierra Mariscal	Región 3 Mezcalapa, 4 De Los Llanos, 5 Altos Tsootzil-Tse'tal, 7 De Los Bosques, 8 Norte, 9 Istmo-Costa, 10 Soconusco y 11 Sierra Mariscal	1699	1133	2832	

✓

20

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL ( PESOS ) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS ( PESOS ) (2)	GASTO DEVENGADO ( PESOS ) (3)	SALDO FINAL ( PESOS ) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
Adquisición de laminas rectangulares TR72 C/32.0.72 metros x 3.05 metros CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS FAMILIAS AFECTADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ÁNGEL ALBINO CORZO, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHALCHIHUITÁN, CHICOMUSELO Y PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, CHIAPAS, AFECTADAS POR UNA VAGUADA MONZÓNICA EXTENDIDA MUY PRÓXIMA A LAS COSTAS DEL PACÍFICO SUR MEXICANO Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN AL SUR DE LAS COSTAS DE CHIAPAS, OCURRIDAS DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN 9 DIFERENTES LOCALIDADES DE ESOS 5 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS	Pieza	36 816.00	36 816.00	36 816.00	100.00	3 311 394.78	0.00	1 626 421.80	1 684 972.98	Angel Albino Corzo, Amatenango de la Frontera, Chalchihuitán, Chicomuselo y Pueblo Nuevo Solistahuacán	Angel Albino Corzo, Amatenango de la Frontera Chalchihuitán, Chicomuselo y Pueblo Nuevo Solistahuacán	0	0	0
Construcción de viviendas CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS Y 1 COCINA CON FOGÓN PARA LA REUBICACIÓN DE 9 FAMILIAS AFECTADAS POR LA OCURRENCIA DE LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN FLUVIAL E INUNDACIÓN PLUVIAL EL 14 DE OCTUBRE DE 2022 EN 7 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS	Pieza	12.00	12.00	0.60	5.00	2 244 051.22	0.00	1 084 281.20	1 159 770.02	Pichucalcó e Ixtacomitán	Varias	0	0	0
Construcción de viviendas y 1 daño parcial (construcción de cocina con fogón)	Pieza	9.00	9.00	0.45	5.00									
CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS PARA LA REUBICACIÓN DE 14 FAMILIAS AFECTADAS FRENTE FRIO NO. 4 SOBRE CANALES DE BAJA PRESIÓN Y SISTEMAS DE ALTA PRESIÓN OCURRIDO LOS DÍAS DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2022, EN LOS MUNICIPIOS DE CATAZAJÁ, CHIAPILLA, CHILÓN, MITONTIC, OCOSINGO, PALENQUE, RAYÓN, SALTO DE AGUA Y TILA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Pieza					3 781 726.29	0.00	1 857 429.42	1 924 296.87	Chilón y Mitontic	Varias	0	0	0
Contrucción de viviendas de 50.93 m2	Pieza	13.00	13.00	2.60	20.00									
Contrucción de vivienda de 32.33 m2	Pieza	1.00	1.00	0.00	0.00									
ADQUISICIÓN DE 42,920 LAMINAS PARA DAR ATENCIÓN A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR UN SISTEMA DE BAJA PRESIÓN, DOS DISTURBIOS TROPICALES EN EL GOLFO DE MÉXICO Y LAS ONDAS TROPICALES 27 Y 29, LOS DÍAS 4 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ASÍ COMO LOS DAÑOS OCASIONADOS POR UNA VAGUADA MONZÓNICA EXTENDIDA MUY PRÓXIMA A LAS COSTAS DEL PACIFICO SUR MEXICANO Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN CON PROBABILIDAD DE DESARROLLO CICLÓNICO AL SUR DE LAS COSTAS DE CHIAPAS, OCURRIDOS LOS DÍAS COMPRENDIDOS DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, LLUVIA SEVERA INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL OCURRIDO DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, LLUVIA SEVERA INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL OCURRIDO EL 14 DE OCTUBRE DE 2022 Y EL FRENTE FRÍO NO. 4 SOBRE CANALES DE BAJA PRESIÓN Y SISTEMAS DE ALTA PRESIÓN OCURRIDO LOS DÍAS 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2022	Pieza					0.00	15 000 540.00	0.00	15 000 540.00	Región 3 Mezcalapa, 4 De Los Llanos, 5 Altos Tzotzil Tzeltal, 6 Frailesca, 7 De Los Bosques, 8 Norte, 9 Istmo-Costa, 10 Soconusco, 11 Sierra Mariscal y 14 Tuxtla Tzeltal-Chol	Región 3 Mezcalapa, 4 De Los Llanos, 5 Altos Tzotzil-Tzeltal, 6 Frailesca, 7 De Los Bosques, 8 Norte, 9 Istmo -Costa, 10 Soconusco, 11 Sierra Mariscal y 14 Tuxtla Tzeltal-Chol	0	0	0
Adquisición de laminas rectangulares TR72 C/32.0.72 metros x 3.05 metros CONSTRUCCIÓN DE 19 VIVIENDAS PARA LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA OCURRENCIA DE LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN FLUVIAL E INUNDACIÓN PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TECPATÁN DEL ESTADO DE CHIAPAS	Pieza	42 920.00	42 920.00	0.00	0.00	0.00	6 098 110.75	0.00	6 098 110.75	Tecpatán	Varias	0	0	0
Construcción de viviendas	Pieza	19.00	19.00	0.00	0.00									

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CORDOVA LÍO

ANALISTA D

C.P. GILBERTO OSIO TREJO

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
<p>Construcción y/o Reparación de 3,160 acciones de Vivienda (1,510 con clasificación de daño total y 1,650 de daño parcial) afectados por el sismo de magnitud 8.2 ocurrido el 07 de Septiembre de 2017, en 97 municipios del Estado de Chiapas</p>	<p>Dicho proyecto se encuentra físicamente concluido; quedando pendiente pago de finiquito de obra.; cabe mencionar que se realizo dentro del periodo una solicitud de ampliación de metas.</p>
<p>Construcción de 36 viviendas como tercera etapa, en el predio el porvenir en la localidad del jobo, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas, (11 viviendas para la reubicación de las familias afectadas, por la ocurrencia del movimiento de ladera en la colonia 6 de junio, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 12 de septiembre de 2013 y 25 viviendas para la reubicación de las familias afectadas que se encuentran en zona de riesgo en la colonia lomas del oriente, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas)</p>	<p>Cabe mencionar que dicho proyecto se encuentra concluido físicamente quedando pendiente pago de finiquito.</p>
<p>Construcción de 12 viviendas como cuarta etapa, en el predio el porvenir en la localidad el jobo, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas, (12 viviendas para la ubicación de las familias afectadas que se encuentran en zona de riesgo en la colonia lomas del oriente, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas</p>	<p>Cabe mencionar que dicho proyecto se encuentra concluido físicamente quedando pendiente pago de finiquito.</p>
<p>Construcción de 12 viviendas para la reubicación de las familias afectadas de los municipios de Ángel Albino Corzo, Amatenango de la frontera, Chalchihuitán, Chicomuselo y pueblo nuevo Solistahuacán, Chiapas, afectadas por una vaguada monzónica extendida muy próxima a las costas del pacífico sur mexicano y sistemas de baja presión al sur de las costas de Chiapas, ocurridas del 16 al 22 de septiembre de 2022, en 9 diferentes localidades de esos 5 municipios del estado de Chiapas</p>	<p>Dichos proyectos presenta un bajo avance debido a que se dio inicio a la ejecución de los trabajos.</p>
<p>Construcción de 8 viviendas y 1 cocina con fogón para la reubicación de 9 familias afectadas por la ocurrencia de lluvia severa, inundación fluvial e inundación pluvial el 14 de octubre de 2022 en 7 municipios del estado de Chiapas</p>	
<p>Construcción de 14 viviendas para la reubicación de 14 familias afectadas frente frio no. 4 sobre canales de baja presión y sistemas de alta presión ocurrido los días del 18 al 20 de octubre de 2022, en los municipios de Catazajá, Chiapilla, Chilón, Mitontic, Ocosingo, Palenque, Rayón, Salto de agua y Tila del estado de Chiapas</p>	

<p>Adquisición de 42,920 láminas para dar atención a las familias afectadas por un sistema de baja presión, dos disturbios tropicales en el golfo de México y las ondas tropicales 27 y 29, los días 4 al 11 de septiembre de 2021, así como los daños ocasionados por una vaguada monzónica extendida muy próxima a las costas del pacifico sur mexicano y sistemas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Chiapas, ocurridos los días comprendidos del 16 al 22 de septiembre de 2022, lluvia severa inundación fluvial y pluvial ocurrido del 20 al 22 de septiembre de 2022, lluvia severa inundación fluvial y pluvial ocurrido el 14 de octubre de 2022 y el frente frío no. 4 sobre canales de baja presión y sistemas de alta presión ocurrido los días 18 al 20 de octubre de 2022</p>	<p>Dicho proyecto no tiene avance físico financiero debido a que fue autorizado recientemente.</p>
<p>Construcción de 19 viviendas para las familias afectadas por la ocurrencia de lluvia severa, inundación fluvial e inundación pluvial en el municipio de Tecpatán del estado de Chiapas</p>	<p>Cabe mencionar que dicho proyecto lleva bajo avance debido a que los trabajos se iniciaron recientemente.</p>