

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS									
		PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD																			
URBANIZACIÓN											16 103 245.82	62 113.21	12 318 977.17	3 846 381.86					
INGRESOS											16 103 245.82	62 113.21		62 113.21					
PROYECTOS:																			
Tipo de Aportación: Estatal																			
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																			
Aportaciones de recursos											0.00	0.00		0.00	Coertura Estatal	Coertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
Gestiones de obtención de economías											4.00	4.00		0.00					
EGRESOS													12 318 977.17	7 784 268.65					
PROYECTOS:																			
Tipo de Aportación: Estatal											16 103 245.82	.00							
PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO COATÁN SOBRE EL LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS), AFECTADO POR LA PRESENCIA DE INUNDACIÓN FLUVIAL OCURRIDA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS											2 063 538.93	0.00	2 001 425.72	62 113.21	Tapachula de Córdoba y Ordoñez	Tapachula de Córdoba y Ordoñez (Libramiento Sur)	184 693	171 346	356 039
Excavaciones y formación de terraplenes																			
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE IXHUATÁN, EN EL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS, AFECTADAS POR EL PASO DEL SISMO DE MAGNITUD DE 8.2 OCURRIDO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y POR LA INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL DEL 5 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2020											7 093 618.79	0.00	4 770 032.93	2 323 585.86	Ixhualán	Ixhualán	5 836	5 541	11 377
Reconstrucción de infraestructura, sub-estructura, super-estructura, untas de dilatación, aproches demoliciones, desmantelamiento, acceso puente, reubicación de postes y líneas de conducción, señalamientos e iluminación																			
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HUIXTLA, EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, AFECTADAS POR EL PASO DEL SISMO DE MAGNITUD DE 8.2 OCURRIDO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y LLUVIA SEVERA OCURRIDA EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2019											6 946 088.10	0.00	1 547 518.52	5 398 569.58	Huixtla	Huixtla	27 215	25 327	52 542
Reconstrucción de concreto hidráulico: demolición de infraestructura, subestructura, superestructura y señalética																			
PAGO DE PROYECTOS POR ECONOMÍAS											1.00	1.00	1.00	100.00					
											0.00	0.00	4 000 000.00	0.00					

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CÓRDOVA LÓO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO


JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Puente vehicular sobre el rio Coatán sobre el libramiento sur de Tapachula de Córdoba y Ordoñez (trabajos complementarios), afectado por la presencia de inundación fluvial ocurrida el 16 de septiembre de 2019, en el municipio de Tapachula, Chiapas	Cabe mencionar que dicho proyecto se encuentra concluido física y financieramente quedando con una economía de \$62,113.21 pesos para darle sustentabilidad a otros proyectos.
Reconstrucción del puente Ixhuatán, en el municipio de Ixhuatán, Chiapas, afectadas por el paso del sismo de magnitud de 8.2 ocurrido el 07 de septiembre de 2017 y por la inundación pluvial y fluvial del 5 al 6 de noviembre de 2020	Dicho proyecto presenta mismo avance físico del 37.14%, en razón de que se tuvo un retraso en trámites administrativos.



Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS														
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA										
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																								
ABASTECIMIENTO DE AGUA											8 556 437.21	2 201 551.70	10 291 692.81	466 296.10										
INGRESOS											8 556 437.21	2 201 551.70		10 757 988.91										
PROYECTOS:																								
Tipo de Aportación: Estatal																								
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																								
Aportaciones de recursos											1.00	1.00	0.00	0.00	4 693 428.23	2 101 851.16		6 795 289.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828	
Gestiones de obtención de economías											4.00	4.00	1.00	25.00	3 863 008.98	99 690.54		3 962 699.52						
EGRESOS																	10 291 692.81	1 313 187.42						
PROYECTOS:																								
Tipo de Aportación: Estatal																								
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDENA (RANCHO NUEVO), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, PARA MITIGAR RIESGOS POR ESTIAJE															1 213 496.88	0.00	0.00	1 213 496.88	San Cristóbal de Las Casas	Rancho Nuevo	0	0	0	
Perforación de pozo profundo, equipo de bombeo, baja de tensión y equipo eléctrico, tren de descarga											Metro	120.00	120.00	0.00	0.00					Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	351 781	319 838	671 619
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BIENESTAR SOCIAL, (AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y 17 ORIENTE; 17 ORIENTE ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y 9 SUR, ENTRE 17 ORIENTE Y 15 ORIENTE), UBICADO EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. AFECTADA POR LA OCURRENCIA DEL SISMO CON MAGNITUD 8.2 EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020.											Metro Lineal	919.04	919.04	919.04	100.00	0.00	14 638.35	14 638.35	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	351 781	319 838	671 619
Reposición de tubería PVC, incluye suministro y colocación de las piezas especiales y PVC hidráulico de diferentes dimensiones															0.00	215 509.03	215 509.03	0.00	Pichucalco	Pichucalco	14 993	14 820	29 813	
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PICHUCALCO, DEL MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS OCASIONADOS POR EL MOVIMIENTO DE LADERA DEL 29 DE OCTUBRE DE 2020 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020, EN 10 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS											Metro Lineal	600.00	600.00	600.00	100.00	0.00	8 582.80	8 582.80	0.00	Amatenango de la Frontera	Nueva Victoria	159	172	331
Reposición de 550 Metros de tubería de PVC hidráulico de 10" de diámetro, 50 Metros de tubería de Acero Soldable de 10, dos válvulas Expulsoras de Aire, 3 cajas de Operación de Válvulas y Atraveses											Metro Lineal	420.00	420.00	420.00	100.00	0.00	2 252.84	2 252.84	0.00	Jitotol	Río Chiquito	23	16	39
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RÍO CHIQUITO, DEL MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, OCASIONADOS POR LA PRESENCIA DE MOVIMIENTO DE LADERA DEL 5 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN 21 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS											Metro Lineal	210.00	210.00	210.00	100.00	0.00	39 647.77	39 647.77	0.00	Catazaja	La Esperanza	15	12	27
Reposición de tubería de fierro galvanizado:420 metros de 2" de diámetro y atraveses de la línea de conducción															0.00	1 687.05	1 687.05	0.00	Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa	19 localidades	5744	6742	12 486	
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE CATAZAJÁ, CHIAPAS, OCASIONADOS POR INUNDACIÓN FLUVIAL DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020 EN CATAZAJÁ, CHIAPAS											Lote	1.00	1.00	1.00	100.00									
Desazolve de pozo, sustitución de equipo de bombeo (2 HP) con tanque hidroneumático (15 PSI. Tren de descarga, malla perimetral, sistema electromecánico y rehabilitación de caseta de control y 300 milímetros de tubería de 2" de diámetro de PVC hidráulico															0.00									
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL DE LOS CADENAMIENTOS KM 0 + 543 AL KM 5 + 636.30 VARIOS TRAMOS) EN LAS 19 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BELLA VISTA, CHICOMUSELO Y FRONTERA COMALAPA; OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS ATÍPICAS PRESENTADAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS															0.00									



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				BALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	BALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
Reposición de 245 metros de tubería acero soldable de 6" de diámetro y 1 cruce aéreo de 150 metros	Metro Lineal	395.00	395.00	395.00	100.00									
EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN DE ALTA TENSIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO 2ª ETAPA) UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE LA 7ª REGIÓN MILITAR EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS						838 445.05	0.00	804 676.98	33 768.07	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	758	942	1 700
Subestación particular de 30 KVA, línea de conducción, válvula expulsión de aire, equipo de cloración, gestoría, tren de descarga y etapa de terminación	Obra	0.15	0.15	0.15	100.00	0.00	122 404.10	122 404.10	0.00	Comitán de Domínguez	San Antonio Copalar	225	333	558
ELECTRIFICACIÓN DE ALTA TENSIÓN Y CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO 2ª ETAPA), UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE AÉREA NO. 17 COPALAR, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COPALAR DEL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	1 920 979.95	0.00	1 875 432.71	45 547.24	Escuintla	San Felipe Tizapa	645	619	1264
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TIZAPA DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, DAÑADO POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN Y ONDA TROPICAL NO. 27 EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS	Obra	0.09	0.09	0.09	100.00	720 506.35	0.00	700 131.12	20 375.23	Escuintla	Cintalapa	454	400	854
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CINTALAPA DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, DAÑADO POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN Y ONDA TROPICAL NO. 27 EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS	Obra	0.06	0.06	0.06	100.00	0.00	910 970.06	910 970.06	0.00	Escuintla	El Triunfo	1275	1143	2 418
Reposición de captación, 80 ml de tubería FoGo de 2" de diámetro y 1 cruce aéreo de 120 ml	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	13 187.94	13 187.94	0.00	Villa Comaltitlán	Vicente Guerrero	406	402	808
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, DAÑADO POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN Y ONDA TROPICAL NO. 27 EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	15 597.01	15 597.01	0.00	Villa Comaltitlán	La Unión	51	64	115
Reposición de 240 ml de tubería de FoGo de 3" de diámetro en línea de conducción (atraques y piezas especiales)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	857 074.74	857 074.74	0.00	Huitupán	José María Morelos	685	636	1321
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, DAÑADO POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN Y ONDA TROPICAL NO. 27 EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Acapatahya	Rancharía Las	82	104	186
Reposición de 10 ml de muro de mampostería, 120 ml de tubería de FoGo de 2" de diámetro (cruce aéreo; incluye cable tipo pantera), 18 ml de tubería de FoGo de 2" diámetro (línea de conducción) (atraques y piezas especiales)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN EL MUNICIPIO DE HUITIPÁN, CHIAPAS, OCASIONADOS POR LA PRESENCIA DE INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL EL 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN 14 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Reposición de 1,000 ml de tubería FoGo de 3" de diámetro (línea de conducción) incluyendo atraques y piezas especiales	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
DESAZOLVE DEL RÍO DOÑA MARÍA Y CONFORMACIÓN DEL BORDO	Obra	0.15	0.15	0.15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Despalme, excavación de cauce y formación de bordo	Obra	0.15	0.15	0.15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
PAGO DE PROYECTOS POR ECONOMÍAS	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	4 709 900.30	0.00					

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CORDOVA LIO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Construcción de pozo profundo y equipamiento ubicado en las instalaciones de la SEDENA (Rancho Nuevo), San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, para mitigar riesgos por estiaje	Dicha obra se encuentra cancelada mediante acuerdo No. FOGIRD/24ª.EXT.04/2023; por lo que no tiene avances físicos financieros.



Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS									
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																			
VIVIENDA										24 909 107.32	21 156 747.86	45 501 447.75	564 407.43						
INGRESOS										24 909 107.32	21 156 747.86		46 065 855.18						
PROYECTOS:																			
Tipo de Aportación: Estatal																			
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																			
Aportaciones de recursos										24 906 837.53	21 105 705.08		46 012 542.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828	
Gestiones de obtención de economías										2 269.79	51 042.78		53 312.57						
EGRESOS												45 501 447.75	26 450 648.19						
PROYECTOS:																			
Tipo de Aportación: Estatal										24 906 837.53	21 166 747.86								
CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE 3,160 ACCIONES DE VIVIENDA (1,510 CON CLASIFICACIÓN DE DAÑO TOTAL Y 1,650 DE DAÑO PARCIAL) AFECTADOS POR EL SISMO DE MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN 97 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS										2 940 175.95	0.00	2 230 223.20	709 952.75	97 Municipios	97 Municipios	130	170	300	
Construcción daño total por vivienda y/o reparación daño parcial por vivienda																			
CONSTRUCCIÓN DE 7 VIVIENDAS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS FAMILIAS AFECTADAS DE LA LOCALIDAD DENOMINADA: CHIQUEHUITES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ, Y ENTREGA DE UN PAQUETE DE MATERIAL DE DAÑO PARCIAL EN LA LOCALIDAD DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS, AFECTADAS POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN, DOS DISTURBIOS TROPICALES EN EL GOLFO DE MÉXICO Y LAS ONDAS TROPICALES 27 Y 29, LOS DÍAS COMPRENDIDOS DEL 04 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS										0.00	68 097.11	68 097.11	0.00		Unión Juárez y Venustiano Carranza	Chiquehuites y Flores Magon	18	22	40
Construcción de viviendas																			
Paquete de material daño parcial																			
CONSTRUCCIÓN DE 23 VIVIENDAS COMO SEGUNDA ETAPA, PARA LA REUBICACIÓN DE LAS FAMILIAS AFECTADAS EN EL PREDIO EL PORVENIR EN LA LOCALIDAD DEL JOBO, POR LA OCURRENCIA DE MOVIMIENTO DE LADERA EN LA COLONIA 6 DE JUNIO, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, DEL ESTADO DE CHIAPAS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013										835 578.59	0.00	784 535.84	51 042.75	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	9	9	18	
Construcción de viviendas																			
CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE 123 VIVIENDAS, CLASIFICADAS 97 CON DAÑO TOTAL O REUBICACIÓN Y 26 CON DAÑO PARCIAL, PARA ATENDER A DIFERENTES FAMILIAS UBICADAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE 7 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS (BOCHIL, EL BOSQUE, LARRAINZAR, MITONTIC, PANTEPEC, SANTIAGO EL PINAR Y TENEJAPA) POR LOS EVENTOS OCURRIDOS EN EL AÑO 2020, (DESLIZAMIENTO DE LADERAS, LLUVIAS SEVERAS, E INUNDACIONES PLUVIALES)										8 469 470.82	0.00	4 569 800.10	3 899 670.72	Bochil, El Bosque, Larrainzar, Mitontic, Pantepec, Santiago El Pinar y Tenejapa	Varias	11	9	20	
Construcción y/o reparación de viviendas																			
CONSTRUCCIÓN DE 36 VIVIENDAS COMO TERCERA ETAPA, EN EL PREDIO EL PORVENIR EN LA LOCALIDAD DEL JOBO, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ DEL ESTADO DE CHIAPAS, (11 VIVIENDAS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS FAMILIAS AFECTADAS, POR LA OCURRENCIA DEL MOVIMIENTO DE LADERA EN LA COLONIA 6 DE JUNIO, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y 25 VIVIENDAS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS FAMILIAS AFECTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN ZONA DE RIESGO EN LA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS)										1 639 466.87	0.00	1 576 338.43	63 128.44	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	28	26	54	
Construcción de viviendas																			
Pieza										10.80	10.80	10.80	100.00						

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS COMO CUARTA ETAPA, EN EL PREDIO EL PORVENIR EN LA LOCALIDAD EL JOBO, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ DEL ESTADO DE CHIAPAS, (12 VIVIENDAS PARA LA UBICACIÓN DE LAS FAMILIAS AFECTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN ZONA DE RIESGO EN LA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS)						1 684 972.98	0.00	1 664 426.86	20 546.12	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	24	26	50
Construcción de viviendas	Pieza	10.80	10.80	10.80	100.00									
ADQUISICIÓN DE 36,816 LAMINAS PARA DAR ATENCIÓN A LAS FAMILIAS AFECTADAS DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR UNA VAGUADA MONZÓNICA EXTENDIDA MUY PRÓXIMA A LAS COSTAS DEL PACÍFICO SUR MEXICANO Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN POR LLUVIA SEVERA INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL OCURRIDO DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, LLUVIA SEVERA INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL OCURRIDO EL 14 DE OCTUBRE DE 2022 Y FRENTE FRÍOS NO. 4 SOBRE CANALES DE BAJA PRESIÓN OCURRIDO LOS DÍAS 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2022						0.03	0.00	0.00	0.03	Región 3 Mezcalapa, 4 De Los Llanos, 5 Altos Tzeltal-Tzeltal, 7 De Los Bosques, 8 Norte, 9 Istmo-Costa, 10 Soconusco y 11 Sierra Mariscal	Región 3 Mezcalapa, 4 De Los Llanos, 5 Altos Tzeltal-Tzeltal, 7 De Los Bosques, 8 Norte, 9 Istmo-Costa, 10 Soconusco y 11 Sierra Mariscal	1699	1133	2832
Adquisición de laminas rectangulares TR72 C/32.0.72 metros x 3.05 metros	Pieza	36 816.00	36 816.00	36 816.00	100.00	3 311 394.78	0.00	1 663 277.18	1 648 117.60	Angel Albino Corzo, Amatenango de la Frontera, Chalchihuitán, Chicomuselo y Pueblo Nuevo Solistahuacán	Angel Albino Corzo, Amatenango de la Frontera, Chalchihuitán, Chicomuselo y Pueblo Nuevo Solistahuacán	29	31	60
CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS FAMILIAS AFECTADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ÁNGEL ALBINO CORZO, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHALCHIHUITÁN, CHICOMUSELO Y PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, CHIAPAS, AFECTADAS POR UNA VAGUADA MONZÓNICA EXTENDIDA MUY PRÓXIMA A LAS COSTAS DEL PACÍFICO SUR MEXICANO Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN AL SUR DE LAS COSTAS DE CHIAPAS, OCURRIDAS DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN 9 DIFERENTES LOCALIDADES DE ESOS 5 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS														
Construcción de viviendas	Pieza	12.00	12.00	6.00	50.00	2 244 051.22	0.00	1 312 153.94	931 897.28	Pichucalco e Itzamal	Varias	23	22	45
CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS Y 1 COCINA CON FOGÓN PARA LA REUBICACIÓN DE 9 FAMILIAS AFECTADAS POR LA OCURRENCIA DE LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN FLUVIAL E INUNDACIÓN PLUVIAL EL 14 DE OCTUBRE DE 2022 EN 7 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS														
Construcción de viviendas y 1 daño parcial (construcción de cocina con fogón)	Pieza	9.00	9.00	7.92	88.00									
CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS PARA LA REUBICACIÓN DE 14 FAMILIAS AFECTADAS FRENTE FRIO NO. 4 SOBRE CANALES DE BAJA PRESIÓN Y SISTEMAS DE ALTA PRESIÓN OCURRIDO LOS DÍAS DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2022, EN LOS MUNICIPIOS DE CATAZAJÁ, CHIAPILLA, CHILÓN, MITONTIC, OCOSINGO, PALENQUE, RAYÓN, SALTO DE AGUA Y TILA DEL ESTADO DE CHIAPAS						3 781 726.29	0.00	1 894 869.42	1 886 856.87	Chilón y Mitontic	Varias	30	40	70
Construcción de viviendas de 50.93 m2	Pieza	13.00	13.00	10.40	80.00									
Construcción de vivienda de 32.33 m2	Pieza	1.00	1.00	0.00	0.00									
ADQUISICIÓN DE 42,920 LAMINAS PARA DAR ATENCIÓN A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR UN SISTEMA DE BAJA PRESIÓN, DOS DISTURBIOS TROPICALES EN EL GOLFO DE MÉXICO Y LAS ONDAS TROPICALES 27 Y 29, LOS DÍAS 4 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ASÍ COMO LOS DAÑOS OCASIONADOS POR UNA VAGUADA MONZÓNICA EXTENDIDA MUY PRÓXIMA A LAS COSTAS DEL PACÍFICO SUR MEXICANO Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN CON PROBABILIDAD DE DESARROLLO CICLÓNICO AL SUR DE LAS COSTAS DE CHIAPAS, OCURRIDOS LOS DÍAS COMPRENDIDOS DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, LLUVIA SEVERA INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL OCURRIDO DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, LLUVIA SEVERA INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL OCURRIDO EL 14 DE OCTUBRE DE 2022 Y EL FRENTE FRÍO NO. 4 SOBRE CANALES DE BAJA PRESIÓN Y SISTEMAS DE ALTA PRESIÓN OCURRIDO LOS DÍAS 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2022						0.00	15 000 540.00	0.00	15 000 540.00	Región 3 Mezcalapa, 4 De Los Llanos, 5 Altos Tzeltal-Tzeltal, 6 Frailesca, 7 De Los Bosques, 8 Norte, 9 Istmo-Costa, 10 Soconusco, 11 Sierra Mariscal y 14 Tuxtla Tzeltal-Chol	Región 3 Mezcalapa, 4 De Los Llanos, 5 Altos Tzeltal-Tzeltal, 6 Frailesca, 7 De Los Bosques, 8 Norte, 9 Istmo-Costa, 10 Soconusco, 11 Sierra Mariscal y 14 Tuxtla Tzeltal-Chol	2731	1561	4292
Adquisición de laminas rectangulares TR72 C/32.0.72 metros x 3.05 metros	Pieza	42 920.00	42 920.00	42 920.00	100.00	0.00	6 098 110.75	3 859 215.12	2 238 895.63	Tecpatán	Varias	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE 19 VIVIENDAS PARA LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA OCURRENCIA DE LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN FLUVIAL E INUNDACIÓN PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TECPATÁN DEL ESTADO DE CHIAPAS														
Construcción de viviendas	Pieza	19.00	19.00	9.50	50.00									
PAGO DE PROYECTOS POR ECONOMIAS	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	25 878 510.55	0.00					



Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CÓRDOVA LÍO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
<p>Construcción y/o Reparación de 3,160 acciones de Vivienda (1,510 con clasificación de daño total y 1,650 de daño parcial) afectados por el sismo de magnitud 8.2 ocurrido el 07 de Septiembre de 2017, en 97 municipios del Estado de Chiapas</p>	<p>Dicho proyecto se encuentra físicamente concluido; cabe mencionar mediante acuerdo No. FOGIRD/05ª.EXT.02/2023 se autorizó ampliación de metas aumentando 57 viviendas más para realizarse; quedando pendiente transferencia de recursos.</p>
<p>Construcción y/o reparación de 123 viviendas, clasificadas 97 con daño total o reubicación y 26 con daño parcial, para atender a diferentes familias ubicadas en diferentes localidades de 7 municipios del estado de Chiapas (Bochil, El bosque, Larrainzar, Mitontic, Pantepec, Santiago el pinar y Tenejapa) por los eventos ocurridos en el año 2020, (deslizamiento de laderas, lluvias severas, e inundaciones pluviales)</p>	<p>Cabe mencionar que dichos proyectos se encuentran concluidos físicamente quedando pendiente transferencia de recursos, derivado a que la ejecutora no ha solicitado dichos pagos pendientes.</p>
<p>Construcción de 36 viviendas como tercera etapa, en el predio el porvenir en la localidad del jobo, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas, (11 viviendas para la reubicación de las familias afectadas, por la ocurrencia del movimiento de ladera en la colonia 6 de junio, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 12 de septiembre de 2013 y 25 viviendas para la reubicación de las familias afectadas que se encuentran en zona de riesgo en la colonia lomas del oriente, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas)</p>	
<p>Construcción de 12 viviendas como cuarta etapa, en el predio el porvenir en la localidad el jobo, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas, (12 viviendas para la ubicación de las familias afectadas que se encuentran en zona de riesgo en la colonia lomas del oriente, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas)</p>	

Handwritten blue ink signatures and initials on the right side of the page, including a circular mark at the top and a long, sweeping signature below it.