

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+3)	BENEFICIARIOS															
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA											
TRANSPORTE																									
TRANSPORTE POR CARRETERA											105 936 959.44	207 529 669.27	306 485 744.29	6 980 884.42											
INGRESOS											105 936 959.44	207 529 669.27		313 466 628.71											
PROYECTOS:																									
Tipo de Aportación: Estatal																									
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																									
Aportaciones de recursos																									
Gestiones de obtención de economías											Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	103 912 651.71	206 566 250.32		310 478 902.03	Coahuila Estatal	Coahuila Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828	
EGRESOS											Gestión	4.00	4.00	1.00	25.00	2 024 307.73	963 418.95		2 987 726.68						
PROYECTOS:																									
Tipo de Aportación: Estatal																									
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: CHICOASEN-TECPATAN-MALPASO. TRAMO: KM 0+000 AL KM 98+200: SUBTRAMO: KM 44+300 AL KM 75+000 (T.A.); AFECTADOS POR LA PRESENCIA DE LLUVIA SEVERA AL 05 Y 06 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN 8 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS																									
Desmonte, Reconstrucción de cunetas y lavaderos de concreto hidráulico, base hidráulica, carpeta con concreto asfáltico, señalamiento horizontal y vertical.											Kilómetro	13.51	13.51	13.51	100.00	2 028 617.80	0.00	1 065 198.85	963 418.95	Tecpatan	Tecpatan	10748	10513	21 261	
800, SOBRE EL CAMINO: (VALDIVIA – EL PALMARCITO) – BARRITA DE PAJÓN, CON UNA LONGITUD DE 25 ML AFECTADO POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN, DOS DISTURBIOS TROPICALES EN EL GOLFO DE MEXICO Y LAS ONDAS TROPICALES 27 Y 29, LOS DIAS COMPRENDIDOS DEL 04 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN LOS MUNICIPIOS DE ACACOYAGUA, ACAPETAHUA, ANGEL ALBINO CORZO, BOCHIL, CACAHOATÁN, CHALCHIHUITÁN, EL BOSQUE, ESCUINTLA, HUIXTLA, IXHUATÁN, IXTAPANGAJOYA, MAPASTEPEC, MOTOZINTLA, OCOSINGO, PICHUCALCO, PIJJIAPAN, RAYÓN, SIMOJOVEL, SOLOSUCHIAPAS, TAPACHULA, TAPALAPA, TECPATAN, UNIÓN JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA Y VILLA COMALTITLÁN																911 342.79	0.00	909 291.16	2 051.63			180	167	347	
Reconstrucción de subestructura, terracerías (rampas de acceso), pavimentos, obras de drenajes y señalamientos											Lote	3.50	3.50	3.50	100.00			3 622 117.98	257 024.79	Mapastepec	Barrita de Pajon				
EL CAMINO: (CHALCHIHUITÁN A TZACUCUM – LOBOLALTIK (TOJTIC), CON UNA LONGITUD DE 20 ML, AFECTADO POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN, DOS DISTURBIOS TROPICALES EN EL GOLFO DE MEXICO Y LAS ONDAS TROPICALES 27 Y 29, LOS DIAS COMPRENDIDOS DEL 04 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN LOS MUNICIPIOS DE ACACOYAGUA, ACAPETAHUA, ANGEL ALBINO CORZO, BOCHIL, CACAHOATÁN, CHALCHIHUITÁN, EL BOSQUE, ESCUINTLA, HUIXTLA, IXHUATÁN, IXTAPANGAJOYA, MAPASTEPEC, MOTOZINTLA, OCOSINGO, PICHUCALCO, PIJJIAPAN, RAYÓN, SIMOJOVEL, SOLOSUCHIAPA, TAPACHULA, TAPALAPA, TECPATÁN, UNIÓN JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA Y VILLA COMALTITLÁN																3 879 142.77	0.00			Chalchihuitán	Lobolalik (Tojtíc)	273	274	547	
Reconstrucción de puente vehicular (excavaciones, concreto hidráulico, vigas de acero estructural y formación de terraplenes)											Lote	1.30	1.30	1.30	100.00			1 673 565.78	9 371.73	Tecpatan	Zapala	440	444	884	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: EN: (TECPATAN – MEZCALAPA)-ZAPATA, DEL KM 0+000 AL KM 13+000 (T.A.), AFECTADO POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN, DOS DISTURBIOS TROPICALES EN EL GOLFO DE MEXICO Y LAS ONDAS TROPICALES 27 Y 29, LOS DIAS COMPRENDIDOS DEL 04 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN LOS MUNICIPIOS DE ACACOYAGUA, ACAPETAHUA, ANGEL ALBINO CORZO, BOCHIL, CACAHOATÁN, CHALCHIHUITÁN, EL BOSQUE, ESCUINTLA, HUIXTLA, IXHUATÁN, IXTAPANGAJOYA, MAPASTEPEC, MOTOZINTLA, OCOSINGO, PICHUCALCO, PIJJIAPAN, RAYÓN, SIMOJOVEL, SOLOSUCHIAPA, TAPACHULA, TAPALAPA, TECPATÁN, UNIÓN JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA Y VILLA COMALTITLÁN.																1 682 937.51	0.00								
Reconstrucción de cuerpo de pavimento, muro de gavión, extracción de derrumbes y desazolvé obra de drenaje.											Metro Lineal	8.46	8.46	8.46	100.00										



Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TECPATÁN - CASA BLANCA), AFECTADO POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN, DOS DISTURBIOS TROPICALES EN EL GOLFO DE MÉXICO Y LAS ONDAS TROPICALES 27 Y 29, LOS DÍAS COMPRENDIDOS DEL 04 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN LOS MUNICIPIOS DE ACACOYAGUA, ACAPETAHUA, ÁNGEL ALBINO CORZO, BOCHIL, CACAHOATÁN, CHALCHIHUITÁN, EL BOSQUE, ESCUINTLA, HUIXTLA, IXHUATÁN, IXTAPANGAJJOYA, MAPASTEPEC, MOTOZINTLA, OCOSINGO, PICHUCALCO, PIJUIAPAN, RAYÓN, SIMOJOVEL, SOLOSUCHIAPA, TAPACHULA, TAPALAPA, TECPATÁN, UNIÓN JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA Y VILLA COMALITLÁN	Metro Lineal	7.50	7.50	7.50	100.00	1 421 603.95	0.00	1 399 036.92	22 567.03	Tecpatan	Casa Blanca	353	381	734
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TECPATÁN - CASA BLANCA), AFECTADO POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN, DOS DISTURBIOS TROPICALES EN EL GOLFO DE MÉXICO Y LAS ONDAS TROPICALES 27 Y 29, LOS DÍAS COMPRENDIDOS DEL 04 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN LOS MUNICIPIOS DE ACACOYAGUA, ACAPETAHUA, ÁNGEL ALBINO CORZO, BOCHIL, CACAHOATÁN, CHALCHIHUITÁN, EL BOSQUE, ESCUINTLA, HUIXTLA, IXHUATÁN, IXTAPANGAJJOYA, MAPASTEPEC, MOTOZINTLA, OCOSINGO, PICHUCALCO, PIJUIAPAN, RAYÓN, SIMOJOVEL, SOLOSUCHIAPA, TAPACHULA, TAPALAPA, TECPATÁN, UNIÓN JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA Y VILLA COMALITLÁN	Lote	0.40	0.40	0.40	100.00	1 423 604.15	0.00	1 399 453.00	24 151.15	Tecpatan	Casa Blanca	353	381	734
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CHALCHIHUITÁN - TZACUCUM) - CANTEAL - TZUNUNIL, DEL KM 5 + 500 AL KM 7 + 000 T.A., AFECTADO POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN, DOS DISTURBIOS TROPICALES EN EL GOLFO DE MÉXICO Y LAS ONDAS TROPICALES 27 Y 29, LOS DÍAS COMPRENDIDOS DEL 04 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN LOS MUNICIPIOS DE ACACOYAGUA, ACAPETAHUA, ÁNGEL ALBINO CORZO, BOCHIL, CACAHOATÁN, CHALCHIHUITÁN, EL BOSQUE, ESCUINTLA, HUIXTLA, IXHUATÁN, IXTAPANGAJJOYA, MAPASTEPEC, MOTOZINTLA, OCOSINGO, PICHUCALCO, PIJUIAPAN, RAYÓN, SIMOJOVEL, SOLOSUCHIAPA, TAPACHULA, TAPALAPA, TECPATÁN, UNIÓN JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA Y VILLA COMALITLÁN	Obra	0.15	0.15	0.15	100.00	2 682 582.67	0.00	2 492 690.04	189 892.63	Chalchihuitán	Tzununil	747	913	1 660
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: IXXHUATÁN - SAN MIGUEL, DEL KM 0 + 000 AL KM 8 + 000 T.A., AFECTADO POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN, DOS DISTURBIOS TROPICALES EN EL GOLFO DE MÉXICO Y LAS ONDAS TROPICALES 27 Y 29, LOS DÍAS COMPRENDIDOS DEL 04 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN LOS MUNICIPIOS DE ACACOYAGUA, ACAPETAHUA, ÁNGEL ALBINO CORZO, BOCHIL, CACAHOATÁN, CHALCHIHUITÁN, EL BOSQUE, ESCUINTLA, HUIXTLA, IXHUATÁN, IXTAPANGAJJOYA, MAPASTEPEC, MOTOZINTLA, OCOSINGO, PICHUCALCO, PIJUIAPAN, RAYÓN, SIMOJOVEL, SOLOSUCHIAPA, TAPACHULA, TAPALAPA, TECPATÁN, UNIÓN JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA Y VILLA COMALITLÁN	Obra	0.70	0.70	0.70	100.00	1 076 924.55	0.00	1 055 712.95	21 211.60	Ixhuatán	San Miguel	173	237	410
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: IXXHUATÁN - SANTA ANITA, DEL KM 0 + 000 AL KM 8 + 400 T.A., AFECTADO POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN, DOS DISTURBIOS TROPICALES EN EL GOLFO DE MÉXICO Y LAS ONDAS TROPICALES 27 Y 29, LOS DÍAS COMPRENDIDOS DEL 04 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN LOS MUNICIPIOS DE ACACOYAGUA, ACAPETAHUA, ÁNGEL ALBINO CORZO, BOCHIL, CACAHOATÁN, CHALCHIHUITÁN, EL BOSQUE, ESCUINTLA, HUIXTLA, IXHUATÁN, IXTAPANGAJJOYA, MAPASTEPEC, MOTOZINTLA, OCOSINGO, PICHUCALCO, PIJUIAPAN, RAYÓN, SIMOJOVEL, SOLOSUCHIAPA, TAPACHULA, TAPALAPA, TECPATÁN, UNIÓN JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA Y VILLA COMALITLÁN	Obra	0.22	0.22	0.22	100.00	2 917 857.21	0.00	2 914 582.57	3 274.64	Ixhuatán	Santa Anita	285	284	569
RECONSTRUCCIÓN DE CUERPO DE PAVIMENTO, MURO DE GAVIÓN, DESAZOLVE DE OBRAS CARDENISTA, TRAMO: DEL KM 0 + 000 AL KM 12 + 500 (T.A.), AFECTADO POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN, DOS DISTURBIOS TROPICALES EN EL GOLFO DE MÉXICO Y LAS ONDAS TROPICALES 27 Y 29, LOS DÍAS COMPRENDIDOS DEL 04 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN LOS MUNICIPIOS DE ACACOYAGUA, ACAPETAHUA, ÁNGEL ALBINO CORZO, BOCHIL, CACAHOATÁN, CHALCHIHUITÁN, EL BOSQUE, ESCUINTLA, HUIXTLA, IXHUATÁN, IXTAPANGAJJOYA, MAPASTEPEC, MOTOZINTLA, OCOSINGO, PICHUCALCO, PIJUIAPAN, RAYÓN, SIMOJOVEL, SOLOSUCHIAPA, TAPACHULA, TAPALAPA, TECPATÁN, UNIÓN JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA Y VILLA COMALITLÁN	Obra	0.50	0.50	0.50	100.00	4 557 472.65	0.00	4 387 170.08	170 302.57	Simojovel	Revolución Cardenista	732	768	1 500



Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN/TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
+ 200; SIMOJOVEL – SAN ANDRÉS DURAZNAL (SEGUNDA ETAPA), AFECTADO POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN, DOS DISTURBIOS TROPICALES EN EL GOLFO DE MÉXICO Y LAS ONDAS TROPICALES 27 Y 29, LOS DÍAS COMPRENDIDOS DEL 04 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN LOS MUNICIPIOS DE ACACOYAGUA, ACAPETAHUA, ÁNGEL ALBINO CORZO, BOCHIL, CACAHOATÁN, CHALCHIHUITÁN, EL BOSQUE, ESCUINTLA, HUIXTLA, IXHUATÁN, IXTAPANGAJÓYA, MAPASTEPEC, MOTOZINTLA, OCOSINGO, PICHUCALCO, PIJIJAPAN, RAYÓN, SIMOJOVEL, SOLOSUCHIAPA, TAPACHULA, TAPALAPA, TECPATÁN, UNIÓN JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA Y VILLA COMALTITLÁN	Obra	0.51	0.51	0.51	100.00	21 061 497.42	0.00	20 932 495.13	129 002.29	Simojovel	Varias	732	768	1500
Rehabilitación de falla de 140 ml														
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN EL KM 0 + 270, SOBRE EL CAMINO: VICENTE GUERRERO – FRACCIÓN UNIDAD UNO (PIEDRA BLANCA), CON UNA LONGITUD DE 15 ML, AFECTADO POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN, DOS DISTURBIOS TROPICALES EN EL GOLFO DE MÉXICO Y LAS ONDAS TROPICALES 27 Y 29, LOS DÍAS COMPRENDIDOS DEL 04 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN LOS MUNICIPIOS DE ACACOYAGUA, ACAPETAHUA, ÁNGEL ALBINO CORZO, BOCHIL, CACAHOATÁN, CHALCHIHUITÁN, EL BOSQUE, ESCUINTLA, HUIXTLA, IXHUATÁN, IXTAPANGAJÓYA, MAPASTEPEC, MOTOZINTLA, OCOSINGO, PICHUCALCO, PIJIJAPAN, RAYÓN, SIMOJOVEL, SOLOSUCHIAPA, TAPACHULA, TAPALAPA, TECPATÁN, UNIÓN JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA Y VILLA COMALTITLÁN	Obra	0.30	0.30	0.30	100.00	7 917 789.26	0.00	7 418 867.68	498 921.58	Villa Comaltitlán	Varias	167	194	361
Reconstrucción del puente vehicular														
EL CAMINO: BARRIO NUEVO – XÓCHICALCO CON UNA LONGITUD DE 15 ML, AFECTADO POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN, DOS DISTURBIOS TROPICALES EN EL GOLFO DE MÉXICO Y LAS ONDAS TROPICALES 27 Y 29, LOS DÍAS COMPRENDIDOS DEL 04 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN LOS MUNICIPIOS DE ACACOYAGUA, ACAPETAHUA, ÁNGEL ALBINO CORZO, BOCHIL, CACAHOATÁN, CHALCHIHUITÁN, EL BOSQUE, ESCUINTLA, HUIXTLA, IXHUATÁN, IXTAPANGAJÓYA, MAPASTEPEC, MOTOZINTLA, OCOSINGO, PICHUCALCO, PIJIJAPAN, RAYÓN, SIMOJOVEL, SOLOSUCHIAPA, TAPACHULA, TAPALAPA, TECPATÁN, UNIÓN JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA Y VILLA COMALTITLÁN	Obra	0.69	0.69	0.69	100.00	8 611 670.66	0.00	7 950 098.56	661 572.10	Villa Comaltitlán	Varias	330	313	643
Reconstrucción del puente vehicular														
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DEL LLANO GRANDE SOBRE EL CAMINO: EL TRIUNFO – MANACAL LLANO GRANDE, KM 32 + 000 LONGITUD DE 20 ML, AFECTADO POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN, DOS DISTURBIOS TROPICALES EN EL GOLFO DE MÉXICO Y LAS ONDAS TROPICALES 27 Y 29, LOS DÍAS COMPRENDIDOS DEL 04 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN LOS MUNICIPIOS DE ACACOYAGUA, ACAPETAHUA, ÁNGEL ALBINO CORZO, BOCHIL, CACAHOATÁN, CHALCHIHUITÁN, EL BOSQUE, ESCUINTLA, HUIXTLA, IXHUATÁN, IXTAPANGAJÓYA, MAPASTEPEC, MOTOZINTLA, OCOSINGO, PICHUCALCO, PIJIJAPAN, RAYÓN, SIMOJOVEL, SOLOSUCHIAPA, TAPACHULA, TAPALAPA, TECPATÁN, UNIÓN JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA Y VILLA COMALTITLÁN	Obra	0.68	0.68	0.68	100.00	7 495 360.64	0.00	7 000 742.90	494 617.74	Escuintla	Nuevo Llano Grande	739	733	1 472
Reconstrucción del puente vehicular														
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DEL LLANO GRANDE SOBRE EL CAMINO: EL TRIUNFO – MANACAL LLANO GRANDE, KM 32 + 000 LONGITUD DE 20 ML, AFECTADO POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN, DOS DISTURBIOS TROPICALES EN EL GOLFO DE MÉXICO Y LAS ONDAS TROPICALES 27 Y 29, LOS DÍAS COMPRENDIDOS DEL 04 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN LOS MUNICIPIOS DE ACACOYAGUA, ACAPETAHUA, ÁNGEL ALBINO CORZO, BOCHIL, CACAHOATÁN, CHALCHIHUITÁN, EL BOSQUE, ESCUINTLA, HUIXTLA, IXHUATÁN, IXTAPANGAJÓYA, MAPASTEPEC, MOTOZINTLA, OCOSINGO, PICHUCALCO, PIJIJAPAN, RAYÓN, SIMOJOVEL, SOLOSUCHIAPA, TAPACHULA, TAPALAPA, TECPATÁN, UNIÓN JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA Y VILLA COMALTITLÁN	Obra	0.68	0.68	0.68	100.00	1 423 618.12	0.00	1 400 000.00	23 618.12	Mapastepec	Veintiuno de Marzo	381	394	775
Reconstrucción de la superficie de rodamiento de cruce de cauce														
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DEL LLANO GRANDE SOBRE EL CAMINO: EL TRIUNFO – MANACAL LLANO GRANDE, KM 32 + 000 LONGITUD DE 20 ML, AFECTADO POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN, DOS DISTURBIOS TROPICALES EN EL GOLFO DE MÉXICO Y LAS ONDAS TROPICALES 27 Y 29, LOS DÍAS COMPRENDIDOS DEL 04 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN LOS MUNICIPIOS DE ACACOYAGUA, ACAPETAHUA, ÁNGEL ALBINO CORZO, BOCHIL, CACAHOATÁN, CHALCHIHUITÁN, EL BOSQUE, ESCUINTLA, HUIXTLA, IXHUATÁN, IXTAPANGAJÓYA, MAPASTEPEC, MOTOZINTLA, OCOSINGO, PICHUCALCO, PIJIJAPAN, RAYÓN, SIMOJOVEL, SOLOSUCHIAPA, TAPACHULA, TAPALAPA, TECPATÁN, UNIÓN JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA Y VILLA COMALTITLÁN	Metro Lineal	45.00	45.00	45.00	100.00	1 774 777.52	0.00	1 771 097.00	3 680.52	Escuintla	3 de Mayo	55	57	112
Reconstrucción de la superficie de rodamiento de cruce de cauce														



Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) (4)=(1+2-3)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCAZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (MAPASTEPEC – FRANCISCO SARABIA LA BLANCA) – PAMPA HONDA, DEL KM 0 + 000 AL KM 21 + 000 T.A., AFECTADO POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN, DOS DISTURBIOS TROPICALES EN EL GOLFO DE MÉXICO Y LAS ONDAS TROPICALES 27 Y 29, LOS DÍAS COMPRENDIDOS DEL 04 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN LOS MUNICIPIOS DE ACACOYAGUA, ACAPETAHUA, ÁNGEL ALBINO CORZO, BOCHIL, CACAOATÁN, CHALCHIHUITÁN, EL BOSQUE, ESCUINTLA, HUIXTLA, IXHUATÁN, IXTAPANGAJÓYA, MAPASTEPEC, MOTOZINTLA, OCOSINGO, PICHUCALCO, PIJUIAPAN, RAYÓN, SIMOJOVEL, SOLOSUCHIAPA, TAPACHULA, TAPALAPA, TECPATÁN, UNIÓN JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA Y VILLA COMALTIHLÁN	Obra	0.10	0.10	0.10	100.00	2 573 665.68	0.00	2 535 788.70	37 876.98	Mapastepec	Pampa Honda	49	51	100
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (MONTAÑA LIBANO, TRAMO: KM 0 + 000 AL KM 53 + 000 T.A., AFECTADO POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN, DOS DISTURBIOS TROPICALES EN EL GOLFO DE MÉXICO Y LAS ONDAS TROPICALES 27 Y 29, LOS DÍAS COMPRENDIDOS DEL 04 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN LOS MUNICIPIOS DE ACACOYAGUA, ACAPETAHUA, ÁNGEL ALBINO CORZO, BOCHIL, CACAOATÁN, CHALCHIHUITÁN, EL BOSQUE, ESCUINTLA, HUIXTLA, IXHUATÁN, IXTAPANGAJÓYA, MAPASTEPEC, MOTOZINTLA, OCOSINGO, PICHUCALCO, PIJUIAPAN, RAYÓN, SIMOJOVEL, SOLOSUCHIAPA, TAPACHULA, TAPALAPA, TECPATÁN, UNIÓN JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA Y VILLA COMALTIHLÁN	Obra	0.07	0.07	0.07	100.00	2 044 457.01	0.00	2 010 645.34	33 811.67	Ocosingo	Monte Libano	1033	998	2 031
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (LA VENTANA, TRAMO: KM 0 + 000 AL KM 13 + 000 T.A., AFECTADO POR EL SISTEMA DE BAJA PRESIÓN, DOS DISTURBIOS TROPICALES EN EL GOLFO DE MÉXICO Y LAS ONDAS TROPICALES 27 Y 29, LOS DÍAS COMPRENDIDOS DEL 04 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN LOS MUNICIPIOS DE ACACOYAGUA, ACAPETAHUA, ÁNGEL ALBINO CORZO, BOCHIL, CACAOATÁN, CHALCHIHUITÁN, EL BOSQUE, ESCUINTLA, HUIXTLA, IXHUATÁN, IXTAPANGAJÓYA, MAPASTEPEC, MOTOZINTLA, OCOSINGO, PICHUCALCO, PIJUIAPAN, RAYÓN, SIMOJOVEL, SOLOSUCHIAPA, TAPACHULA, TAPALAPA, TECPATÁN, UNIÓN JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA Y VILLA COMALTIHLÁN	Obra	0.17	0.17	0.17	100.00	3 069 007.01	0.00	3 056 901.64	12 105.37	Ocosingo	La Ventana	91	100	191
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (LA BATEA DE 12.00 ML DE LONGITUD, UBICADO EN EL KM 23 + 400, SOBRE EL CAMINO: HUITIUPÁN – RAYA TABASCO, EN EL MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, AFECTADO POR LA INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL EL 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN 19 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS	Obra	0.50	0.50	0.49	98.00	3 804 035.53	0.00	2 377 613.89	1 426 421.64	Huitiupán	Ejido Huanal	490	521	1 011
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "DR. MANUEL VELASCO SUAREZ" CON UNA LONGITUD DE 10.0 ML., UBICADO EN EL KM. 0+345.47, SOBRE EL CAMINO: E.C. (SOCOLTENANGO – TZIMOL) DR. MANUEL VELASCO SUAREZ – BUENA VISTA, INUNDACIÓN FLUVIAL EL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2020 PARA LOS MUNICIPIOS DE LA TRINITARIA, LAS ROSAS, SOCOLTENANGO Y TZIMOL, TODOS DEL ESTADO DE CHIAPAS	Lote	0.85	0.85	0.85	100.00	5 399 726.66	0.00	5 047 318.32	352 408.34	Tzimol	Varias	231	223	454
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHENALHÓ – PANTELHÓ, TRAMO: KM 0 + 000 - 32 + 200 (T.A.)	Kilometro	32.20	32.20	32.20	100.00	4 716 472.79	0.00	4 716 371.85	100.94	Pantelhó	Pantelhó	4207	4422	8 629
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PETALCINGO – SABANILLA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 30+000 (T.A.)	Kilometro	30.00	30.00	30.00	100.00	0.00	52 393 038.79	41 963 930.98	10 429 107.81	Sabanilla	Sabanilla	14963	14926	29 889
(JARITAS – CD. HIDALGO), TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 (T.A.)	Kilometro	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	20 344 827.59	19 625 006.95	719 820.64	Suchiate	Ejido La Libertad	3067	2922	5 989
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ZINACARIAN – PINAR SALINAS – TIERRA BLANCA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 (T.A.)	Kilometro	12.00	12.00	11.70	97.50	0.00	14 241 378.30	10 519 288.61	3 722 090.69	Zinacantán	Pinar Salinas	545	516	1 061
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LARRAINZAR – ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 7+000 (T.A.)	Kilometro	7.00	7.00	6.70	95.71	0.00	6 103 448.28	5 635 385.58	468 062.70	Larrazar	Larrazar	4429	4051	8 480





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				BALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BALDO FINAL (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					4=(1+2-3)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: MITONTIC – ZIVALTIC – CHUCHUNTOM – E.C. (TENEJAPA – SAN JUAN CANGUC), TRAMO: KM. 0+000 – KM. 32+000, REMOCIÓN DE MASA EN KM. 4+400	Kilometro	32.00	32.00	32.00	100.00	0.00	4 577 586.21	4 526 727.51	50 858.70	Chamula	Chiotic	629	560	1 189
Reconstrucción de la estructura del pavimento, reconstrucción de muro de contención y retiro de derrumbes														
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: JESUS MARIA GARZA – EL PORTILLO, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 15+500 (T.A.).	Kilometro	15.50	15.50	15.50	100.00	0.00	4 577 586.21	4 526 964.43	50 621.78	Villaflores	El Portillo	291	298	589
Reconstrucción de terracerías, revestimiento y desazolve de obras de drenaje														
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TAPACHULA – NUEVA ALEMANIA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 39+000	Kilometro	39.00	39.00	35.70	91.54	0.00	25 431 034.48	17 131 718.87	8 299 315.61	Tapachula	Nueva Alemania	507	468	975
Reconstrucción de carpeta asfáltica, bacheo, muros de contención y remoción de derrumbes														
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPÁN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 47+370, SUBTRAMO: KM. 0+000 - 32+000 (T.A.)	Kilometro	32.00	32.00	28.80	90.00	0.00	25 431 034.48	10 706 833.70	14 724 200.78	Huitiupán	Varias	12 146	12 366	24 512
Extracción de derrumbes, reconstrucción de la superficie de rodamiento, muros de contención y obras de drenaje														
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CATE – LARRAINZAR – E.C. (CHENALHO – PANTELHO), TRAMO: KM. 0+000 – KM. 37+000 (T.A.)	Kilometro	37.00	37.00	10.40	28.11	0.00	18 361 300.40	5 814 988.16	12 546 312.24	El Bosque	Varias	16 055	15 204	31 259
Reconstrucción de la estructura del pavimento, relleno de deslaves, extracción de derrumbes, reposición de obras de drenaje y muro de contención														
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TONALÁ – PAREDÓN, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000 (T.A.)	Kilometro	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	4 068 965.52	3 948 473.11	120 492.41	Tonala	Varias	3 381	3 406	6 787
Desazolve de obras de drenaje, reconstrucción de alcantarillas, muros de contención y de la superficie de rodamiento														
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPÁN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 47+370, SUBTRAMO: KM. 32+000 - 45+000 (T.A.)	Kilometro	13.00	13.00	8.00	61.54	0.00	35 339 558.46	10 462 729.55	24 876 828.90	Amatán	Varias	12 146	12 366	24 512
Reconstrucción de la estructura de la superficie de rodamiento, reconstrucción de alcantarillas, muros de contención y extracción de derrumbes, desazolve de cunetas y alcantarillas														
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN ANDRÉS DURAZNAL – JITOTOL, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 24+000 (T.A.)	Kilometro	24.00	24.00	18.50	77.08	0.00	32 504 863.74	10 628 767.90	21 876 095.84	San Andrés Duraznal	Varias	3 112	2 935	6 047
Reconstrucción de la superficie de rodamiento desde la subrasante, base hidráulica, carpeta, retiro de material de derrumbes, desazolve de cunetas y alcantarillas														
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PUERTO CATE - EL BOSQUE - SIMOJOVEL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 35+000 (T.A.)	Kilometro	35.00	35.00	27.70	79.14	0.00	30 177 100.68	11 278 873.94	18 898 226.74	El Bosque	Varias	28 598	42 896	71 494
Extracción de derrumbes, desazolve de obras de drenaje y cunetas, reconstrucción de muros de contención y superficie de rodamiento														
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA – ESCÁRCEGA) – EL CUYO ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO: DEL KM. 0+00 AL KM. 14+000 (T.A.)	Kilometro	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	26 448 275.86	25 816 096.93	632 178.93	Playas de Catuzaja	Varias	221	239	460
Reconstrucción de la superficie de rodamiento y desazolve de las obras de drenaje														
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PROTECCIÓN CIVIL – BASE AÉREA MILITAR NO. 6, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 1+280	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	12 011 082.25	11 491 163.84	519 918.41	Tuxtla Gutiérrez	Varias	275 074	303 766	578 830
Obras en terracerías, drenaje, pavimento y señalamiento														
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE BOCHOJBO ALTO, PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS POR DESLIZAMIENTO DE LADERAS	Metro cubico	182.78	182.78	73.12	40.00	0.00	1 011 227.52	676 590.70	334 636.82	Zinacantán	Bochojbo Alto	0	0	0
Construcción de muro de contención														
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE TZAJALNAM PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS POR DESLIZAMIENTO DE LADERAS	Metro cubico	234.00	234.00	194.21	83.00	0.00	1 084 049.80	773 209.61	310 840.19	Zinacantán	Tzajalnam	22 732	19 676	42 408
Construcción de muro de contención														
PAGO DE PROYECTOS POR ECONOMÍAS	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	12 733 240.50	12 733 240.50	0.00					

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CÓRDOVA LÍO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

DR. RICARDO VÁZQUEZ ALFARO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Reconstrucción del camino: campo la granja – revolución cardenista, tramo: del km 0 + 000 al km 12 + 500 (T.A.), afectado por el sistema de baja presión, dos disturbios tropicales en el golfo de México y las ondas tropicales 27 y 29, los días comprendidos del 04 al 11 de septiembre de 2021, en los municipios de Acacoyagua, Acapetahua, Ángel albino corzo, Bochil, cacahoatán, Chalchihuitán, El Bosque, Escuintla, Huixtla, Ixhuitán, Ixtapangajoyá, Mapastepec, Motozintla, Ocosingo, Pichucalco, Pijijiapan, rayón, Simojovel, Solosuchiapa, Tapachula, Tapalapa, Tecpatán, Unión Juárez, Venustiano carranza y villa Comaltitlán	Dicho proyecto se encuentra concluido físicamente quedando con una economía de \$ 170,302.57 para dar sustentabilidad a otros proyectos
Reconstrucción del puente ubicado en el km 2 + 100, sobre el camino: barrio nuevo – xochicalco con una longitud de 15 ml, afectado por el sistema de baja presión, dos disturbios tropicales en el golfo de méxico y las ondas tropicales 27 y 29, los días comprendidos del 04 al 11 de septiembre de 2021, en los municipios De Acacoyagua, Acapetahua, Ángel Albino Corzo, Bochil, Cacahoatán, Chalchihuitán, El Bosque, Escuintla, Huixtla, Ixhuitán, Ixtapangajoyá, Mapastepec, Motozintla, Ocosingo, Pichucalco, Pijijiapan, Rayón, Simojovel, Solosuchiapa, Tapachula, Tapalapa, Tecpatán, Unión Juárez, Venustiano Carranza y Villa Comaltitlán	Dicho proyecto se encuentra concluido físicamente quedando con una economía de \$ 661,572.10 para dar sustentabilidad a otros proyectos
Reconstrucción del puente ubicado en el km 1 + 300, sobre el camino: el triunfo – cinco de marzo (santa rosa), afectado por los daños ocasionados por la ocurrencia de un sistema de baja presión, dos disturbios tropicales en el golfo de méxico y las ondas tropicales 27 y 29, los días comprendidos del 04 al 11 de septiembre de 2021, en los municipios de Acacoyagua, Acapetahua, Ángel Albino Corzo, Bochil, Cacahoatán, Chalchihuitán, El Bosque, Escuintla, Huixtla, Ixhuitán, Ixtapangajoyá, Mapastepec, Motozintla, Ocosingo, Pichucalco, Pijijiapan, Rayón, Simojovel, Solosuchiapa, Tapachula, Tapalapa, Tecpatán, Unión Juárez, Venustiano Carranza y Villa Comaltitlán	Dicho proyecto se encuentra concluido físicamente quedando con una economía de \$ 113,326.52 para dar sustentabilidad a otros proyectos
Reconstrucción del puente "Dr. Manuel Velasco Suarez" con una longitud de 10.0 ml., ubicado en el km. 0+345.47, sobre el camino: e.c. (Socoltenango – Tzimol) Dr. Manuel Velasco Suarez – buena vista, inundación fluvial el 3 al 5 de junio de 2020 para los municipios de la trinitaria, las rosas, Socoltenango y Tzimol, todos del estado de Chiapas	Cabe mencionar que dicho proyecto se encuentra concluido físicamente quedando pendiente estimaciones de pago.
Reconstrucción del camino: Petalcingo – Sabanilla, tramo: km. 0+000 al km. 30+000 (T.A.)	Dicho proyecto se encuentra concluido físicamente quedando pendiente estimaciones de pago.
Reconstrucción del camino: cate – Larráinzar – e.c. (Chenalho – Pantelho), tramo: km. 0+000 – km. 37+000 (t.a.)	Dicho proyecto se encuentra con bajo avance derivado a que se tuvo un retraso en el material por tramites administrativos con el proveedor.
Reconstrucción del camino: Protección civil – base aérea militar no. 6, tramo: km. 0+000 – km. 1+280	Dicho proyecto se encuentra concluido físicamente quedando pendiente estimaciones de pago.
Construcción de muro de contención, en la localidad de bochojbo alto, para la reducción de riesgos por deslizamiento de laderas	Dichos proyectos llevan un bajo avance debido a que se comenzaron recientemente los trabajos y tramites adinistrativos con la maquinaria.