

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS										
		PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA						
<b>EDUCACION</b>																				
<b>EDUCACION MEDIA SUPERIOR</b>											4 170 606.36	11 700 000.00	4 458 087.06	11 412 519.30						
<b>INGRESOS</b>											4 170 606.36	11 700 000.00		15 870 606.36						
<b>PROYECTOS:</b>																				
Tipo de Aportación: Estatal																				
<b>FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES</b>																				
Aportaciones de recursos	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	4 170 606.36	11 499 206.98		15 669 813.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828						
Gestiones de obtención de economías	Gestión	4.00	4.00	1.00	25.00	0.00	200 793.02		200 793.02											
<b>EGRESOS</b>													4 458 087.06	11 900 793.02						
<b>PROYECTOS:</b>																				
Tipo de Aportación: Estatal																				
<b>RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 76 IXHUATÁN CON C.C.T. 07ECB0078Y, EN EL MUNICIPIO DE IXHUATÁN</b>											4 658 880.08	11 700 000.00								
Reconstrucción de 6 aulas didácticas, servicio sanitario y obra exterior ( red sanitaria y red eléctrica)	Obra	0.11	0.11	0.11	100.00	2 078 848.94	0.00	1 986 887.48	91 961.46	Ixhuatan	Ixhuatan	148	160	308						
<b>RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NUM 85 CON C.C.T. 07DCT0004X, EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA</b>						2 580 031.14	0.00	2 471 199.58	108 831.56	Huixtla	Huixtla	180	187	367						
Reconstrucción de 8 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica)	Obra	0.50	0.50	0.50	100.00															
<b>RECONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 76 IXHUATÁN CON C.C.T. 07ECB0078Y, EN EL MUNICIPIO DE IXHUATÁN</b>						0.00	11 700 000.00	0.00	11 700 000.00	Ixhuatan	Ixhuatan	0	0	0						
Reconstrucción de aula y laboratorio polifuncional ( red sanitaria, obra exterior y red eléctrica)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00															

JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CP. ANA GABRIELA CHONG PÉREZ

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CÓRDOVA LÍO

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Reconstrucción de infraestructura educativa del colegio de bachilleres de Chiapas plantel 76 Ixhuatán con C.C.T. 07ECB0078Y, en el municipio de Ixhuatán	Dicho proyecto se encuentra concluido física y financieramente, quedando con una economía de \$91,961.46 que dara sustentabilidad a otro proyecto.
Reconstrucción de infraestructura educativa del centro de estudios tecnológico industrial y servicios núm. 85 con C.C.T. 07DCT0004X, en el municipio de Huixtla	Dicho proyecto se encuentra concluido física y financieramente, quedando con una economía de \$108,831.56 que dara sustentabilidad a otro proyecto.
Reconstrucción de la segunda etapa de infraestructura educativa del colegio de bachilleres de Chiapas plantel 76 Ixhuatán con C.C.T. 07ECB0078Y, en el municipio de Ixhuatán	Dicho proyecto no lleva avances fisicos financieros derivado a que fueron autorizados recientemente.



Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS										
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA						
<b>EDUCACION</b>																				
<b>EDUCACION SUPERIOR</b>						0.00	6 907 755.71	1 520 264.89	5 387 490.82											
<b>INGRESOS</b>																				
<b>PROYECTOS:</b>																				
Tipo de Aportación: Estatal																				
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																				
Aportaciones de recursos																				
<b>EGRESOS</b>																				
<b>PROYECTOS:</b>																				
Tipo de Aportación: Estatal																				
MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL , CAMPUS CHIAPAS																				
Mantenimiento de infraestructura (aulas, auditorio, laboratorio y centro de simuladores)																				
MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CAMPUS UNIVERSITARIO CHIAPAS 2° ETAPA																				
Mantenimiento de infraestructura (aulas, laboratorio, sala de juntas, auditorios, escenario y área de simuladores)																				
	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	6 907 755.71	1 520 264.89	5 387 490.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828						
	Mantenimiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	899 321.78	299 993.82	599 327.96	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	0	0	0						
	Mantenimiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6 008 433.93	1 220 271.07	4 788 162.86	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	0	0	0						

JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CP. ANA GABRIELA CHONG PÉREZ

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTR. JOSÉ JORGE CÓRDOVA LLO

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Mantenimiento y fortalecimiento a la infraestructura física de la escuela nacional de protección civil, campus Chiapas	Cabe mencionar dicho proyecto se autorizo un devengado del 33.36% por pago de prestacion de servicio; asi mismo por retrasos de tramites administrativos no han presentado avances fisicos.
Mantenimiento y fortalecimiento a la infraestructura física de la escuela nacional de protección civil campus universitario Chiapas 2ª etapa	Cabe mencionar dicho proyecto se autorizo un anticipo del 20%; por retrasos de tramites administrativos no han presentado avances fisicos.