

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				BALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS										
		PROGRAM. ANUAL	INDIC. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODER.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA						
<b>EDUCACION</b>																				
<b>EDUCACION BASICA</b>											0.00	6 229 607.59	2 484 050.10	3 745 557.49						
<b>INGRESOS</b>											0.00	6 229 607.59		6 229 607.59						
<b>PROYECTOS:</b>																				
Tipo de Aportación: Estatal																				
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																				
Aportaciones de recursos																				
	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	6 229 607.59		6 229 607.59	Coertura Estatal	Coertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828						
<b>EGRESOS</b>													2 484 050.10	815 949.90						
<b>PROYECTOS:</b>																				
Tipo de Aportación: Estatal																				
RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA, CON C.C.T. 07E.JM0343U EN EL MUNICIPIO DE CHIAPILLA																				
Reconstruccion de 2 aulas didácticas y dirección; así como obra exterior (red eléctrica, red de voz, plaza cívica y señalización)																				
	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 300 000.00	2 484 050.10	815 949.90	Chiapilla	Chiapilla	41	40	81						

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MRO. JOSÉ JORGE CÓRDOVA LÍO

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Reconstrucción de infraestructura educativa del jardín de niños rosario castellanos Figueroa, con C.C.T. 07EJN0343U en el municipio de Chiapilla	Dicha obra físicamente se encuentra concluida; quedando pendiente tramites de estimaciones por la ejecutora.

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO  PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=1+2-3	BENEFICIARIOS											
		PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA							
<b>EDUCACION</b>																					
<b>EDUCACION MEDIA SUPERIOR</b>											4 170 606.36	9 548 798.34	10 440 847.19	3 278 557.51							
<b>INGRESOS</b>						4 170 606.36	9 548 798.34		13 719 404.70												
<b>PROYECTOS:</b>																					
Tipo de Aportación: Estatal																					
<b>FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES</b>																					
Aportaciones de recursos																					
	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	4 170 606.36	9 548 798.34		13 719 404.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828							
<b>EGRESOS</b>								10 440 847.19	5 918 032.89												
<b>PROYECTOS:</b>																					
Tipo de Aportación: Estatal																					
<b>RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 76 IXHUATÁN CON C.C.T. 07ECB0078Y, EN EL MUNICIPIO DE IXHUATÁN</b>																					
Reconstrucción de 6 aulas didácticas, servicio sanitario y obra exterior ( red sanitaria y red eléctrica)																					
	Obra	0.11	0.11	0.11	100.00	2 078 848.94	0.00	1 986 887.48	91 961.46	Ixhuatan	Ixhuatan	148	160	308							
<b>RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NUM 85 CON C.C.T. 07DCT0004X, EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA</b>																					
Reconstrucción de 8 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica)																					
	Obra	0.50	0.50	0.50	100.00	2 580 031.14	0.00	2 471 199.58	108 831.56	Huixtla	Huixtla	180	187	367							
<b>RECONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 76 IXHUATÁN CON C.C.T. 07ECB0078Y, EN EL MUNICIPIO DE IXHUATÁN</b>																					
Reconstrucción de aula y laboratorio polifuncional ( red sanitaria, obra exterior y red eléctrica)																					
	Obra	1.00	1.00	0.65	65.00	0.00	11 700 000.00	5 982 760.13	5 717 239.87	Ixhuatan	Ixhuatan	148	160	308							

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CÓRDOVA LÍO

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Reconstrucción de infraestructura educativa del colegio de bachilleres de Chiapas plantel 76 Ixhuatán con C.C.T. 07ECB0078Y, en el municipio de Ixhuatán	Dicho proyecto se encuentra concluido física y financieramente, quedando con una economía de \$91,961.46 que dara sustentabilidad a otro proyecto.
Reconstrucción de infraestructura educativa del centro de estudios tecnológico industrial y servicios núm. 85 con C.C.T. 07DCT0004X, en el municipio de Huixtla	Dicho proyecto se encuentra concluido física y financieramente, quedando con una economía de \$108,831.56 que dara sustentabilidad a otro proyecto.
Reconstrucción de la segunda etapa de infraestructura educativa del colegio de bachilleres de Chiapas plantel 76 Ixhuatán con C.C.T. 07ECB0078Y, en el municipio de Ixhuatán	Dicho proyecto continua un bajo avance derivado a la temporada de las lluvias los trabajos se han retrasado; financieramente tienen pendiente tramites de estimaciones.

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS													
		PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA									
<b>EDUCACION</b>																							
<b>EDUCACION SUPERIOR</b>										0.00	11 379 496.70	9 170 496.70	2 209 000.00										
<b>INGRESOS</b>										0.00	11 379 496.70		11 379 496.70										
<b>PROYECTOS:</b>																							
Tipo de Aportación: Estatal																							
<b>FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES</b>																							
Aportaciones de recursos										Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	11 379 496.70		11 379 496.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828
<b>EGRESOS</b>															9 170 496.70	865 209.98							
<b>PROYECTOS:</b>																							
Tipo de Aportación: Estatal																							
<b>MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL , CAMPUS CHIAPAS</b>										Mantenimiento	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 420 300.57	2 420 300.56	0.01	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	250	279	529
Mantenimiento de infraestructura (aulas, auditorio, laboratorio y centro de simuladores)																							
<b>MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL , CAMPUS CHIAPAS 1ª ETAPA</b>										Mantenimiento	1.00	1.00	0.33	33.00	0.00	899 321.78	729 320.17	170 001.61	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	250	279	529
Mantenimiento de infraestructura (aulas, auditorio, laboratorio y centro de simuladores)																							
<b>MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CAMPUS UNIVERSITARIO CHIAPAS 2ª ETAPA</b>										Mantenimiento	1.00	1.00	0.72	72.00	0.00	6 716 084.33	6 020 875.97	695 208.36	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	250	279	529
Mantenimiento de infraestructura (aulas, laboratorio, sala de juntas, auditorios, escenario y área de simuladores)																							

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL  
DR. LUIS MANUEL GARCIA MORENO

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO  
MTRO. JOSÉ JORGE CORDOVA LIO

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Mantenimiento y fortalecimiento a la infraestructura física de la escuela nacional de protección civil, campus Chiapas	Dicho proyecto se encuentra físicamente concluido; así mismo dicha ejecutora no a presentado estimaciones de pago.
Mantenimiento y fortalecimiento a la infraestructura física de la escuela nacional de protección civil, campus Chiapas 1ª etapa	Cabe mencionar dicho proyecto por retrasos de tramites administrativos no han presentado avances fisicos.
Mantenimiento y fortalecimiento a la infraestructura física de la escuela nacional de protección civil campus universitario Chiapas 2ª etapa	Mediante acuerdo No. FOGIRD/17ª.EXT./MII.V/2024 de fecha 25 de julio de 2024, se autorizo una ampliación por un monto de \$707,650.40, quedando de \$6,008,433.93 a \$6,716,084.33, por retrasos de tramites administrativos no han presentado avances fisicos.