

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

Fidelcomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				BALDORIBAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	BALDORIBAL (PESOS)	GABO ORZUGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS										
		PROGRAMA ANUAL	MONI ANUAL	AL CANT. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODE					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA						
EDUCACIÓN																				
EDUCACIÓN BÁSICA											19 940 329.16	3 266 840.93	23 207 278.09	18 461 018.00						

PROYECTOS:																
Tipo de Aportación: Federal y Estatal																
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CON C.C.T. 07DPR3770Z, EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE																
Construcción de barda perimetral, 3 aulas didácticas e instalación de red eléctrica	Metro Lineal	570.79	570.79	570.79	100.00	0.00	155 840.83	155 840.83	155 840.83	Suchiate	El Gancho	97	70	167		
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CON C.C.T. 07DPR0016R, EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE																
Construcción de barda perimetral, construcción de cocina comedor y obra exterior (red eléctrica exterior)	Metro Lineal	140.84	140.84	140.84	100.00	0.00	370 074.94	370 074.94	370 074.94	Suchiate	Manuel Avila Camacho	88	75	143		
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. 5 DE FEBRERO CON C.C.T. 07EJN0113B EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO																
Construcción de aula didáctica, construcción de barda perimetral, rehabilitación del edificio "A", red eléctrica exterior, construcción de aula de	Metro Lineal	445.22	445.22	445.22	100.00	0.00	428 700.51	428 700.51	428 700.51	Chiapa de Corzo	Amataj	23	28	51		
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA EFRAÍN A. GUTIÉRREZ CON C.C.T. 07EPR0028V EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN																
Rehabilitación de 05 aulas didácticas, cancha de usos múltiples, andadores, obra exterior (red eléctrica)	Metro Cuadrado	1562.08	1562.08	1562.08	100.00	0.00	295 817.71	295 817.71	295 817.71	Comitán	Efraín A.	83	85	168		
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA CLUB DE LEONES CON C.C.T. 07DPR6405H EN EL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN																
Construcción de aula didáctica, aula cocina, salón de usos múltiples, servicios sanitarios, obra exterior, andadores	Metro Cuadrado	276.42	276.42	163.10	59.00	0.00	1 198 351.65	1 198 351.65	1 198 351.65	Villa Comaltitlán	Cabecera Municipal	81	68	140		
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON C.C.T. 07DPR2163H EN EL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO																
Demolición y construcción de 04 aulas didácticas, servicios sanitarios, obra exterior, andadores, sistema	Metro Cuadrado	1 049.18	1 049.18	1 049.18	100.00	0.00	143 923.68	143 923.68	143 923.68	Socoltenango	Puerto Rico	71	80	151		
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA LUIS BRILLE CON C.C.T. 07DPR0625T EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO																
Demolición y construcción de 04 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica)	Metro Cuadrado	574.58	574.58	574.58	100.00	0.00	467 587.85	467 587.85	467 587.85	Ocosingo	Cabecera Municipal	208	318	616		
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA TELESECUNDARIA No. 385 JAIME SABINES GUTIÉRREZ, CON C.C.T. 07ETV0186Q EN EL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA																
Demolición y construcción de 02 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica)	Metro Cuadrado	398.70	398.70	398.70	100.00	0.00	25 585.45	25 585.45	25 585.45	La Grandeza	Llano Grande	82	68	150		
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LA TELESECUNDARIA No.995 RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA CON C.C.T. 07ETV00951 EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA																
Construcción de 03 aulas didácticas, servicios sanitarios, obra exterior, sistema, plaza cívica y andadores	Metro Cuadrado	841.52	841.52	841.52	100.00	0.00	183 477.11	183 477.11	183 477.11	Cintalapa	Esperanza de los Pobres	79	71	150		
Tipo de Aportación: Federal																
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CON C.C.T. 07DPR4187L, EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE																
Construcción de barda perimetral, construcción de cocina comedor, construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior)	Metro Lineal	371.97	371.97	371.97	100.00	0.00	118 721.75	118 721.75	68 030.37	Suchiate	La Libertad	110	127	246		
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS XOCHIPILLI, CON C.C.T. 07DJN0640V, EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE																
Rehabilitación del edificio "A", red eléctrica exterior y barda perimetral	Metro Lineal	725.75	725.75	725.75	100.00	0.00	186 071.89	186 071.89	102 413.70	Suchiate	Barra de Cahootar	15	25	40		
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. SOLEDAD ANAYA SOLORZANO, CON C.C.T. 07DJN2185J EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE																
Rehabilitación del edificio "A", red eléctrica exterior y barda perimetral	Metro Lineal	129.03	129.03	129.03	100.00	0.00	68 451.81	68 451.81	47 757.83	Suchiate	La Libertad	26	29	55		
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN CON C.C.T. 07EJN0338Q, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ																
Construcción de barda perimetral, 01 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior)	Metro Lineal	129.03	129.03	129.03	100.00	0.00	220 703.01	220 703.01	204 988.00	Tuxtla Gutiérrez	Cabecera Municipal	71	75	148		

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN/TÍTULO DE PROYECTO PROYECTOS/METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				BALDORNIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	BALDORNIAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAMA ANUAL	MODELO ANUAL	ALCANZADO PERIODO	% CUMPLIMIENTO					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
Construcción de aula de usos múltiples, techado de la cancha de usos múltiples, construcción de barda perimetral, andadores, red eléctrica exterior DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DEL J.N. FRANCISCO CORZO CON C.C.T. 07DJN0942R, EN EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA	Metro Lineal	244.58	244.58	244.58	100.00	1 044 328.78	0.00	1 044 328.78	983 667.23	Molozintla	Bandera Argentina	11	10	21
Construcción de aula cocina, rehabilitación de edificio A y B, acceso principal, plaza cívica y andadores DEMOLICIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA CON C.C.T.07DPR2184A EN EL MUNICIPIO DE CHIAPILLA	Metro Cuadrado	909.18	909.18	909.18	100.00	2 128 574.98	0.00	2 128 574.98	2 170 481.30	Chiapilla	Cabecera Municipal	113	109	222
Demolición de 04 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios "A y B", red eléctrica exterior, rehabilitación de domo REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CEBECH DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA CON C.C.T. 07EES0118F EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Metro Cuadrado	1 288.94	1 288.94	1 288.94	100.00	2 403 765.24	0.00	2 403 765.24	2 351 600.40	Tuxtla Gutiérrez	Cabecera Municipal	230	255	485
Rehabilitación del edificio "A y B"	Metro Cuadrado	2 890.08	2 890.08	2 890.08	100.00									

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE GORDOVA LIO


SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
<p>Construcción de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Tierra y Libertad, con C.C.T. 07DPR3770Z en el Municipio de Suchiate</p> <p>Construcción de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, con C.C.T. 07DPR0016R, en el Municipio de Suchiate</p> <p>Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Educativa en el J.N. 5 de Febrero con C.C.T. 07EJN0113B en el Municipio de Chiapa de Corzo</p> <p>Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Efraín A. Gutiérrez con C.C.T. 07EPRR0028V en el Municipio de Comitán</p> <p>Construcción de infraestructura educativa en la primaria Club de Leones con C.C.T. 7DPRR0405h en el municipio de Villa Comaltitán</p>	<p>Los proyectos se encuentran concluidos, cabe destacar que se tuvo economías de la aportación Federal y Estatal por la cantidad total de \$243,045.45 que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos.</p> <p>En proceso de integración los libros blancos</p>
<p>Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla con C.C.T.07DPRR21630 en el Municipio de Soconlengano</p> <p>Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Luis Braille con C.C.T.07DPRR0625T en el Municipio de Ocosingo</p> <p>Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en la Telesecundaria No. 385 Jaime Sábines Gutiérrez, con C.C.T.07ETV0196Q en el Municipio de la Grandeza</p> <p>Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Física Educativa en la Telesecundaria No.905 Rodulfo Figueroa Esquina con C.C.T. 07ETV09551 en el Municipio de Cintalapa</p>	<p>Los proyectos se encuentran concluidos, cabe destacar que se tuvo economías del recurso Federal y Estatal por la cantidad total de \$342,598.35 que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos.</p> <p>En proceso de integración los libros blancos</p>
<p>Construcción de Infraestructura Educativa en la Escuela Jardín de Niños Xochipilli, con C.C.T.07DJN0640V, en el Municipio de Suchiate</p> <p>Construcción de Infraestructura Educativa en el J.N. Soledad Anaya Solórzano, con C.C.T.07DJN2185J en el Municipio de Suchiate</p> <p>Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en el J.N. José Vasconcelos Calderón con C.C.T. 07EJN0330Q, en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez</p> <p>Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en del J.N. Francisco Corzo con C.C.T. 07DJN0842r, en el Municipio de Motozintla</p> <p>Demolición, Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Belisario Domínguez Palencia con C.C.T.07DPRR2184A en el Municipio de Chiapilla</p> <p>Rehabilitación de Infraestructura Educativa en el CEBECH Dr. Belisario Domínguez Palencia con C.C.T. 07EES0119F en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez</p>	<p>Los proyectos se encuentran concluidos, cabe destacar que se tuvo economías por la cantidad total de \$331,727.65 que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos.</p> <p>En proceso de integración los libros blancos</p>



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

Fideli comiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FGIRD)

SUBDIRECCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	METAS		% CUMPLIM. MODIF.	SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
			ALCANZ. AL PERIODO	MODIF. ANUAL						MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR											EDUCACIÓN				
						0.00	1 847 077.01	0.00	1 847 077.01	1 807 018.92					
PROYECTOS:															
Tipo de Aportación: Federal															
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PREPARATORIA SIMOJOVEL CON C.C.T. 07EBH0009F EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL															
Rehabilitación de 02 aulas, obra exterior, escaleras, andadores y muros de contención															
	Metro Cuadrado	683.88	683.88	683.88	100.00	1 847 077.01	0.00	1 847 077.01	1 807 018.92	Simojovel	Cabecera Municipal	41	54	95	

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDELICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LIO


SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Educativa en la Preparatoria Simojovel con C.C.T. 07EBH0099F en el Municipio de Simojovel	El proyecto se encuentra concluido, cabe destacar que se tuvo economías por la cantidad de \$40,057.09 que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos. En proceso de Integración el libro blanco

4
2
/



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGRD)

FUNCIÓN/TIPO DE PROYECTO PROYECTOS/METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				BALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	BALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
		PADGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
EDUCACIÓN SUPERIOR										14 021 563.48	0.00	14 021 563.48	6 405 835.20					
PROYECTOS:																		
Tipo de Aportación: Federal																		
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA, CON C.C.T. 07DIT0028A, EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA						184 281.17	0.00	184 281.17	165 439.79	Tapachula	Tapachula	678	2 068	2 746				
Demolición y rehabilitación de muros divisorios en el edificio "M"	Metro Lineal	491.63	491.63	491.63	100.00													
FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, CAMPUS CHIAPAS						13 837 282.31	0.00	13 837 282.31	6 240 395.41	Ocozucuelta	Ocozucuelta	2 679 221	2 573 587	5 252 808				
Construcción de 08 aulas didácticas, administración, laboratorio, servicios sanitarios, aula simulador	Metro Cuadrado	622.08	622.08	622.08	100.00													
Obra exterior	Metro Cuadrado	5 580.24	5 580.24	5 189.00	93.00													

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE CÓRDOVA LIO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. ISMAEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Construcción de Infraestructura Educativa en el Instituto Tecnológico de Tapachula, con C.C.T. 07DIT0028A, en el Municipio de Tapachula	El proyecto se encuentra concluido, cabe destacar que se tuvo economías por la cantidad de \$18,841.38 que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos. En proceso de integración el libro blanco

R

A