

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN/TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS									
		PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>																			
<b>ADMINISTRACIÓN DEL AGUA</b>						102 113.90	84 202.37	84 202.37	84 202.37										
<b>PROYECTOS:</b>																			
Tipo de Aportación: Federal y Estatal																			
REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO DEL INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA PARA APOYO EN LA PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS																			
Demolición y construcción de muros, suministro y colocación de loseta cerámica, impermeabilizante, pintura																			
	Metro Cuadrado	1 293.45	1 293.45	1 293.45	100.00	102 113.90	84 202.37	84 202.37	84 202.37	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 037 495	980 374	2 017 869					
						0.00	84 202.37	84 202.37	84 202.37										

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LIO


SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MARCELO GARCÍA MORENO

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Rehabilitación del Laboratorio del Instituto Estatal del Agua para Apoyo en la Prevención de Contingencias Sanitarias	El proyecto se encuentra concluido; así mismo, se tuvo economías por la cantidad de \$17,911.53 que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos. Pendiente la integración del libro blanco.

*Handwritten marks:* A, y, CR




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

Fiducionario: Fondo para la Gestión Integral de RIESGO de Desastres (FOGIRD)

SUBUNIDAD / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				VALOR PRESUPUESTAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	FINANCIAMIENTO (PESOS)	CANTIDAD DEVIADO (TONOS)	RENTISTAS									
		PERIODO ANUAL	PERIODO ANUAL	ALCIERTE AL PERIODO	% CUMPLIMIENTO					MUNICIPIO	LOCALIDAD	ALISTO	NOVIEMBRE	PERSONA					
<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>																			
<b>ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>										3 851 378.19	578 972.03	4 630 351.22	3 743 823.87						

PROYECTOS:														
Tipo de Aportación: Federal y Estatal														
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y AMPLIACIÓN DEL GAUGE DE ARROLLO EN LA 6A. PONIENTE NORTE, BARRIO NIÑO DE ATOCHA	Metro Cúbico	33.59	33.59	33.59	100.00	1 769 257.85	578 972.03	2 338 229.88	1 692 165.16	Tuxtla Gutiérrez	Barrio Niño de Atocha	3 001	2 039	5 840
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y ANCHAMIENTO DEL AREA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO	Metro Cúbico					0.00	578 972.03	578 972.03	578 972.03	Tuxtla Gutiérrez	Barrio Niño de Atocha			
REHABILITACIÓN DE VIALIDAD, DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN DEL CANAL PLUVIAL EN PASEO DE LAS ROSAS, ENTRE ROSA DEL CENTRO Y ROSA DEL SUR FRACC. IFIGUAVIT ROSARIO	Metro Cúbico	83.74	83.74	83.74	100.00	59 757.01	0.00	59 757.01	52 199.18	Tuxtla Gutiérrez	Cd. Iteonani Rosario	2 543	2 406	4 949
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN (GAVIÓN-CONCRETO) EN LA COLONIA FOSVISTE - PARÁISO	Metro Cuadrado	624.00	624.00	624.00	100.00	171 125.38	0.00	171 125.38	136 112.65	Tuxtla Gutiérrez	Cd. Francisco Paraiso	756	762	1 513
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALINATAS EN LIBRAMIENTO SUR PONIENTE ESQUINA CON 2A. PONIENTE SUR, COLONIA FRANCISCO EL HADERO	Metro Cuadrado	223.05	223.05	223.05	100.00	70 364.12	0.00	70 364.12	56 021.05	Tuxtla Gutiérrez	Cd. Francisco I. Madero	5 370	5 553	11 423
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MANPOSTERA EN BASE DE PIEDRA BRASA, CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JARDINERÍA	Metro Cuadrado	223.05	223.05	223.05	100.00	36 607.79	0.00	36 607.79	63 301.61	Tuxtla Gutiérrez	Cd. Las Cañas	2 172	2 064	4 226
REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, QUE INCLUYE EXCAVACIÓN, ORIENTACIÓN, RETENOS, PAVIMENTACIÓN Y JARDINERÍA	Metro Lineal	48.00	48.00	48.00	100.00					Tuxtla Gutiérrez				
REHABILITACIÓN DEL INTERCEPTOR DE ALIVIO Y ALEJAMIENTO DE LA 16 ORIENTE NORTE	Metro Lineal	103.00	103.00	103.00	100.00	1 097 163.23	0.00	1 097 163.23	1 031 925.53	Tuxtla Gutiérrez	Barrio Hidalgo	2 317	2 864	5 431
LÍNEA GENERAL DEL CAUCE DEL ARROLLO POC POC, CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA Y CONSTRUCCIÓN DE OLABITA DEL CAUCE	Metro Lineal									Ishuatzán	La Libertad	1 523	1 793	3 621
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALZADA AL SUMIDERO ESQUINA CALLE MALPASO, COLONIA LAS CASITAS	Metro Lineal	20.00	20.00	20.00	100.00	160 914.49	0.00	160 914.49	160 914.43	Ishuatzán	Ribera Agua Azul	115	105	220
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MANPOSTERA CON PIEDRA BRAZA ASERTADA CON MORTERO	Metro Lineal	14.00	14.00	14.00	100.00					Ishuatzán	Agustín Rubio	620	602	1 222
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGO DE DESLAVES EN EL KM 11+ 166.72 (TRAMO EJIDO AGUSTÍN RUBIO, EJIDO IGNACIO ZARAGOZA), DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS	Metro Lineal	25.00	25.00	25.00	100.00	37 849.98	0.00	37 849.98	37 849.98	Ishuatzán	Barrio La Libertad	1 823	1 793	3 621
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MANPOSTERA CON PIEDRA BRAZA ASERTADA CON MORTERO	Metro Lineal	50.00	50.00	50.00	100.00					Ishuatzán	Barrio La Libertad	1 823	1 793	3 621
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGO POR DESLAVES EN LA CARRETERA IXHUATÁN-BARRIO LA LIBERTAD (KM 0+505.76), DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS	Metro Lineal	29.50	29.50	29.50	100.00	33 639.83	0.00	33 639.83	33 639.82	Ishuatzán	Barrio La Libertad	1 823	1 793	3 621
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGO POR DESLAVES EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL BARRIO LA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS	Metro Lineal									Ishuatzán	Barrio La Libertad	1 823	1 793	3 621
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MANPOSTERA CON PIEDRA BRAZA ASERTADA CON MORTERO	Metro Lineal	29.50	29.50	29.50	100.00	11 461.14	0.00	11 461.14	11 461.14	Ishuatzán	Ciudad Rural Sustentable	1 122	1 073	2 200
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE TZO (NOCHE), PARA REDUCIR RIESGO DE DESLAVE UBICADO EN LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE, SECTOR 1, DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS	Metro Lineal	42.00	42.00	42.00	100.00					Ishuatzán	Santa Anita	650	629	1 279
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGO DE DESLAVES EN EL KILÓMETRO 05+71935 (TRAMO IXHUATÁN-SANTA ANITA), UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS.	Metro Lineal	7.50	7.50	7.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ishuatzán	Santa Anita	650	629	1 279



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

Fidicomiso: Fondo para la Gestión Integral de RIESGO de Desastres (FOGRID)

SUBPROYECTO / TIPO DE INTERVENCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	CANTIDAD ANUAL	ALCANZADO AL PERÍODO	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO (MILES)	APORTE EFECTIVO (MILES)	EJECUCIÓN (MILES)	VALOR DEVENFADO (MILES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS		
												MUJERES	HOMBRES	TOTALES
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JAMA (SOL.), PARA REDUCIR RIESGO DE DESLAVES UBICADO EN LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE, SECTOR 1, DEL MUNICIPIO DE OCHUATÁN, CHIAPAS	Metro Lineal	40.00	40.00	40.00	100.00	0.01	0.00	0.01	0.00	Ochuatán	Ciudad Rural Sustentable, Sector 1	1 122	1 078	2 200
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO, PARA REDUCIR RIESGO DE DESLAVES Y ASENTAMIENTOS EN LA CALLE JUAN ESCUTA DEL BARRIO SIGLO XX, MUNICIPIO DE OCHUATÁN, CHIAPAS	Metro Lineal	14.5	14.5	14.50	100.00	57 975.25	0.00	57 975.25	57 975.25	Ochuatán	Siglo XXI	1 828	1 793	3 621
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCCIÓN DE RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ DEL BARRIO CENTRO, MUNICIPIO DE OCHUATÁN, CHIAPAS	Metro Lineal	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ochuatán	Barrio Centro	1 828	1 793	3 621
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGO DE DESLAVES UBICADO EN LA CALLE M SU (GATO) EN LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE, SECTOR 1, DEL MUNICIPIO DE OCHUATÁN, CHIAPAS	Metro Lineal	23.00	23.00	23.00	100.00	11 281.29	0.00	11 281.29	11 281.29	Ochuatán	Ciudad Rural Sustentable, Sector 1	1 122	1 078	2 200
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGO DE DESLAVES UBICADO EN LA RIBERA POJAYAL, SEGUNDA SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE OCHUATÁN, CHIAPAS	Metro Lineal	33.10	33.10	33.10	100.00	31 620.73	0.00	31 620.73	31 620.73	Ochuatán	Ribera Pojajal Segunda Sección	650	629	1 279
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR RIESGO DE DESLAVES EN EL KILÓMETRO 1+063.34 (TRAMO OCHUATÁN EJIDO SANTA ANITA), UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OCHUATÁN, CHIAPAS	Metro Lineal	20.00	20.00	20.00	100.00	185 643.73	0.00	185 643.73	185 643.73	Ochuatán	Tramo Ochuatán-Ejido Santa Anita	1 828	1 793	3 621
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ENMALLADO PERIMETRAL PARA REDUCIR RIESGO DE DESLAVES EN LA RIBERA POJAYAL 2DA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE OCHUATÁN, CHIAPAS	Metro Lineal	50.00	50.00	50.00	100.00	171 802.23	0.00	171 802.23	171 802.23	Ochuatán	Ribera Pojajal	650	629	1 279

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDECOMISO

LIC. JOSÉ LUIS SANCHEZ

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MIGUEL BARGA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Rehabilitación de Puente Vehicular y Ampliación del Cauce de Arrollo en la 5a. Poniente Norte, Barrio Niño de Atocha	El proyecto se encuentra concluido, cabe destacar que se tuvieron economías por la cantidad de \$67,102.70. que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos. En proceso de integración el libro blanco
Rehabilitación de Vialidad, Drenaje y Muro de Contención del Canal Pluvial en Paseo de las Rosas, entre Rosa del Centro y Rosa del Sur Fracc. Infonavit Rosario	Los proyectos se encuentran concluidos; asimismo, se tuvo economías del recurso Federal por la cantidad de \$140,452.57; que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos.
Construcción de Muro de Retención (Gavión-Concreto) en la Colonia FOVISSSTE – Paraíso	Cabe destacar que se encuentran en proceso de integración los libros blancos
Construcción de Muro de Contención y Escalinatas en Libramiento Sur Poniente esquina con 2a. Poniente Sur, Colonia Francisco I. Madero	
Construcción de Muro de Contención en Calzada al Sumidero esquina Calle Malpaso, Colonia las Castas	
Rehabilitación del Interceptor de Alivio de Ajeamiento de la 16 Oriente Norte	

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

**JUSTIFICACIONES**

<b>PROYECTOS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<p>Construcción de Desagüe Pluvial, para Reducir Riesgos de Inundación y Deslaves, ubicado en la Calle Revolución, Barrio la Libertad, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	<p>Los proyectos se encuentran concluidos, asimismo, se tuvo economías por la cantidad de \$0.03; que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos.</p>
<p>Construcción de Muro de Contención y Dren Pluvial, para Reducir Riesgos de Deslaves e Inundación, ubicado en la Ribera Agua Azul, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	<p>Los libros blancos se encuentran en proceso de solventación de las correcciones que fueron realizadas por la Secretaría de Honestidad y Función Pública</p>
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos de Deslaves en el km 11+ 166.72 (Tramo Ejido Agustín Rubio-Ejido Ignacio Zaragoza), del Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos por Deslaves en la carretera Ixhuatán-Barrio la Libertad (km 0+505.75), del Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos por Deslaves en la Calle Belisario Domínguez del Barrio la Libertad, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas.</p>	
<p>Construcción de Muro de Contención en la Calle Tzú (Noche), para Reducir Riesgos de Deslave ubicado en la Ciudad Rural Sustentable, Sector 1, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas.</p>	
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos de Deslaves en el kilómetro 06+710.35 (Tramo Ixhuatán-Santa Anita), ubicado en la Cabecera Municipal del Municipio de Ixhuatán, Chiapas.</p>	
<p>Construcción de Muro de Contención en la Calle Jama (Sol), para Reducir Riesgos de Deslaves ubicado en la Ciudad Rural Sustentable, Sector 1, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	
<p>Construcción de Muro de Contención de Concreto Armado, para Reducir Riesgos de Deslaves y Asentamientos en la Calle Juan Escutia del Barrio Siglo XX, Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducción de Riesgo de inundación en la Escuela Primaria Justo Sierra Méndez del Barrio Centro, Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos de Deslaves ubicado en la Calle Mi Su (Gato) en la Ciudad Rural Sustentable, Sector 1, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas.</p>	
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos de Deslaves ubicado en la Ribera Pojaya! Segunda Sección, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas</p>	
<p>Construcción de Muro de Contención para Reducir Riesgos de Deslaves en el kilómetro 1+063.34 (Tramo Ixhuatán-Ejido Santa Anita), ubicado en la Cabecera Municipal del Municipio de Ixhuatán,</p>	
<p>Construcción de Muro de Contención y Enmallado Perimetral para Reducir Riesgos de Deslaves en la Ribera Pojaya! 2da. Sección, del Municipio de Ixhuatán, Chiapas.</p>	

5

A

B



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FGIRD)

SUBFUNCIÓN/TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	COSTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS													
		PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	AVANCE PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	NUM. DE	NOMBRE	PEREGRINA									
<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>																							
<b>PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE</b>						.00	800 000.00	800 000.00	.00														
<b>PROYECTOS:</b>																							
Tipo de Aportación: Estatal																							
<b>INVENTARIO DE SITIOS CONTAMINADOS POR LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS</b>																							
Recopilación de información con autoridades municipales																							
Evaluación de sitios de disposición final de residuos sólidos																							
Sistematización de información obtenida en campo																							
Inventario de sitios contaminados en el estado																							
	Ficha técnica	124.00	124.00	0.000	0.00	0.00	000 000.00	000 000.00	0.00	Coahuila Estatal	Coahuila Estatal												
	Visita	116.00	116.00	0.000	0.00																		
	Base de datos	1.00	1.00	0.000	0.00																		
	Documento	1.00	1.00	0.000	0.00																		

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA-LIO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. JOSÉ MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Inventario de sitios contaminados por la disposición final de residuos sólidos en el estado de Chiapas	No presenta avances el proyecto, toda vez que fue autorizado en el mes de junio de 2020, pero sus metas seran realizadas en el cuarto trimestre

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*