

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS


INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastros (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN (POR PROYECTO)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS														
		PROGRAMA ANUAL	MODALIDAD	ALCANZAR AL PERÍODO	% CUMPLIMIENTO					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA										
EDUCACIÓN																								
EDUCACIÓN BÁSICA													20 030 329.16	3 628 451.33	23 658 780.49	18 822 521.40								

PROYECTOS:

Tipo de Aportación: Federal y Estatal																	
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CON C.C.T. 07DPR3770Z, EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE						891 604.96	155 649.83	1 047 254.79	831 911.20	Suchiate	El Gancho	97	70	167			
Construcción de barda perimetral, 3 aulas didácticas e instalación de red eléctrica	Metro Lineal	570.79	570.79	570.79	100.00	891 604.96	0.00	891 604.96	676 261.37								
						0.00	155 649.83	155 649.83	155 649.83								
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CON C.C.T. 07DPR0016R, EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE						535 149.03	370 074.94	905 223.97	438 809.99	Suchiate	Manuel Avila Camacho	68	75	143			
Construcción de barda perimetral, construcción de cocina comedor y obra exterior (red eléctrica exterior)	Metro Lineal	146.84	146.84	146.84	100.00	535 149.03	0.00	535 149.03	68 735.05								
						0.00	370 074.94	370 074.94	370 074.94								
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. 6 DE FEBRERO CON C.C.T. 07EJN0113B EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO						893 191.42	426 700.51	1 319 891.93	863 983.08	Chiapa de Corzo	Amatal	23	28	51			
Construcción de aula didáctica, construcción de barda perimetral, rehabilitación del edificio "A", red eléctrica exterior, construcción de asta de bandera y del acceso principal	Metro Lineal	445.22	445.22	445.22	100.00	893 191.42	0.00	893 191.42	437 282.57								
						0.00	426 700.51	426 700.51	426 700.51								
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA EFRAÍN A. GUTIÉRREZ CON C.C.T. 07EPR0028V EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN						1 289 979.05	285 617.71	1 585 596.76	1 232 174.74	Comitán	Efraín A. Gutiérrez	83	85	168			
Rehabilitación de 05 aulas didácticas, cancha de usos múltiples, andadores, obra exterior (red eléctrica)	Metro Cuadrado	1 562.08	1 562.08	1 562.08	100.00	1 289 979.05	0.00	1 289 979.05	936 557.03								
						0.00	295 617.71	295 617.71	295 617.71								
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA CLUB DE LEONES CON C.C.T. 07DPR0405H EN EL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN						2 718 818.04	1 559 854.05	4 278 672.09	2 428 381.73	Villa Comaltitlan	Villa Comaltitlan	81	68	149			
Construcción de aula didáctica, aula cocina, salón de usos múltiples, servicios sanitarios, obra exterior, andadores	Metro Cuadrado	276.42	276.42	251.55	91.00	2 718 818.04	0.00	2 718 818.04	888 527.68								
						0.00	1 559 854.05	1 559 854.05	1 559 854.05								
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON C.C.T. 07DPR21630 EN EL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO						3 116 146.52	143 923.88	3 260 070.40	3 048 567.44	Socoltenango	Puerto Rico	71	80	151			
Demolición y construcción de 04 aulas didácticas, servicios sanitarios, obra exterior, andadores, cisterna	Metro Cuadrado	1 049.18	1 049.18	1 049.18	100.00	3 116 146.52	0.00	3 116 146.52	2 904 643.56								
						0.00	143 923.88	143 923.88	143 923.88								
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA LUIS BRAILLE CON C.C.T. 07DPR0625T EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO						1 596 426.01	467 587.85	2 064 013.86	1 543 130.74	Ocosingo	Ocosingo	298	318	616			
Demolición y construcción de 04 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica)	Metro Cuadrado	574.56	574.56	574.56	100.00	1 596 426.01	0.00	1 596 426.01	1 075 542.89								
						0.00	467 587.85	467 587.85	467 587.85								
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA TELESECUNDARIA No. 385 JAIME SABINES GUTIÉRREZ, CON C.C.T. 07ETV0196Q EN EL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA						332 631.64	25 565.45	358 197.09	304 616.31	La Grandeza	Llano Grande	82	68	150			
Demolición y construcción de 02 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica)	Metro Cuadrado	398.70	398.70	398.70	100.00	332 631.64	0.00	332 631.64	279 050.86								
						0.00	25 565.45	25 565.45	25 565.45								
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LA TELESECUNDARIA No. 905 RODULFO FIGUEROA ESQUINCA CON C.C.T. 07ETV09551 EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA						2 395 765.05	183 477.11	2 579 242.16	2 202 056.38	Cintalapa	Esperanza de los Pobres	79	71	150			
Construcción de 03 aulas didácticas, servicios sanitarios, obra exterior, cisterna, plaza cívica y andadores	Metro Cuadrado	841.52	841.52	841.52	100.00	2 395 765.05	0.00	2 395 765.05	2 018 579.27								
						0.00	183 477.11	183 477.11	183 477.11								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBVENCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	PARTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS APROBADOS	INDIC. ANUAL	RENTANZ. AL PERIODO	% CUMPLIMIENTO					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
Tipo de Aportación: Federal															
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CON C.C.T.07DPR4187L, EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE	Metro Lineal	371.97	371.97	371.97	100.00	118 721.75	0.00	118 721.75	68 030.37	Suchiate	La Libertad	119	127	246	
Construcción de barda perimetral construcción de cocina comedor, construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior)															
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS XOCHIPILLI, CON C.C.T.07DJN0640V, EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE	Metro Lineal	725.75	725.75	725.75	100.00	186 071.89	0.00	186 071.89	102 413.70	Suchiate	Barra de Cahoolal	15	25	40	
Rehabilitación del edificio "A", red eléctrica exterior y barda perimetral															
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. SOLEDAD ANAYA SOLORZANO, CON C.C.T.07DJN2185J EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE	Metro Lineal	129.03	129.03	129.03	100.00	68 451.81	0.00	68 451.81	47 757.83	Suchiate	La Libertad	28	29	55	
Construcción de barda perimetral, 01 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior)															
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL J.N. JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN CON C.C.T. 07EJN0330Q, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Metro Lineal	244.58	244.58	244.58	100.00	220 703.01	0.00	220 703.01	204 968.96	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	71	75	146	
Construcción de aula de usos múltiples, techado de la cancha de usos múltiples, construcción de barda perimetral, andadores, red eléctrica exterior															
DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DEL J.N. FRANCISCO CORZO CON C.C.T. 07DJN0842R, EN EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA	Metro Cuadrado	909.18	909.18	909.18	100.00	1 044 328.78	0.00	1 044 328.78	983 667.23	Motozintla	Bandera Argentina	11	10	21	
Construcción de aula cocina, rehabilitación de edificio A y B, acceso principal, plaza cívica y andadores															
DEMOLICIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA CON C.C.T.07DPR2184A EN EL MUNICIPIO DE CHIAPILLA	Metro Cuadrado	1 286.94	1 286.94	1 286.94	100.00	2 218 574.96	0.00	2 218 574.96	2 170 461.30	Chiapilla	Chiapilla	113	109	222	
Demolición de 04 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios "A y B", red eléctrica exterior, rehabilitación de domo															
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CEBECH DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA CON C.C.T. 07EE80118F EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Metro Cuadrado	2 403 765.24	2 403 765.24	2 403 765.24	100.00	2 403 765.24	0.00	2 403 765.24	2 351 590.40	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	230	255	485	
Rehabilitación del edificio "A y B"															
		2 890.08	2 890.08	2 890.08	100.00										

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LIO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL
DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

R



JUSTIFICACIONES


PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
<p>Construcción de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Tierra y Libertad, con C.C.T. 07DPR3770Z, en el Municipio de Suchiate</p> <p>Construcción de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, con C.C.T. 07DPR0016R, en el Municipio de Suchiate</p> <p>Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Educativa en el J.N. 5 de Febrero con C.C.T. 07EJN0113B en el Municipio de Chiapa de Corzo</p> <p>Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Efraín A. Gutiérrez con C.C.T. 07EPRR0028V en el Municipio de Comitán</p> <p>Construcción de infraestructura educativa en la primaria Club de Leones con C.C.T. 7DPPR0405h en el municipio de Villa Comaltitán</p>	<p>Los proyectos se encuentran concluidos, cabe destacar que se tuvo economías de la aportación Federal y Estatal por la cantidad total de \$243,045.45 que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos.</p> <p>En proceso de integración los libros blancos</p>
<p>Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla con C.C.T. 07DPPR21630 en el Municipio de Soconlanango</p>	<p>Presenta un avance financiero del 87 por ciento, debido a que la obra fue reprogramada</p>
<p>Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Luis Braille con C.C.T. 07DPPR0625T en el Municipio de Ocosingo</p>	<p>Los proyectos se encuentran concluidos, cabe destacar que se tuvo economías del recurso Federal y Estatal por la cantidad total de \$120,874.35 que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos.</p> <p>Los libros blancos se encuentran con el visto bueno, para que sea validado por la Secretaría de la Honestidad y Función Pública</p>
<p>Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en la Telesecundaria No. 385 Jaime Sábines Gutiérrez, con C.C.T. 07ETV0196Q en el Municipio de la Grandeza</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido, cabe destacar que se tuvo economía por la cantidad de \$28,015.33 que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos.</p> <p>En proceso de integración el libro blanco</p>
<p>Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Física Educativa en la Telesecundaria No.905 Rodulfo Figueroa Esquinca con C.C.T. 07ETV09551 en el Municipio de Cintalapa</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido, cabe destacar que se tuvo economías por la cantidad de \$193,708.67 que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos.</p> <p>Los libros blancos se encuentran con el visto bueno, para que sea validado por la Secretaría de la Honestidad y Función Pública</p>
<p>Construcción de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Francisco Villa, con C.C.T. 07DPR4187L, en el Municipio de Suchiate</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido, cabe destacar que se tuvo economías por la cantidad de \$50,691.38 que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos.</p> <p>En proceso de integración los libros blancos</p>
<p>Construcción de Infraestructura Educativa en la Escuela Jardín de Niños Xochipilli, con C.C.T. 07DJN0640V, en el Municipio de Suchiate</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido, cabe destacar que se tuvo economía por la cantidad de \$83,658.19 que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos.</p> <p>El libro blanco se encuentra con el visto bueno, para que sea validado por la Secretaría de la Honestidad y Función Pública</p>
<p>Construcción de Infraestructura Educativa en el J.N. Soledad Anaya Solórzano, con C.C.T. 07DJN2185J en el Municipio de Suchiate</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido, cabe destacar que se tuvo economías por la cantidad de \$20,693.98 que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos.</p> <p>En proceso de integración los libros blancos</p>

R

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
<p>Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en el J.N. José Vasconcelos Calderón con C.C.T. 07EJUN0330Q, en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez</p>	<p>El proyecto se encuentra concluido, cabe destacar que se tuvo economía por la cantidad de \$15,734.05 que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos. El libro blanco se encuentra con el visto bueno, para que sea validado por la Secretaría de la Honestidad y Función Pública</p>
<p>Demolición y Construcción de Infraestructura Educativa en del J.N. Francisco Corzo con C.C.T. 07DJN0842r, en el Municipio de Motozintla</p>	<p>Los proyectos se encuentran concluidos, cabe destacar que se tuvo economías por la cantidad de \$160,950.05 que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos. En proceso de integración los libros blancos</p>
<p>Demolición, Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Educativa en la Primaria Belisario Domínguez Palencia con C.C.T.07DPPR2184A en el Municipio de Chiapilla</p>	
<p>Rehabilitación de Infraestructura Educativa en el CEBECH Dr. Belisario Domínguez Palencia con C.C.T. 07EES0119F en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez</p>	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FGIRD)

SUBVENCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTO Y METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS									
		PROGRAMA ANUAL	MODELO ANUAL	ALCANZADA PERIODO	% CUMPLIM. MOND					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR										0.00	1 847 077.01	0.00	1 847 077.01	1 807 019.92					


PROYECTOS: Tipo de Aportación: Federal REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PREPARATORIA SIMOJOVEL CON C.C.T. 07EBH0099F EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL Rehabilitación de 02 aulas, obra exterior, escaleras, andadores y muros de contención	Metro Cuadrado	683.88	683.88	683.88	100.00	1 847 077.01	0.00	1 847 077.01	1 807 019.92	Simojovel	Simojovel	41	54	95
<p>SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO LIC. JOSÉ JORGE CÓRDOVA LÍD</p> <p>SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO</p>														

R

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Educativa en la Preparatoria Simojovel con C.C.T. 07EBH0099F en el Municipio de Simojovel	El proyecto se encuentra concluido, cabe destacar que se tuvo economías por la cantidad de \$40,057.09 que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos. El libro blanco se encuentra con el visto bueno, para que sea validado por la Secretaría de la Honestidad y Función Pública





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

Fideicomiso: **Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)**

SUBFUNCIÓN/TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				BALDO INICIAL (PESOS)	APORTACIONES (PESOS)	BALDO FINAL (PESOS)	GASTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAMA ANUAL	FOPE ANUAL	AVANZO AL PERIODO	CUMPLIM. VDOT					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN SUPERIOR															
PROYECTOS:															
Tipo de Aportación: Federal															
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA, CON C.C.T. 07DIT0028A, EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA						184 281.17	0.00	184 281.17	165 439.79	Tapachula	Tapachula	678	2 068	2 746	
Demolición y rehabilitación de muros divisorios en el edificio "M"	Metro Lineal	491.63	491.63	491.63	100.00										
FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, CAMPUS CHIAPAS						13 837 282.31	0.00	13 837 282.31	11 548 759.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 695	2 803 672	5 730 367	
Construcción de 06 aulas didácticas, administración, laboratorio, servicios sanitarios, aula simulador	Metro Cuadrado	622.08	622.08	622.06	100.00										
Obra exterior	Metro Cuadrado	5 580.24	5 580.24	5 580.24	100.00										

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

LIC. JOSÉ JORGE CORDOVA LIO


SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

R

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCION
Construcción de Infraestructura Educativa en el Instituto Tecnológico de Tapachula, con C.C.T. 07DIT0028A, en el Municipio de Tapachula	El proyecto se encuentra concluido, cabe destacar que se tuvo economías por la cantidad de \$18,841.38 que se tomarán para dar suficiencia presupuestaria a otros proyectos.
Fortalecimiento a la Infraestructura física de la Escuela Nacional de Protección Civil, Campus Chiapas	En proceso de revisión el libro blanco El proyecto se encuentra concluido, pendiente solicitud de pago del finiquito de la obra



Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.