



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2021

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				BALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL														
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA														
						3 087 759.34	0.00	2 533 536.04	554 223.30					
INGRESOS														
PROYECTOS:														
Tipo de Aportación: Estatal														
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES														
Aportaciones de recursos														
EGRESOS														
PROYECTOS:														
Tipo de Aportación: Estatal														
FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA DEL INESA Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA EN 42 LOCALIDADES PARA APOYO EN LA PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS CAUSADAS POR FENÓMENOS METEOROLÓGICOS														
Monitoreos para analizar el cloro libre residual y microbiológico														
Realización de análisis fisicoquímico y bacteriológico en cada punto de muestreo														
Aportación		1.00	1.00	1.00	100.00	3 087 759.34	0.00							
						3 087 759.34	0.00	2 533 536.04	554 223.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 684 715	2 578 973	5 263 688
						3 087 759.34	0.00							
						3 087 759.34	0.00	2 533 536.04	554 223.30	42 Municipios	42 Municipios	1 600 682	1 690 919	3 291 601
Monitoreo		3.00												
Análisis de Muestreo		126.00	3.00	2.00	66.67									
				118.00	93.65									

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CÓRDOVA LÍO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2021

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=1+2-3	BENEFICIARIOS									
		PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
PROTECCION AMBIENTAL																			
ORDENAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO										1 925 898.17	11 286 612.28	1 763 511.96	11 448 998.49						
INGRESOS																			
PROYECTOS:																			
Tipo de Aportación: Estatal																			
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																			
Aportaciones de recursos	Aportación	1.00				0.00	11 272 698.30		11 272 698.30	Coahuila Estatal	Coahuila Estatal	2 684 715	2 578 973	5 263 688					
Gestiones de obtención de economías	Gestión	4.00	4.00	1.00	75.00	1 925 898.17	13 913.98		1 939 812.15										
EGRESOS																			
PROYECTOS:																			
Tipo de Aportación: Estatal																			
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MASAPAC DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS, OCASIONADOS POR EL MOVIMIENTO DE LADERA OCURRIDOS DEL 01/10/2020 AL 04/10/2020 EN 19 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS										0.00	3 630 563.52	1 067 812.80	2 562 750.72	Francisco Leon	Jose Maspac	375	389	764	
Reposición de 500 metros de tubería de aceros soldable	Obra	1.00	1.00	0.40	40.00	0.00	709 613.14	695 699.16	13 913.98	Ixhuatán	Santa Anita	243	206	449					
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA DEL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, CHIAPAS, OCASIONADOS POR EL MOVIMIENTO DE LADERA OCURRIDOS DEL 01/10/2020 AL 04/10/2020 EN 19 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 481 367.28	0.00	2 481 367.28	Reforma	Reforma	0	0	0					
Reposición de 100 metros de tubería PVC sanitario	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 137 928.16	0.00	2 137 928.16	Tumbala	Arroyo Agua Azul	0	0	0					
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE REFORMA DEL MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, DAÑADA POR LA LLUVIA SEVERA 29/10/2020 EN 1 MUNICIPIO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA DE CHIAPAS	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	834 865.92	0.00	834 865.92	Cintalapa	Cintalapa	0	0	0					
Reposición de 565 metros de PVC sanitario	Metro Lineal	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	1 205 378.88	0.00	1 205 378.88	Jiquipilas	José María Pino Suarez	0	0	0					
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO AGUA AZUL DEL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS, DAÑADO POR LA LLUVIA SEVERA EL 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 EN 19 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	286 895.40	0.00	286 895.40	Huitiupan	Nuevo San Pedro Pabuchil	0	0	0					
Reposición de 1,500 m de red de atarjeas, con tubería PVC sanitario de 8" de diámetro	Metro Lineal	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	225.00		225.00										
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CINTALAPA, DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA, CHIAPAS, OCASIONADOS POR LA PRESENCIA DE INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL EL 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN 19 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS	Metro Lineal	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00													
Reposición de 220 m de tubería de PVC sanitario de 12" de diámetro, 215 m de tubería de PVC sanitario de 8" de diámetro	Metro Lineal	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00													
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS, OCASIONADOS POR LA PRESENCIA DE INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL EL 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 EN 19 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS	Metro Lineal	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00													
Reposición de 300 m de tubería de PVC sanitario de 8" de diámetro y 200 m de tubería de PVC sanitario de 12" de diámetro (incluye encamisado y alreques)	Metro Lineal	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00													
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL, DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, OCASIONADOS POR LA PRESENCIA DE INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL EL 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN 19 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS	Metro Lineal	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00													
Reposición de 225 m de tubería PVC sanitario de 8" de diámetro (incluye pozos de visita)	Metro Lineal	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00													

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CORDOVA LID

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Reconstrucción del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Santa Anita del municipio de Ixhuatán, Chiapas, ocasionados por el movimiento de ladera ocurridos del 01/10/2020 al 04/10/2020 en 19 municipios del Estado de Chiapas	Proyecto concluido físicamente; quedando con una economía de \$13,913.98; dicho monto queda para darle sustentabilidad a otros proyectos.
Reconstrucción del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Reforma del Municipio de Reforma, Chiapas, dañada por la lluvia severa 29/10/2020 en 1 Municipio de la Entidad Federativa de Chiapas	Mediante acuerdo FOGIRD/22°.EXT.05/2021; la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica da por solicitado la cancelación del acuerdo referido; derivado a que dicho proyecto fue atendido por el H. Ayuntamiento Municipal del Reforma Chiapas. Cabe mencionar que dicho recurso queda para darle sustentabilidad a otros proyectos.
Reconstrucción del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Arroyo Agua Azul del municipio de Tumbalá, Chiapas, dañado por la lluvia severa el 5 y 6 de noviembre de 2020, en 8 Municipios del Estado de Chiapas	Por ser proyectos autorizados recientemente no presentan avances físicos y financieros.
Reconstrucción del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Cintalapa, del municipio de Cintalapa, Chiapas, ocasionados por la presencia de inundación fluvial y pluvial el 5 y 6 de noviembre de 2020, en 19 Municipios del Estado de Chiapas	
Reconstrucción del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de José María Pino Suarez, del Municipio de Jiquipilas, Chiapas. ocasionados por la presencia de inundación fluvial y pluvial el 5 y 6 de noviembre de 2020, en 19 Municipios del Estado de Chiapas	
Reconstrucción del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Nuevo San Pedro Pabuchil, del Municipio de Huitiupan, Chiapas. ocasionados por la presencia de inundación fluvial y pluvial el 5 y 6 de noviembre de 2020, en 19 Municipios del Estado de Chiapas	
Reconstrucción del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Santa Anita del municipio de Ixhuatán, Chiapas, ocasionados por el movimiento de ladera ocurridos del 01/10/2020 al 04/10/2020 en 19 municipios del Estado de Chiapas	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2021

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS									
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
PROTECCIÓN AMBIENTAL																			
REDUCCION DE LA CONTAMINACIÓN										0.00	3 000 000.00	1 244 634.72	1 755 365.28						
INGRESOS																			
PROYECTOS:																			
Tipo de Aportación: Estatal																			
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																			
Aportaciones de recursos																			
	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 000 000.00		3 000 000.00										
EGRESOS												1 244 634.72	1 755 365.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 684 715	2 578 973	5 263 688	
PROYECTOS:																			
Tipo de Aportación: Estatal																			
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL EN CAMBIO CLIMATICO EN CHIAPAS																			
Elaboración del programa estatal de cambio climático																			
	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00	1 244 634.72	1 755 365.28	125 Municipios	125 Municipios	0	0	0					

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CORDOVA LIO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Actualización del programa estatal del cambio climático de Chiapas	Dicho proyecto, no presenta avance físico debido a que se realizaron procesos administrativos de los bienes contemplados para su desarrollo (equipo de cómputo, combustible y vehículo), financieramente el devengado corresponde al 50% de anticipo para las gestiones administrativas en el Proceso de Licitación ante Oficialía Mayor de Estado de Chiapas.

Fideicomiso: Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				SALDO INICIAL (PESOS) (1)	APORTACIONES Y RENDIMIENTOS (PESOS) (2)	GASTO DEVENGADO (PESOS) (3)	SALDO FINAL (PESOS) 4=(1+2-3)	BENEFICIARIOS																
		PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.					MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA												
PROTECCIÓN AMBIENTAL																										
PROTECCION A LA BIODIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE										550 732.34	12 275 084.81	7 661 108.93	5 164 708.22													
INGRESOS										550 732.34	12 275 084.81		12 825 817.15													
PROYECTOS:																										
Tipo de Aportación: Estatal																										
FIDEICOMISO FONDO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES																										
Aportaciones de recursos										Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	550 732.34	12 264 624.41		12 815 356.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375			
Gestiones de obtención de economías										Gestion	4.00	4.00	3.00	75.00	0.00	10 460.40		10 460.40								
EGRESOS																7 661 108.93	5 164 708.22									
PROYECTOS:																										
Tipo de Aportación: Estatal																										
INVENTARIO DE SITIOS CONTAMINADOS POR LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS																										
Recopilación de información con autoridades municipales										Ficha técnica	125.00	125.00	125.00	100.00	550 732.34	0.00	540 271.94	10 460.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 969 590	2 842 785	5 812 375			
Evaluación de sitios de disposición final de residuos sólidos										Visita	116.00	116.00	116.00	100.00												
Sistematización de Información obtenida en campo										Base de dato	1.00	1.00	1.00	100.00												
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO EN LOS MUNICIPIOS DE CATAZAJÁ, LA LIBERTAD, PALENQUE, SALTO DE AGUA, OCOSINGO Y PICHUCALCO, ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DEL TREN MAYA, PARA REDUCIR RIESGOS POR EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO																										
Estudios e Investigación (bilácora, agenda ambiental, caracterización, diagnóstico, pronóstico, propuesta, consulta pública y propuesta de decreto)										Documento	1.00	8.00	0.50	6.25	0.00	6 300 000.00	2 862 542.54	3 437 457.46	Region VIII Norte, Region XII Selva Lacandona, Region XIII Maya, Region XIV Tuliija tseltal chol	Varias	552 087	545 618	1 097 705			
INVENTARIO DE BANCOS DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTREO EN CHIAPAS, PARA IDENTIFICAR Y REDUCIR RIESGOS ANTE FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS																										
Recopilación de información con autoridades municipales										Ficha técnica	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1 744 851.20	298 023.90	1 448 827.30	Region I Metropolitana y Region V Altos tsotsil-tseltal	Varias	0	0	0			
Evaluación de sitios de disposición final de residuos sólidos										Visita	300.00	300.00	0.00	0.00												
Sistematización de Información obtenida en campo										Base de dato	1.00	1.00	0.00	0.00												
RESTAURACIÓN DEL HUMEDAL DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL "LA KISST" EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS; PARA REDUCIR LOS RIESGOS POR FENÓMENOS HIDROMETEROLÓGICOS																										
Adquisición de bienes informáticos, equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones										Adquisición	1.00	1.00	0.90	90.00	0.00	4 230 233.61	3 960 270.55	269 963.06	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	123 221	111 657	234 878			

SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

MTRO. JOSÉ JORGE CORDOVA LÍO

SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN
Inventario de sitios contaminados por la disposición final de residuos sólidos en el Estado de Chiapas	Este proyecto quedo concluido, quedando con una economía de \$10,460.40
Ordenamiento ecológico del territorio en los municipios de Catazajá, La Libertad, Palenque, Salto de agua, Ocosingo y Pichucalco, área de influencia del proyecto del tren maya, para reducir riesgos por efecto del cambio climático	El proyecto lleva un bajo avance, debido a reuniones con directivos de ecología de los municipios, para determinar los criterios de regulación ecológica y apertura de actividades.
Inventario de bancos de extracción de material pétreo en Chiapas, para identificar y reducir riesgos ante fenómenos hidrometeoros lógicos	Dicho proyecto no lleva avance fisico; cabe mencionar que el devengado corresponde para gestiones de adquisición de materiales que sirvan para que inicien el trabajo en campo.

[Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page]